

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA PROGRAMA DE INVERSIONES   
 REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1  
 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1404-2025 PLAZO INICIAL: 2.5 MESES PLAZO ACUMULADO: \_\_\_\_\_  
 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)  
 OBJETO: \_\_\_\_\_ FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/08/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/11/2025  
 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)  
 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA\* FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/10/2025 FECHA DE REANUDACIÓN: 14/11/2025  
 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)  
 CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 104.751.014,73 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 37.271.843,31  
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: NA INTERVENTOR: NA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 142.022.858,04  
 (Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	Miles de pesos	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA	\$115.205.931		72,81%	72,81%	% P	36,41%	36,41%	27,19%								
	\$115.205.931		72,81%	\$83.885.095	% E	\$41.942.527	\$41.942.527	\$31.320.877								
GPP2					% P	66,24%	6,56%									
GPP3					% E											
GPP4					% P											
TOTAL OTROS ITEMS					% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$	115.205.930,64	72,81%	\$83.885.095												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	115.205.930,64	72,81%													

	%	36,41%	36,41%	27,19%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$41.942.527	\$41.942.527	\$31.320.877												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$41.942.527	\$83.885.054	\$115.205.931												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$76.307.225	\$7.577.869													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$76.307.225	\$83.885.094													

\* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.  
 Incluye e IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NO PREVISTAS, O MODIFICACIONES	\$ 4.140.968,00	\$ -	\$ -	%
IVA	\$ 22.675.910,74	\$ 14.498.372,80	\$ -	64%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )	\$ 26.816.878,74	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS ( B' )	\$ -	\$ -	\$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 142.022.809,38	\$ 90.805.597,80	\$ -	64%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	\$ 142.022.809,38	\$ -	\$ -	%

**NOTAS:**

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

En la reprogramación del programa de inversiones se incluye el valor correspondiente de ADICION 1 por \$ 31.320.877

Aprueba Firma: <u>Valeria Vivas</u> Nombre: <b>RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN</b> REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: <b>PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S</b> Matrícula Profesional No.: <b>N/A</b>	Aprueba Firma: <u>Margarita Rosa Jimenez Arrieta</u> Nombre: <b>MARGARITA ROSA JIMENEZ ARRIETA</b> Supervisor del Contrato Dirección Territorial Risaralda Matrícula Profesional No.: _____	Aprueba Firma: _____ Nombre: <b>MARIA CELENY OCAMPO ARIAS</b> Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.: <b>63202-13458 QND</b>
Revisó Firma: <u>NA</u> Nombre: _____ Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____	Revisó Firma: _____ Nombre: <b>MARIA CELENY OCAMPO ARIAS</b> Director Territorial Matrícula Profesional No.: <b>63202-13458 QND</b>	Revisó Firma: _____ Nombre: _____ Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: _____

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	- - - - -	_____