
	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		Versión: 1
	INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha: 13/04/2023
		Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	PARCIAL	FINAL	No.
	x		8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO:				
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 034 DE 2025				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BALBOA – JOSÉ ERNESTO MIRANDA			
CONTRATISTA	ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL			
C.C. O NIT CONTRATISTA	10.050.384			
SUPERVISOR	ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS			
FECHA DE INICIO	19/03/2025	FECHA FINAL	19/12/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (09) MESES			
PRORROGA	Si:	No: X	Cuanto:	NUEVA FECHA FINAL
FORMA DE PAGO				
ADICION	Si:	No: X	Valor:	
RUBRO PRESUPUESTAL	Rubro presupuestal 1	2.3.2.02.02.009.240 2112.202466075000 5.83990_2.0		\$24.624.000
	Rubro presupuestal 2			
CDP 0172 del 08/02/2024	RP	0302 del 01/03/2025	BPIN	2024660750005

DATOS DEL PERIODO			
INFORME No.	08		
PERIODO DE EJECUCIÓN	DESDE: 19 OCTUBRE 2025 HASTA: 18 NOVIEMBRE 2025		
VALOR TOTAL DEL PERIODO	\$ 2.736.000	RUBRO 1: \$ 2.736.000	RUBRO 2:
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	MES: OCTUBRE 2025		No. 4626391431



	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		Versión: 1
	INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha: 13/04/2023
		Página 2 de 4

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Vr contrato inicial		\$24.624.000
Vr adiciones		\$0.00
Vr Actas Anteriores	\$ 19.152.000	
Vr Presente Acta	\$ 2.736.000	
Saldo del Contrato	\$ 2.736.000	
SUMAS IGUALES	\$24.624.000	\$24.624.000


CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

NO. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAA A)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
1	22/04/2025	19/03/2025 18/04/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$ 2.736.000	\$21.888.000
2	21/05/2025	19/04/2025 18/05/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$19.152.000
3	19/06/2025	19/05/2025 18/06/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$16.416.000
4	19/07/2025	19/06/2025 18/07/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$13.680.000
5	20/08/2025	19/07/2025 18/08/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$10.944.000
6	19/09/2025	19/08/2025 18/09/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$8.208.000
7	21/10/2025	19/09/2025 18/10/2025	\$0.00	\$ 0.00	\$2.736.000	\$5.472.000
8	19/11/2025	19/10/2025 18/11/2025	\$0.00	\$2.736.000	\$ 0.00	\$2.736.000

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO


No actividad	ACTIVIDADES / OBLIGACIONES ESPECIFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE



	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		Versión: 1
	INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha: 13/04/2023
		Página 3 de 4

1	Custodiar la máquina retroexcavadora durante su desplazamiento y operación donde debe informar oportunamente al operario sobre la presencia de obstáculos que impidan o pongan en riesgo su funcionamiento y/o su seguridad.	El contratista realizó durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre del 2025 la debida custodia e informó oportunamente al operador sobre los obstáculos y/o riesgos de funcionamiento y seguridad.
2	Identificar las necesidades en materia de mantenimiento vial.	El contratista identificó las necesidades en materia de mantenimiento vial durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre del 2025, brindando apoyo en el punto crítico en diferentes veredas del Municipio.
3	Apoyar en el cumplimiento del cronograma de atención de vías de acuerdo a las necesidades y solicitudes realizadas por la comunidad.	El contratista apoyó durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 el cumplimiento del cronograma de atención de vías según las necesidades y solicitudes de diversas comunidades.
4	Apoyar en la supervisión cuando se realice contratos de suministro de afirmado, cuantificando las cantidades requeridas para cada vía y coordinando las entregas con los presidentes de la junta de acción comunal.	El contratista durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025, realizó el apoyo en el descargue y transporte de material afirmado en diferentes veredas del Municipio.
5	Apoyar y realizar el mantenimiento rutinario de la señalización vertical y horizontal.	Durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 no se realizaron estas actividades.
6	Realizar el mantenimiento de las obras de drenaje según cronograma estipulado por la supervisión.	Durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 se realizaron labores de mantenimiento de diversas obras de drenaje, tanto longitudinales como de transversales.
7	Coordinar y realizar la rocería de los taludes de la vía, programadas según cronograma.	Durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 no se realizaron estas actividades.
8	Apoyar el mejoramiento de las vías terciarias, cuando el municipio sea apoyado con maquinaria de la gobernación u otras entidades.	Durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 se realizó el apoyo mediante el cargue y descargue de material afirmado apoyados con el vehículo tipo volqueta de la Gobernación.



	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		Versión: 1
	INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha: 13/04/2023
		Página 4 de 4

9	Apoyar en la programación cuando las comunidades lo soliciten para llevar a cabo convites donde se realizan labores de rocería y limpieza de obras de drenaje longitudinales y trasversales en vías terciarias.	Durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025 no se realizaron estas actividades.
10	Presentar informes mensuales a la supervisión, en relación con la ejecución de las actividades dispuestas en el siguiente contrato. dicho informe deberá contener registros fotográficos.	El contratista presentó Informe Mensual a la Supervisión correspondiente al periodo desde el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2025.

El día 19 de noviembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDÍA DE BALBOA RISARALDA, **ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS** en calidad de supervisor quien ha realizado la supervisión de las actividades ejecutadas por el contratista durante el período desde el 19 de octubre del 2025 hasta el 18 de noviembre del 2025 y **ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL**, en calidad de Contratista.

El Supervisor además deja constancia en la presente acta que **SI_ NO X**, se tiene observaciones respecto a la ejecución del contrato.


ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS
 Dirección de Obras e Infraestructura
 Supervisor.


ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL
 Contratista