



Jueves 11 de Septiembre de 2025



Se da inicio al contrato de obra No. 689-2025 cuyo objeto es "mejoramiento de la pista de patinaje del polideportivo del municipio de Villamaría - Caldas" con la firma del acta de inicio entre supervisión y contratista.

Se plantea un cronograma de actividades a seguir para la ejecución del contrato, teniendo como primera estancia la visita del asesor de Fedepatin para tener las recomendaciones necesarias para la realización de las actividades.

Viernes 12 de Septiembre de 2025

Se llevó a cabo una visita técnica por parte del asesor externo de Fedepatin con el propósito de evaluar el estado actual de la pista de patinaje. Durante esta visita se realiza una verificación de las condiciones del escenario con el fin de emitir un informe técnico que incluya observaciones y recomendaciones específicas. El objetivo principal de esta inspección fue determinar la viabilidad de avanzar hacia el proceso de homologación de la pista ante Fedepatin, identificando los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos por la normativa oficial de escenarios de patinaje.

Lunes 15 de Septiembre de 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra


Ayudante 1


Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se inicia con la ejecución del cerramiento perimetral como parte de las actividades perimetrales preliminares para garantizar la seguridad de la obra





Martes 16 Septiembre de 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director de obra Oficial 1


Residente de obra Ayudante 1


Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la ejecución del cerramiento perimetral.





Miércoles 17 Septiembre de 2025

Tiempo: Lluvias moderadas 2:00pm a 4:00pm

Personal: Director de obra Oficial 1


Residente de obra Ayudante 1

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la ejecución del cerramiento perimetral.





Jueves 18 Septiembre de 2025

Tiempo: Lluvias moderadas 1:00pm a 4:00pm

Personal: Director de obra

Residente de obra Oficial 1

Profesional SST Ayudante 1

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la ejecución del cerramiento perimetral

Viernes 19 septiembre de 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director de obra 1 Oficial 1



Residente de obra 1 Ayudante 1

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la ejecución del cerramiento perimetral.

Lunes 22 de septiembre de 2025

Tiempo: Lluvias fuertes 2:00pm a 3:00pm

Personal: Director de obra 1 Oficial 1



Residente de obra 1 Ayudante 1

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se inicia con el retiro de la baranda existente asegurando la integridad de los elementos para posterior reutilización del municipio de Ullamania. Se realiza comité de obra #1.

Marles 23 septiembre 2025

Tiempo: Lluvias moderadas 9:00 am a 12:00m.

Personal: Director de obra 1 Maestro de obra

Residente de obra 1 Oficial 1

Profesional SST 1 Ayudante 2

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se continúa con el retiro de la baranda existente asegurando la integridad de los elementos

Miércoles 24 Septiembre 2025

Tiempo: Lluvias fuertes 2:00 pm a 3:30 pm

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra



Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se continúa con el retiro de la baranda existente asegurando la integridad de los elementos

Jueves 25 Septiembre 2025

Tiempo: Lluvias moderadas 10:00 am a 12:00 m.

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra



Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se continúa con el retiro de la baranda existente asegurando la integridad de los elementos.

Viernes 26 Septiembre 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra


Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se continúa con el retiro de la baranda perimetral existente asegurando la integridad de los elementos.

 Uffell

Venes 29 Septiembre 2025

Tiempo: lluvias fuertes 10:00 am a 11:00 am.

Personal: Director de obra Oficial 1


Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipos: Herramienta menor, pulidora, soldador, hidrolav.

Actividades: Se da inicio a la lavada y descontaminada del carcamo con hidrolavadora y retiro de sedimentos.

 Uffell

Martes 30 Septiembre 2025

Tiempo: lluvias fuertes 01:00 pm a 2:00 pm

Personal: Director de obra Oficial 1


Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipos: Herramienta menor, hidrolavadora

Actividades: Se continúa con la lavada del carcamo con hidrolavadora y descontaminada del carcamo con el retiro de sedimentos.

 Uffell

Miércoles 1 Octubre 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director de obra Maestro obra

Residente de obra Oficial 1

Profesional SST Ayudante 3

Equipos: Herramienta menor, hidrolavadora

Actividades: Se continúa con la lavada del cárcamo con hidrolavadora y la descontaminación del cárcamo con el retiro de sedimentos.

[Signature] *[Signature]*

Jueves 2 octubre 2025

Tiempo: lluvias fuertes 2:00pm a 3:00pm

Personal: Director de obra *[Signature]* Oficial 1

Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, hidrolavadora

Actividades: Se continúa con la lavada del cárcamo con hidrolavadora y la descontaminación del cárcamo con el retiro de sedimentos. Se realiza comité de obra #2

[Signature] *[Signature]*

Viernes 3 octubre 2025

Tiempo: lluvias moderadas 10:00am a 11:00am

Personal: Director de obra *[Signature]* Oficial 1

Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, hidrolavadora

Actividades: Se continúa con la lavada del cárcamo con hidrolavadora y la descontaminación del cárcamo con el retiro de sedimentos.

[Signature] *[Signature]*

Lunes 6 de octubre de 2025

Tiempo: Selo

Personal: Director de obra *[Signature]* Oficial 1


Residente de obra Ayudante 3

maestro de obra

Profesional SST

Equipo: Herramienta menor, pulidora, soldador

Actividades: Se avanza con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas


martes 7 de octubre de 2025

Tiempo: Secc

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra


Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora, soldador

Actividades: Se continúa con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas.


Miércoles 8 de octubre 2025

Tiempo: Secc

Personal: Director de obra

Oficial 1

Residente de obra

Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora, soldador

Actividades: Se continúa con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas.

Jueves 9 Octubre 2025

Tiempo: lluvias moderadas 2:00pm a 3:30pm.

Personal: Director de obra Oficial 1



Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro obra

Equipo: Herramienta menor, pulidora, soldador

Actividades: Se continúa con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas.

Viernes 10 octubre 2025

Tiempo: seco

Personal: Director de obra Oficial 1



Residente de obra Ayudante 3

Profesional SST

Maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, soldador, pulidora

Actividades: Se continúa con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas

Sábado 11 octubre 2025

Tiempo: Seco

Personal: Director obra Oficial 1

Residente obra Ayudante 2

Profesional SST

maestro de obra

Equipo: Herramienta menor, soldador, pulidora

Actividades: Se continúa con la fabricación de la nueva baranda metálica conforme a las especificaciones técnicas

