



Versión:

Fecha de vigencia:

<b>Fecha:</b> 30-05-2025		<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio:</b> 8 Am	<b>Hora Fin:</b> 9.00 Am
<b>Tema:</b> Seguimiento Convenio No 7068 . Infraestructura + Aseo “Escombrera Guadalcanal “				
<b>Responsable:</b> Ing. Julián			<b>Elaborado por:</b> Julio Cesar Manzano S.	
<b>Proceso / Subproceso / Actividad:</b>				
<b>Lugar:</b> Empresa de Aseo de Pereira				
<b>AGENDA</b>	1.	Presentación de los asistentes a la reunión		
	2.	Desarrollo de la reunión.		
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>				
<b>1. Presentación de los asistentes a la reunión.</b>  Iniciando por parte de la empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P, la Dra. Lina María Quintero, Asesora jurídica. María del Pilar Tobaisa, contratista, el ing. Diego Londoño, contratista supervisor del convenio a cargo del proceso en la empresa de Aseo. Jesús Emiro Quintana interventor del contrato de Obra, Iván Cuesta Cierra, contratista de la obra.  De la secretaria de Infraestructura, la Dra. Ana Marcela Giraldo Alvis, el ing. Julián Hincapié, supervisor del Contrató, El ing. Ambiental José Gómez, el cual está a cargo de la parte operativa de la escombrera, el ing. Pedro chacon, el Arq. Julio Cesar Manzano S. contratista de la Secretaria de Infraestructura. (Como se consta en la asistencia– soporte fotográfico anexo).				
<b>2. Desarrollo de la Reunión.</b>  <b>Desde la empresa de aseo</b> se manifiesta, ya a ver allegado al área jurídica de la secretaria de infraestructura, Dra. Martin y dra Ana, la justificación ajustada de la solicitud de ampliación del tiempo de ejecución del Convenio interadministrativo, para el tramite pertinente de la secretaria de infraestructura.  El Interventor del contrato de obra, Jesús Emiro, manifiesta que el contrato tiene una ejecución del 6%, representado en compra de materiales (hierro, afirmado-cemento, ladrillo). Se tienen hasta el momento contratado 7 personas para la ejecución del contrato de obra.				



Versión:

Fecha de vigencia:

<b>Fecha:</b> 30-05-2025	<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio:</b> 8 Am	<b>Hora Fin:</b> 9.00 Am
--------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------

**Tema: Seguimiento Convenio No 7068 . Infraestructura + Aseo “Escombrera Guadalcanal “**

Así mismo el contratista de obra Iván Cuesta, manifiesta que ya se tiene contratado el suministro de las formaletas de 1,50 y de 2,20 m , para proceder al recalce de las cámaras , el cual implica preparar la superficie, rayado y retirado del concreto para realizar la unión de los hierros , para luego procede a encofrar y vaciar.

**Desde infraestructura.** El ing. José Gómez, plantea que la dimensión de la tubería que está planteada en los diseños aprobados por la CARDER para su operación es de 52 “clase 3. Y que si se realiza un cambio en esta dimensión, podría estar afectando los diseños inicialmente planeados

Así mismo se plantea que desde la secretaria de infraestructura se está tramitando la ampliación del permiso ambiental de la escombrera ante la CARDER, el cual ya tiene unos diseños aprobados.

Se aclara, por parte del Arq. Manzano, que los estudios de suelo realizados y los informes que estos arrojen son el insumo para determinar el confinamiento de la tubería, el cual debe ser analizado por el contratista, desde el punto de vista técnico.

Con este insumo la interventoría y contratista de la obra, deben plantear la solución óptima técnica – para la ejecución de la obra de canalización.

Así mismo el ing. Jose Gómez, le pide al constructor realizar el recubrimiento de la recámara en la zona interna para evitar, que se valla material de escombros a las recamaras y por ende a la quebrada, a su vez recomienda realizar en el proceso constructivo entibado de los cuerpos de las cámaras y plantear una zona de demarcación al lado de estas para evitar afectación en las mismas.

El ing. Chacón recomienda realizar en forma de espiral perforaciones a las futuras recamaras, en aras de facilitar a futuro el drenaje del terreno a las recamaras, mejorando así las condiciones del lleno.

El ing. Julián manifiesta la preocupación que tiene con la ejecución de obra del convenio reportada hasta el momento por el contratista del 6 % y le pide a la empresa de aseo tomar las medidas necesarias para garantizar un avance de obra más eficiente.

Se le solicita a la interventoría y constructor de la obra allegar el informe de obra más tardar el día miércoles 4-05-2025, en aras de poder tener el insumo necesario para soportar la ejecución de la obra y por ende con convenio.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Informe de Obra	Empresa de Aseo- Ing. Diego-Supervisor Jesus Emiro.			
2	Enviar Acta de reunion –con compromisos	Arq. Julio Cesar Manzano.			
3	Inicio de obras, Realse de camaras, cerramiento perimetral- reparación de cerramiento.	Empresa de Aseo- Ivan sierra			



Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de <b>PEREIRA</b>		ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 1		Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017			
20 Comité de obra Convenio 3068		Empresa Asco.		Fecha: 30-05-2025	Acta No:
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICIAL/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Iván Cuesta Sierra	MANAGERA	CONTRATISTA	3119006534	ivan.cuesta@gmail.com	
2 Jesús Enrique Quintana	TRONICA	INTERVENIDOR	3136726217	tronicaenriquequintana@gmail.com	
3 DIEGO ALEJANDRO VANDERD	ASEO PEREIRA	CONTRATISTA	322669463	diego288@gmail.com	
4 Nairo del Par Toboalca	Asco Pereira	Contratista	3188921971	nairodelpar@gmail.com	
5 Nairo del Par Toboalca	INTERVENIDOR	CONTRATISTA	3188544372	nairodelpar@gmail.com	
6 Josa Bonier R.	Parques	Contratista	3225066568	josa.bonier@gmail.com	
7 LUCIFUÑA DINKO	ASEO PEREIRA	ASEO JUVENIL	3224103688	lucifuna13@gmail.com	
8 Pedro Antonio Ocasio R	Intercambio Alé	Contratista	3117134507	pedroantonio.ocasio@gmail.com	
9 Julian Iturbe L	Infraestructura	Dopos Paquet	3126018162	plianhuncap@gmail.com	
10					
11					
12					
13					
14					
15					