

Versión:

Fecha de vigencia:

<b>Fecha:</b> 9-06-2025		<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio:</b> 4.00 pm	<b>Hora Fin:</b> 4:30 pm
<b>Tema:</b> Seguimiento Convenio No 7068. Infraestructura + Aseo “Escombrera Guadalcanal “				
<b>Responsable:</b> Ing. Julián Hincapié López			<b>Elaborado por:</b> Julio Cesar Manzano S.	
<b>Proceso / Subproceso / Actividad:</b>				
<b>Lugar:</b> Despacho Secretaria de Infraestructura de Pereira.				
<b>AGENDA</b>	1.	Presentación de los asistentes a la reunión		
	2.	Desarrollo de la reunión.		
	3.	Compromisos		
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>				
<p>1. Presentación de los asistentes a la reunión.</p> <p>La secretaria de Infraestructura, Dra. Diana Osorio, el Dr. Martin Montoya, apoyo jurídico, la dra. Ana Marcela Giraldo, Ing. Pedro Chacón, el ing. Julián Hincapié, supervisor del Contrató, Arq. Julio Cesar Manzano S. ( como se constata en el acta de asistencia y registro fotográfico anexo).</p> <p>2. Desarrollo de la reunión.</p> <p><b>Componente Jurídico.</b></p> <p>La Dra. Martin, hace la claridad que la empresa de aseo – contratista de obra allego el día 14-05-2025, la solicitud de ampliación del tiempo de ejecución de la obra, la cual se ha venido requerimiento de ajuste, por lo cual desde el área jurídica y tecnica de la secretaria de infraestructura se a apoyado el proceso y dado tramito en legal y debida forma de la manera más expedita posible.</p>				

Versión:

Fecha de vigencia:

<b>Fecha:</b> 9-06-2025	<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio:</b> 4.00 pm	<b>Hora Fin:</b> 4:30 pm
<b>Tema: Seguimiento Convenio No 7068. Infraestructura + Aseo “Escombrera Guadalcanal “</b>			
<p>La Dra. Ana marcela informa que se a reuniendo con la Dra. Eloísa para informar los pormenores del Convenio y así hacer más fácil el tránsito de revisión de la justificación de prórroga por el área Jurídica de la alcaldía, la justificación ya fue entregada y se está esperando la asignación de revisor.</p> <p><b>Componente técnico.</b></p> <p>Se informa por parte del Arq. Manzano que el informe de supervisión del convenio fue ajustado de acuerdo a los requerimientos de la dra. Juliana, en el sentido de anexar las reuniones de seguimiento de la supervisión realizadas al convenio, soportando las acciones realizadas.</p> <p>La Dra. Diana Osorio, solicitara al área jurídica de la alcaldía el apoyo decidido de este proceso de revisión para tener esta prórroga aprobada lo antes posible y solicita que el ing. Pedro Chacón revise la justificación enviada.</p> <p>Así mismo solicita que se informé al avance de Ejecución del convenio, a lo cual el Arq. Manzano responde que el avancé es del 8% de obra y el movimiento de tierras 30%, y en compra de materiales el 40 %.</p> <p>La Dra. Diana solicita a las partes realizar comunicación a la empresa de aseo, informándoles que se realizarán reuniones semanales de seguimiento al convenio, los días viernes de 2 a 3 pm, en la secretaria.</p>			

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Revisar la justificación de la ampliación	Ing. Pedro Chacón			
2	Darle Tramite respectivo a la solicitud de prórroga del tiempo del convenio.	Dr- Martin Montoya y Dra. Ana Marcela			
3	Enviar Saia a al empresa de Aseo - solicitando agendamiento de reunion semanal.	Ing. Julián Hincapié. Revisar			
4	Realisar y enviar acta de reunion-	Arq. Julio Cesar Manzano.			




Versión: 03

Fecha de Vigencia: Septiembre 13 de 2022

Seguimiento al Convenio Interadministrativo 7068 (9-06-2025). Despacho de la secretaria – 9 piso alcaldía de Pereira.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







Versión: 03

Fecha de Vigencia: Septiembre 13 de 2022

Alcaldía de <b>PEREIRA</b>		ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 1		Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017			
tema: SEGURIMIENTO 7068.		Fecha:	Acta No:		
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Juan Contreras S	INVESTIGACION	CONTRATISTA	3166 89 4370	juan.contreras@camillam.com	jc
2 Martin Montoya G	INFRA	D.O. porquis Z. Vela	312608162	ylmontoya@pieleguail.com	ylmontoya
3 Julian Hincapié I	INFRA	Ing. Contratación	3153193407	hincapié@ut.edu.co	hincapié
4 Carlos Amador Ochoa	INFRA	Secretaría	3108351127		
5 Juan Carlos Ochoa	INFRA	Contratista	3138786098	carlos.ochoa@camillam.com	carlos.ochoa
6 Ana Marcela Giraldo	INVESTIGACION				
7					
8					
9					
10					
1					
2					
3					
4					
5					



ALCALDÍA DE PEREIRA

620 Dirección de Parques, Zonas  
Verdes y Equipamientos

Pereira, 10 de junio de 2025

**Señores**  
**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S A S E S P**  
**8160020174**  
**Calle 25 No.7-48 Piso 6**  
**606 - 3341166**  
**gerencia@aseopereira.gov.co**  
**Pereira, Risaralda**



No.20250610-41109-I

ASUNTO: Agendamiento de reuniones de seguimiento - Convenio Interadministrativo No. 7068  
&quot;Ampliación de la Escombrera&quot;

Cordial saludo:

Por instrucciones de la Secretaría de Infraestructura, se solicita a los funcionarios y partes involucradas agendarse para asistir a las reuniones de seguimiento del Convenio Interadministrativo **No. 7068**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la adecuación, el mantenimiento y la ampliación de la escombrera municipal Guadalcanal del municipio de Pereira."

Las reuniones se realizarán **todos** los viernes de **2:00 p.m. a 3:00 p.m.**, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, con el propósito de efectuar un seguimiento continuo que permita llevar a feliz término la ejecución del convenio.

Agradecemos su puntual asistencia y compromiso.

Atentamente,



620 Dirección de Parques, Zonas  
Verdes y Equipamientos

**DIANA YANETH OSORIO BERNAL**  
**Secretario (a) de Infraestructura**

**JULIAN HINCAPIE LOPEZ**  
**Director Operativo De Parques, Zonas Verdes  
Y Equipamientos**

Proyectó: DIANA YICET MEJIA ARIAS - Auxiliar Administrativo - 620 Dirección de Parques, Zonas Verdes y Equipamientos

Copia a: ANA MARCELA GIRALDO ALVIS - Contratista - 610 Dirección de Obras de Infraestructura y Equipamiento, JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO - Contratista - 610 Dirección de Obras de Infraestructura y Equipamiento, MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCIA - Contratista - 0600 Secretaría de Infraestructura

Pereira, 10 de junio de 2025

DE: JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO - 610 Dirección de Obras de Infraestructura y Equipamiento

PARA: BYRON RENDON GIL - Auxiliar Administrativo - 0600 Secretaría de Infraestructura



No. 20250610-30414-I

ASUNTO: Reserva de sala de Juntas - seguimiento Convenio 7068 ."Ampliación de la Escombrera "

Cordial saludo:

Por instrucciones de la secretaría de infraestructura, se les solicita reservar la sala de juntas de la Secretaria para los días viernes de 2 pm a 3 pm, durante los meses de: Junio-Julio-Agosto-Septiembre, para reunión de seguimiento al Convenio interadministrativo N0 7068 ,"Ampliación de la Escombrera", cuyo objeto es : Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la adecuación, el mantenimiento y ampliación de la escombrera municipal Guadalcanal del municipio de Pereira, en aras de realizar una continuo seguimiento y llevar a feliz término el convenio.

Atentamente

**JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO**  
**Contratista**

Proyectó: JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO - 610 Dirección de Obras de Infraestructura y Equipamiento