

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 15

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.
Periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80,150 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 15

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1498 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"	NIT:	800.175.351-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PRO+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO DEL 2024	Oficio No. 2024S-VBOL-034730 de fecha 30-05-2024	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	\$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	\$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 15

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$696.109.555,00	\$696.109.555,0	\$ 0.00
82825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$893.816.509,00	\$312.560.093,0	\$581.256.416,00
TOTAL				\$1.589.926.064,00	\$1.008.669.648	\$581.256.416,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$68.429.000,00	\$1.181.955,00	NA	\$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	4	DE	15

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$73.220.000,00	\$1.264.709,00	NA	\$74.484.709,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 01 de agosto, para el periodo Julio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 2.111.352.000,0	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.008.669.648,0	47.77 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.008.669.648,0	47.77 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	NA	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.008.669.648,0	47.77 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 47,77%

Meta física ejecutada: 47,77%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	15

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 15

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$214.782.08	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$429.564,162	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$644.346.243	CRC-10018103 ANEXO No.1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$390.000.000,00	CRC-100005609	03/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	15

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SUPERVISIÓN

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No.	1907 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO	NIT:	901.834.456-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA SOCIEDAD CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS, IDENTIFICADA CON NIT 800.172.033-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34%; LA SOCIEDAD SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 900.663.467-5, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%; Y LA SOCIEDAD INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.235.041-6, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024	OFICIO No.2024S-VBOL-042404 DEL 28-06-2025	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	\$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	15

ADICIÓN 1:	NA
ADICIÓN N:	NA
VALOR ACTUAL:	\$3.985.034.872,00
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	29 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y días
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.383.848.620,00	\$ 1.324.966.408,50	\$58.882.211,50
84625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.565.411.918,00	0,00	\$1.565.411.918,00
			TOTAL	\$2.949.260.538,00	\$ 1.324.966.408,50	\$ 1.624.294.130,50

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. <u>1</u>	\$ 70.881.500,00	\$13.467.485,00	\$0,00	\$ 84.348.985,00
Acta Mensual de Costos No. <u>2</u>	\$ 76.533.360,00	\$ 14.541.338,40	\$0,00	\$ 91.074.698,40
Acta Mensual de Costos No. <u>3</u>	\$ 75.818.900,00	\$ 14.405.591,00	\$0,00	\$ 90.224.491,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 15

Acta Mensual de Costos No. <u>4</u>	\$ 76.178.221,00	\$ 14.473.861,99	\$0,00	\$ 90.652.082,99
Acta Mensual de Costos No. <u>5</u>	\$ 83.064.080,00	\$ 15.782.175,20	\$0,00	\$ 98.846.255,20
Acta Mensual de Costos No. <u>6</u>	\$ 96.617.360,00	\$18.357.298,40	\$0,00	\$114.974.658,40
Acta Mensual de Costos No. <u>7</u>	\$96.018.358,00	\$18.243.488,02	\$0,00	\$114.261.846,02
Acta Mensual de Costos No. <u>8</u>	\$ 77.185.916,00	\$14.665.324,04	\$0,00	\$91.851.240,04
Acta Mensual de Costos No. <u>9</u>	\$76.840.258,00	\$14.599.649,02	\$0,00	\$91.439.907,02
Acta Mensual de Costos No. <u>10</u>	\$89.080.411,00	\$16.925.278,09	\$0,00	\$106.005.689,09
Acta Mensual de Costos No. <u>11</u>	\$76.961.672,00	\$14.622.717,68	\$0,00	\$91.584.389,68
Acta Mensual de Costos No. <u>12</u>	\$130.476.138,00	\$24.790.466,22	\$0,00	\$155.266.604,22
Acta Mensual de Costos No. <u>13</u>	\$87.760.976,00	\$16.674.585,44	\$0,00	\$104.435.561,44

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 de fecha 01 de agosto del 2025 para el período julio 2025 el contrato reporta un avance de 33,24% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 1.324.966.408,50

Total inversión ejecutada: \$ 1.324.966.408,50

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/01/2025	No. 1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 15

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	15

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$398.503.487,20	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$797.006.974,40	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$1.195.510.461,60	21-44-101443717 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IBER-INV-1907-0290-2025	1/07/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 56.
IBER-INV-1907-0291-2025	1/07/2025	Jairo Fernando Arguello Urrego	Remisión informe trimestral SUKUBUN ABR - JUN 2025
IBER-INV-1907-0297-2025	4/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	INFORME TRIMESTRAL PERIODO ABRIAL A JULIO
IBER-INV-1907-0300-2025	7/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Remisión Informe Semanal No 57.
IBER-INV-1907-0301-2025	7/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Remisión parcial No.13 COOTRACARMEN
IBER-INV-1907-0303-2025	8/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Acta de Costos No.12 mes de junio de 2025
IBER-INV-1907-0304-2025	8/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe mensual No.12

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 15

IBER-INV-1907-0305-2025	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	ALCANCE AL OFICIO IBER-INV-1907-0303-2025 REMISION ACTA DE COSTOS No. 12 MES DE JUNIO 2025
2025S-VBOL-046217	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-072232
2025S-VBOL-046321	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073466
2025S-VBOL-046322	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073465
2025S-VBOL-046325	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073124
2025S-VBOL-046327	8/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073058
2025S-VBOL-046403	8/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-070812
2025S-VBOL-046389	8/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073524
2025I-VBOG-046962	8/07/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	Divulgación de la Resolución 02380 del 27 de Junio de 2025: La cual Faculta a los Directores Territoriales para realizar cierres viales preventivos.
IBER-INV-1907-0306-2025	14/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Remisión Informe Semanal No 58.
2025I-VBOG-050580	16/7/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	ACTUALIZACIÓN 2025 DEL ESTADO DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN VIAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS.
2025I-VBOG-050429	16/7/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga indivisible
2025S-VBOL-049586	16/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-076477
2025S-VBOL-050086	18/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-070038
2025S-VBOL-050082	18/7/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078279
IBER-INV-1907-0313-2025	18/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Informe Accidentalidad junio de 2025.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 15

IBER-INV-1907-0315A-2025	21/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Remisión Informe Semanal No 59.
IBER-INV-1907-0317-2025	22/07/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Alcance a oficio IBER-INV-1907-0315-2025 de fecha 21/07/25.
IBER-INV-1907-0315A-2025	21/07/2025	Ing. Arnoldo Gil Arrieta	Remisión Informe Semanal No 59.
IBER-INV-1907-0317-2025	22/07/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Alcance a oficio IBER-INV-1907-0315-2025 de fecha 21/07/25.
2025E-VUVRAZ-080233	23/07/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	Informe especial de Policía
2025I-VBOG-052992	23/7/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	MEMO CIRCULAR AMVRUT DT LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS - CTOS MTO RUT Y AMV
2025S-VBOL-051853	24/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-079867
2025IVBOG-052992	25/7/2025	Jair Gonzalo Ramírez Sánchez	MEMO CIRCULAR AMVRUT DT ALCANCE AL MEMORANDO 2025IVBOG-052992 LISTA DE APOYO DE SUPERVISORES
IBER-INV-1907-0319-2025	28/07/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda	Remisión Informe Semanal No 60.
2025S-VBOL-053632	30/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	URGENTE Informe del estado del corredor 7802 Puerta de Hierro - Magangué - La Bodega
IBER-INV-1907-0322-2025	31/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	IBER-INV-1907-0322-2025 RESPUESTA OFICIO 2025S-VBOL-053632 del 30-07-2025 - INFORME ESTADO DE LA VÍA 7802 (2)
IBER-INV-1907-0323-2025	31/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	IBER-INV-1907-0323-2025 SOLICITUD APOYO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COOPERATIVA COOTRACARMEN – CONTRATO No.1498 de 2024
IBER-INV-1907-0324-2025	31/7/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	IBER-INV-1907-0324-2025 Respuesta oficio 2025S-VBOL-052043 del 24-07-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 15

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 01 de agosto, para el periodo Julio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

Meta física programada: 47,77%

Meta física ejecutada: 47,77%

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan novedades

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Seguimiento al contrato a través de los diferentes informes semanales y mensuales de la administración vial

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 15

Se mantiene comunicación constante con la Administración de Mantenimiento Vial, en seguimiento a las funciones de interventoría del contrato de mantenimiento rutinario y las demás obligaciones contractuales.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL (e) BOLÍVAR