

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01																								
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32																								
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL																											
Semana No	56	DEL : 29-jun-25	FECHA: 7-jul-25																								
Plazo Total	25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)	786 días	AL: 5-jul-25																								
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		394 días																									
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		50,13%																									
Nombre del Supervisor : Jorge Beltran Gomez																											
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA																											
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).																											
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN																											
AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META																											
<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Programado:</td><td>0,96%</td><td>58,16%</td></tr><tr><td>(\$) Valor programado:</td><td>\$ 18.643.794,44</td><td>\$ 1.132.670.958,82</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Programado:	0,96%	58,16%	(\$) Valor programado:	\$ 18.643.794,44	\$ 1.132.670.958,82	<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Ejecutado:</td><td>0,58%</td><td>65,22%</td></tr><tr><td>(\$) Valor ejecutado:</td><td>\$ 11.279.702,00</td><td>\$ 1.270.150.782,93</td></tr><tr><td>Evaluación:</td><td>Porcentaje Adelanto:</td><td>7,06%</td></tr><tr><td></td><td>Valor Adelanto:</td><td>\$ 137.479.824,11</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Ejecutado:	0,58%	65,22%	(\$) Valor ejecutado:	\$ 11.279.702,00	\$ 1.270.150.782,93	Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	7,06%		Valor Adelanto:	\$ 137.479.824,11
	Semanal	Acumulado																									
(%) Programado:	0,96%	58,16%																									
(\$) Valor programado:	\$ 18.643.794,44	\$ 1.132.670.958,82																									
	Semanal	Acumulado																									
(%) Ejecutado:	0,58%	65,22%																									
(\$) Valor ejecutado:	\$ 11.279.702,00	\$ 1.270.150.782,93																									
Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	7,06%																									
	Valor Adelanto:	\$ 137.479.824,11																									
DATOS CONTRACTUALES																											
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA																									
Contratista:	GRUPO FAO SAS	Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ																								
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	Contrato No:	23001280 H3 de 2023																								
Valor Inicial:	\$ 1.947.574.911	Valor Inicial:	\$ 838.169.861																								
Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 1.947.574.911	Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 838.169.861																								
Plazo inicial:	30 MESES	Plazo inicial:	30 MESES																								
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS																								
Fecha de iniciación:	6-jun-24	Fecha de iniciación:	6-jun-24																								
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	Fecha de vencimiento:	31-jul-26																								
Valor total actual del contrato:	\$ 1.947.574.911	Valor total actual del contrato:	\$ 838.169.861																								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																											
OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA																											
EL DÍA MICERCOLES 02-07-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 55																											
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025)																											
N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES																								
1	Se realizó ajuste de puerta en baño de mujeres en sala de abordaje No. 2.	Bien realizado	NO																								
2	Se realizó ajuste de rejilla en baño de hombres en sala de abordaje No. 1.	Bien realizado	NO																								
3	Se realizó mantenimiento al tanque de ACMP de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO																								
4	Se realizó el cambio de correas de las plantas No. 1 y 2 de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO																								
5	Se realizó cambio de filtro de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO																								
6	Se entregaron las urnas en acrílico al personal del aeropuerto.	Bien realizado	NO																								
SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO																											
01-07-2025 - CESE DE ACTIVIDADES NUEVAMENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA LADO TIERRA																											
01-07-2025 - Solicitud de mantenimiento urgente en baño de la sala de abordaje 1 - aeropuerto vanguardia																											
01-07-2025 - Solicitud de mantenimiento urgente - aeropuerto vanguardia de villavicencio																											
02-07-2025 - Reporte daño en lampara sanidad																											
04-07-2025 - Arreglo oficina																											
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN																											
Mantenimiento de baño de hombres del primer piso del salón principal.																											
Transferencia de los grupos electrógenos.																											
Instalación de los puntos de anclaje.																											
Entrega de bodega por parte del contratista a la Administración del aeropuerto.																											
Entrega total de base de Bomberos.																											

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE			
<p>*Martes 01 de julio 2025. Verificamos en la reunión de la mañana la presencia del personal operativo completo; sin embargo, estos manifestaron que no realizarán actividades laborales debido al no pago de los salarios correspondientes al mes de junio (ambas quincenas) y a la prima de servicios. Continuamos con el recorrido en campo y logramos concertar con dos trabajadores de la empresa subcontratista Inmeol la continuación de la aplicación de pintura, quienes ejecutaron la actividad utilizando los EPP y equipos de protección contra caídas adecuados para trabajo en alturas, laborando únicamente durante la jornada de la mañana. Por otra parte, el personal operativo de FAO se retiró del aeropuerto Vanguardia cerca del mediodía. Adicionalmente, se evidenció que la especialista ambiental no hizo presencia en el aeropuerto durante el día de hoy.</p> <p>*Miércoles 02 de julio 2025. Verificamos que el personal no realiza actividades debido al incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de junio y la prima del primer semestre. Continuamos el recorrido en campo para verificar si el contratista de obra atendió los hallazgos ambientales, constatando incumplimientos y evidenciando que no han sido subsanados. Se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra número 55 de manera presencial en la dirección de la región al Oriente, donde se abordaron los incumplimientos contractuales relacionados con el PMA y el no pago de salarios, además de la falta de entrega del certificado de paz y salvo por concepto de pagos salariales y del sistema general de seguridad social integral correspondientes a los meses de mayo y junio. El contratista se comprometió a subsanar estas situaciones entre esta semana y el martes 8 de julio de 2025, quedando este compromiso estipulado en el acta de la reunión como evidencia. Finalmente, verificamos la inasistencia de la especialista ambiental en el aeropuerto durante el día de hoy.</p> <p>*Jueves 03 de julio 2025. Realizamos la revisión del reporte SST correspondiente a la semana del 24 al 28, el cual fue aprobado. Posteriormente, reiteramos mediante comunicado la entrega del certificado de paz y salvo por concepto de pagos de salarios y del sistema general de seguridad social integral del mes de mayo, cuya fecha de entrega corresponde al día de hoy. Además, se solicitó la entrega del certificado correspondiente al mes de junio, comprometida para el 8 de julio, según lo acordado en el comité número 55. Por último, evidenciamos que la especialista ambiental no asistió al aeropuerto en el día de hoy.</p> <p>*Viernes 04 de julio 2025. Verificamos la actividad de mantenimiento de lavado al tanque de combustible, constatando que el área se encontraba delimitada y equipada con extintor, botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, elementos de protección personal y dotación acorde a la manipulación de sustancias químicas, con el fin de prevenir accidentes de trabajo. Por último, evidenciamos que el especialista ambiental no asistió al aeropuerto el día de hoy.</p> <p>*Sábado 05 de julio 2025. Verificamos la realización de la charla SST y diligenciamiento formatos de SST y uso de los EPP acordes a la actividad en la planta de electrógenos, así como las condiciones seguras del entorno. Se solicitó al personal administrativo del contratista de obra la entrega del procedimiento para la actividad de mantenimiento de lavado del tanque de combustible, junto con el respectivo informe con registro fotográfico, como cumplimiento de los hallazgos ambientales del ICA y el PMA del aeropuerto Vanguardia, además del ATS correspondiente para dicha actividad, dentro de los reportes SST de la semana del 1 al 5 de julio de 2025. Adicionalmente, se solicitó a la profesional SST ajustar el ATS eléctrico a las actividades que se desarrollan en obra.</p>			
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA			
FAO-CTO-23001163-0608-2025	Envío informe semanal No 55		
FAO-CTO-23001163-0609-2025	FAO-CTO-23001163-0609-2025 Envío reporte SST, correspondiente a la semana del 24 al 28 de junio de 2025		
FAO-CTO-23001163-0610-2024	Respuesta al comunicado Reiteración solicitud de entrega de certificados de paz y salvo por pagos de salarios y aportes al SGSSI		
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA			
01-07-2025 - CO-FJ-1280-412-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 01-07-2025		
01-07-2025 - CO-FJ-1280-414-2025	VILLAVICENCIO - INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR ABANDONO DE OBRA 01-07-2025		
01-07-2025 - CO-FJ-1280-415-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No55		
01-07-2025 - CO-FJ-1280-416-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de rejilla baño hombres sala de abordaje No. 1)		
01-07-2025 - CO-FJ-1280-417-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de portón en parqueadero público entrada Alfa 9)		
02-07-2025 - CO-FJ-1280-418-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 02-07-2025		
02-07-2025 - CO-FJ-1280-419-2025	VILLAVICENCIO - SEGUNDO DIA ABANDONO DE OBRA 02-07-2025		

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

02-07-2025 - CO-FJ-1280-420-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE CARNET PERSONAL RETIRADO
02-07-2025 - CO-FJ-1280-421-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)
03-07-2025 - CO-FJ-1280-422-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0609 -2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 24 AL 28 JUNIO 2025
03-07-2025 - CO-FJ-1280-423-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 03-07-2025.
03-07-2025 - CO-FJ-1280-424-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA OFICIO RADICADO 2025292030028997 Id 2255218. REAJUSTE PRECIOS CONTRATOS LADO TIERRA AEROPUERTO VANGURADIA DE VILLAVICENCIO
03-07-2025 - CO-FJ-1280-425-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN SOLICITUD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO POR PAGOS DE SALARIOS Y APORTES AL S
04-07-2025 - CO-FJ-1280-426-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 04-07-2025
04-07-2025 - CO-FJ-1280-427-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO OFICIO FAO-CTO-23001163-0607-2025 SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO DE OBRA No 23001280 H3
04-07-2025 - CO-FJ-1280-428-2025	VILLAVICENCIO - ATENCIÓN CORROSIÓN ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA BASE SEI BOMBEROS
05-07-2025 - CO-FJ-1280-429-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 05-07-2025. - copia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA											
NOMBRE	CARGO	29	30	1	2	3	4	5			
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1			
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA			1	1	1	1	1			
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1			
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1			
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL										
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO										
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO					1	1	1			
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO					1	1	1			
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCON	AYUDANTE ELÉCTRICO					1	1	1			
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA										
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA						1	1			
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA						1	1			
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA						1				
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA						1				
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		0	0	4	4	10	9	9			

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA											
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	29	30	1	2	3	4	5		
			D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORIA			1	1	1	1	1		
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA			1	1	1	1	1		
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA			1	1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA			0	0	3	3	3	3	3		

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMINGO			
LUNES	0	0	0
MARTES	3	4	7
MIÉRCOLES	3	4	7
JUEVES	3	10	13
VIERNES	3	9	12
SABADO	3	9	12

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA				
Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	\$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	\$ 187.656.630,00	\$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	\$ 155.033.486,00	\$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	\$ 78.800.698,00	\$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	\$ 70.812.436,00	\$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	\$ 83.585.060,00	\$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	\$ 144.103.712,00	\$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	\$ 53.551.056,00	\$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	\$ 20.657.485,00	\$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	\$ 32.301.368,00	\$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	\$ 66.594.074,00	\$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	\$ 237.177.273,00	\$ 66.434.142,00	28,01%
TOTAL ACUMULADO		\$ 1.130.273.278,00	\$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
\$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
\$ 1.130.273.278,00
% Avance facturado Acumulado
58,03%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 58,03%. Equivalente a \$ 1,130,273,278,00 millones de pesos.
-------	---

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	\$ 27.938.995,00
2	jul-24	\$ 56.131.974,00
3	ago-24	\$ 46.738.612,55
4	sep-24	\$ 27.203.529,71
5	oct-24	\$ 25.632.258,47
6	nov-24	\$ 28.408.636,76
7	dic-24	\$ 43.785.303,84
8	ene-25	\$ 20.782.905,00
9	feb-25	\$ 12.450.479,00
10	mar-25	\$ 15.407.556,00
11	abr-25	\$ 24.113.397,00
12	may-25	\$ 67.542.898,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 396.136.545,00

Valor Total Contrato Interventoría
\$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
\$ 396.136.545,00
% Avance facturado Acumulado
47,26%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a \$ 396,136,545,00 con un porcentaje de 47,26%.
-------	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
No. FOTO 1	No. FOTO 2	No. FOTO 3	
Se realizó ajuste de puerta en baño de mujeres en sala de abordaje No. 2.	Se realizó ajuste de rejilla en baño de hombres en sala de abordaje No. 1.	Se realizó mantenimiento al tanque de ACMP de los grupos electrógenos.	
			

<div><div><div><div><div><div></div><div>A</div></div></div><div><div><div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div></div></div></div>		FORMATO		PROCESO		VERSION. 01	
		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		EJECUCION		CÓDIGO: FR-AV-32	
No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO			
Se realizó el cambio de correas de las plantas No. 1 y 2 de los grupos electrógenos.		Se realizó cambio de filtro de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.		Se entregaron las urnas en acrílico al personal del aeropuerto.			
4		5		6			
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE							
 <p>4 Jul 2025 11:55:17 p.m. 4°9'51.45" N 73°37'10.443" W 236' RNM Carreras 15 Villavicencio Meta CONSORCIO AEROPORTUARIO #2 INTERVENTORIA AEROPUERTO VANGUARDIA #MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE #INSPECCIÓN AMBIENTAL</p>		 <p>4 Jul 2025 11:55:17 p.m. 4°9'51.45" N 73°37'10.443" W 236' RNM Carreras 15 Villavicencio Meta CONSORCIO AEROPORTUARIO #2 INTERVENTORIA AEROPUERTO VANGUARDIA #MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE #INSPECCIÓN AMBIENTAL</p>		 <p>4 Jul 2025 11:55:17 p.m. 4°9'51.45" N 73°37'10.443" W 236' RNM Carreras 15 Villavicencio Meta CONSORCIO AEROPORTUARIO #2 INTERVENTORIA AEROPUERTO VANGUARDIA #MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE #INSPECCIÓN AMBIENTAL</p>			
No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO		Verificación del área delimitada y de los equipos de emergencia (botiquín de primeros auxilios, extintor y kit de derrames) en la actividad de mantenimiento y lavado del tanque de combustible.	
Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal en la actividad de mantenimiento de lavado del tanque de combustible.		Verificación de la rotulación de los productos químicos utilizados en la actividad de mantenimiento de lavado del tanque de combustible.					
7		8		9			


<div><div><div><div><div><div></div><div>A</div></div></div><div><div><div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div></div></div></div>		FORMATO		PROCESO	VERSION. 01
		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32
					
No. FOTO	Verificación de hallazgos ambientales: tanque de almacenamiento de ACPM y dique de contención de derrames. Pendiente por subsanar: *Entrega del certificado de disposición final de residuos. *Rotulación del tanque y de la caneca azul según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). *Reubicación de la caneca azul claro y la caneca roja dentro del dique de contención de derrames. *Instalación de aforo visible que identifique la capacidad del dique de contención. *Mantenimiento y limpieza interna y externa del tanque y del dique de contención. *Instalación de un medidor de flujo. *Publicación de la bitácora física en la zona correspondiente.	No. FOTO	Verificación de hallazgos ambientales: trampa de grasas y estructura de la piscina de muro de retención de derrames. Pendiente por subsanar: *Entrega del certificado de disposición final de residuos *Aplicación de pintura en la tapa de la trampa de grasas. *Disposición adecuada del contenido del tanque negro de 500 litros con aguas aceitosas. *Entrega del informe de mantenimiento realizado con registro fotográfico. *Publicación de la bitácora física en la zona correspondiente. *Instalación de la cubierta en la piscina con muro de retención de derrames.	No. FOTO	Verificación de hallazgos ambientales: tejas de asbestos - residuos peligrosos. Pendiente por subsanar: *Entrega del certificado de disposición final de tejas de asbestos retiradas del área del gimnasio de la base SEI de bomberos. *Recolección y disposición final de las tejas de asbestos desmontadas en la bodega destinada para las oficinas.
					
No. FOTO	Solicitud de clasificación y disposición final de residuos acumulados en la zona de acopio temporal, gestionada por un gestor autorizado para la obtención del certificado correspondiente.	No. FOTO	Verificación de la recolección de los residuos generados durante la actividad de mantenimiento de lavado del tanque de combustible.	No. FOTO	Verificación del uso adecuado de la escalera durante la actividad de revisión de luminarias.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Siete 07
(Día en letras) (Día en Números)

días del mes de Julio
(Mes en que se firma el acta)

de 2025
(Año de firma del acta)


Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1

PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
1MAMPOSTERIA												
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	\$ 38.916,00	\$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	\$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	\$ 30.706,00	\$ 1.842.360,00	50,00		110,00	\$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	\$ 26.258,00	\$ 3.938.700,00			150,00	\$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	\$ 38.490,00	\$ 76.306.425,00			1982,50	\$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	\$ 29.591,00	\$ 29.324.681,00			991,00	\$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	\$ 15.640,00	\$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	\$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	\$ 66.017,00	\$ 3.895.003,00	44,50		103,50	\$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	\$ 33.550,00	\$ 1.342.000,00			40,00	\$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	\$ 1.841,00	\$ 736.400,00	3700,00		4100,00	\$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	\$ 27.292,00	\$ 42.657.298,00			1563,00	\$ 42.657.298,00
Subtotal								\$ 199.913.827,00				\$ 199.472.264,00
2PISOS												
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	\$ 20.128,00	\$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	\$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	\$ 86.865,00	\$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	\$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	38,00	\$ 175.568,00	\$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	\$ 175.568,00
Subtotal								\$ 30.750.659,00				\$ 5.525.218,00
3CUBIERTA Y CIELORASO												
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO:NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	\$ 480.205,00	\$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	\$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	\$ 89.881,00	\$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	\$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	\$ 140.472,00	\$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	\$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	\$ 89.781,00	\$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	\$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	\$ 28.249,00	\$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	\$ 282.490,00
Subtotal								\$ 160.262.198,00				\$ 47.830.416,00
4CARPINTERIA METÁLICA												
19	4.1		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	\$ 451.209,00	\$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	\$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METÁLICAS, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	\$ 17.857,00	\$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	\$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	\$ 22.736,00	\$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	\$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACERO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	\$ 83.129,00	\$ 6.816.578,00	40,58		122,58	\$ 10.189.953,00
Subtotal								\$ 18.976.923,00				\$ 80.995.211,00
5CARPINTERIA MADERA												
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	\$ 476.557,00	\$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	\$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	\$ 12.995,00	\$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	\$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	\$ 38.231,00	\$ 2.959.079,00			77,40	\$ 2.959.079,00
Subtotal								\$ 8.306.604,00				\$ 5.274.069,00
6CRISTALERIA												
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	\$ 289.652,00	\$ 14.482.600,00		-50,00	-	\$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	\$ 84.356,00	\$ 4.217.800,00		-50,00	-	\$ 0,00
Subtotal								\$ 18.700.400,00				\$ 0,00
7CANALETAS Y PORTACABLES												
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	\$ 61.879,00	\$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	\$ 618.790,00
Subtotal								\$ 30.939.500,00				\$ 618.790,00

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2


[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)												
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
8 LIMPIEZA PROFUNDA												
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	\$ 9.054,00	\$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	\$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	\$ 14.260,00	\$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	\$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	\$ 7.870,00	\$ 11.805.000,00			1500,00	\$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	\$ 627.943,00	\$ 100.470.880,00			160,00	\$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	\$ 30.741,00	\$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	\$ 249.228.771,00
Subtotal								\$ 575.375.447,00				\$ 502.718.551,00
9 EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS												
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACION. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 61.126.435,00	\$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	\$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	\$ 22.193.560,00	\$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	\$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 72.618.205,00	\$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	\$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	\$ 589.218,00	\$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 170.079.432,00				\$ 129.413.992,00
10 MANO DE OBRA												
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	\$ 11.766.194,00	\$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	\$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	\$ 39.080,00	\$ 18.758.400,00	200,00		680,00	\$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	\$ 36.074,00	\$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	\$ 96.786.542,00
Subtotal								\$ 397.717.500,00				\$ 429.281.986,00
								SUBTOTAL OBRAS	\$ 1.611.022.490,00			\$ 1.401.130.497,00
							IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 11.956.808,00		0,19	\$ 10.399.015,00
								SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)	\$ 1.622.979.298,00			\$ 1.411.529.512,00
11 BOLSA DE MONTO AGOTABLE												
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCION DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	\$ 324.595.613,00	\$ 324.595.613,00				\$ 536.045.399,00
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	\$ 324.595.613,00			\$ 536.045.399,00
								VALOR TOTAL	\$ 1.947.574.911,00			\$ 1.947.574.911,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.												
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					DESCRIPCION						PORCENTAJE	
					ADMINISTRACIÓN	A=				20%		
					IMPREVISTO	I=				3%		
					UTILIDAD	U=				5%		
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					TOTAL A.I.U	A.I.U.=					28%	
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.												


ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA
CC 79558358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS


SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 83369728
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ



INFORMACIÓN GENERAL

29/06/2025

Y EI

5/07/2025

786

DÍAS

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL

ING. JORGE BELTRAN

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA;
INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

[illegible]

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 1.600.000,00	0,08%	\$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 6.051.963,00	0,31%	\$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 14.426.535,12	0,74%	\$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	\$ 45.812.826,61	2,35%	\$ 45.812.826,61	2,35%		\$ 32.938.784,08	1,69%	\$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	\$ 104.547.219,71	5,37%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 187.656.630,00	9,64%	\$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	\$ 163.281.612,81	8,38%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 228.308.146,00	11,72%	\$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	\$ 222.016.005,91	11,40%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 265.699.525,00	13,64%	\$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	\$ 267.981.357,99	13,76%	\$ 45.965.352,08	2,36%		\$ 287.156.607,00	14,74%	\$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	\$ 281.112.033,16	14,43%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 311.702.916,00	16,00%	\$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	\$ 294.242.708,33	15,11%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 360.592.928,00	18,51%	\$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	\$ 307.373.383,50	15,78%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 430.770.803,00	22,12%	\$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	\$ 320.504.058,67	16,46%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	\$ 336.339.384,58	17,27%	\$ 15.835.325,91	0,81%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	\$ 352.937.560,70	18,12%	\$ 16.598.176,12	0,85%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	\$ 374.247.028,83	19,22%	\$ 21.309.468,13	1,09%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	\$ 401.170.505,98	20,60%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	\$ 428.093.983,13	21,98%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	\$ 455.017.460,28	23,36%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 524.418.957,30	26,93%	\$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	\$ 481.940.937,43	24,75%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 528.524.348,30	27,14%	\$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	\$ 508.770.878,31	26,12%	\$ 26.829.940,88	1,38%		\$ 585.049.134,70	30,04%	\$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	\$ 535.533.086,04	27,50%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 606.186.245,82	31,13%	\$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	\$ 562.295.293,77	28,87%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 627.526.809,73	32,22%	\$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	\$ 589.057.501,50	30,25%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 649.728.616,29	33,36%	\$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	\$ 613.961.736,22	31,52%	\$ 24.904.234,72	1,28%		\$ 676.214.666,29	34,72%	\$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	\$ 634.212.216,92	32,56%	\$ 20.250.480,70	1,04%		\$ 718.014.760,61	36,87%	\$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	\$ 650.072.944,39	33,38%	\$ 15.860.727,47	0,81%		\$ 765.286.339,61	39,29%	\$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	\$ 663.682.314,47	34,08%	\$ 13.609.370,08	0,70%		\$ 787.369.049,00	40,43%	\$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	\$ 673.618.417,22	34,59%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 805.952.284,00	41,38%	\$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	\$ 683.554.519,97	35,10%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 815.249.829,00	41,86%	\$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	\$ 693.490.622,72	35,61%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 829.111.743,00	42,57%	\$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	\$ 703.766.316,78	36,14%	\$ 10.275.694,06	0,53%		\$ 839.295.695,00	43,09%	\$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	\$ 714.137.793,00	36,67%	\$ 10.371.476,22	0,53%		\$ 843.786.348,00	43,32%	\$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	\$ 724.265.806,04	37,19%	\$ 10.128.013,04	0,52%		\$ 847.270.374,00	43,50%	\$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	\$ 731.593.992,49	37,56%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 857.125.493,00	44,01%	\$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	\$ 738.922.178,94	37,94%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 861.773.136,00	44,25%	\$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	\$ 757.980.970,75	38,92%	\$ 19.058.791,81	0,98%		\$ 866.033.733,00	44,47%	\$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	\$ 796.179.171,30	40,88%	\$ 38.198.200,55	1,96%		\$ 873.215.813,00	44,84%	\$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	\$ 835.853.763,56	42,92%	\$ 39.674.592,26	2,04%		\$ 877.877.069,00	45,08%	\$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	\$ 876.597.467,07	45,01%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 885.784.982,00	45,48%	\$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	\$ 917.341.170,58	47,10%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 900.341.603,24	46,23%	\$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	\$ 931.369.380,59	47,82%	\$ 14.028.210,01	0,72%		\$ 927.131.725,24	47,60%	\$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	\$ 941.787.649,20	48,36%	\$ 10.418.268,61	0,53%		\$ 947.674.781,20	48,66%	\$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	\$ 952.206.592,93	48,89%	\$ 10.418.943,73	0,53%		\$ 950.790.829,20	48,82%	\$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	\$ 962.842.934,88	49,44%	\$ 10.636.341,95	0,55%		\$ 981.714.252,13	50,41%	\$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	\$ 972.624.266,23	49,94%	\$ 9.781.331,35	0,50%		\$ 998.652.395,13	51,28%	\$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	\$ 980.098.488,48	50,32%	\$ 7.474.222,25	0,38%		\$ 1.006.528.866,33	51,68%	\$ 7.876.471,20	0,40%
49	S-49	18/05/2025	\$ 994.922.494,90	51,09%	\$ 14.824.006,42	0,76%		\$ 1.036.518.797,33	53,22%	\$ 29.989.931,00	1,54%
50	S-50	25/05/2025	\$ 1.015.068.758,81	52,12%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.127.476.453,27	57,89%	\$ 90.957.655,94	4,67%
51	S-51	1/06/2025	\$ 1.035.215.022,72	53,15%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.169.656.522,23	60,06%	\$ 42.180.068,96	2,17%
52	S-52	8/06/2025	\$ 1.055.361.286,63	54,19%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.174.882.235,23	60,33%	\$ 5.225.713,00	0,27%
53	S-53	15/06/2025	\$ 1.075.507.550,54	55,22%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.214.354.677,23	62,35%	\$ 39.472.442,00	2,03%
54	S-54	22/06/2025	\$ 1.095.383.369,94	56,24%	\$ 19.875.819,40	1,02%		\$ 1.240.165.879,93	63,68%	\$ 25.811.202,70	1,33%

55	S-55	29/06/2025	\$ 1.114.027.164,38	57,20%	\$ 18.643.794,44	0,96%		\$ 1.258.871.080,93	64,64%	\$ 18.705.201,00	0,96%
56	S-56	6/07/2025	\$ 1.132.670.958,82	58,16%	\$ 18.643.794,44	0,96%		\$ 1.270.150.782,93	65,22%	\$ 11.279.702,00	0,58%
57	S-57	13/07/2025	\$ 1.151.314.753,26	59,12%	\$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	\$ 1.171.281.482,43	60,14%	\$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	\$ 1.192.206.198,82	61,21%	\$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	\$ 1.209.634.483,11	62,11%	\$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	\$ 1.226.076.594,25	62,95%	\$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	\$ 1.233.714.313,88	63,35%	\$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	\$ 1.241.172.352,05	63,73%	\$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	\$ 1.248.365.634,36	64,10%	\$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	\$ 1.254.878.115,87	64,43%	\$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	\$ 1.261.390.597,38	64,77%	\$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	\$ 1.267.733.439,63	65,09%	\$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	\$ 1.273.953.439,66	65,41%	\$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	\$ 1.280.173.439,69	65,73%	\$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	\$ 1.286.393.439,72	66,05%	\$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	\$ 1.325.893.877,29	68,08%	\$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	\$ 1.366.073.507,47	70,14%	\$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	\$ 1.406.253.137,65	72,21%	\$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	\$ 1.446.432.767,83	74,27%	\$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	\$ 1.473.252.146,74	75,65%	\$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	\$ 1.485.874.113,84	76,29%	\$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	\$ 1.498.696.083,31	76,95%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	\$ 1.511.518.052,78	77,61%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	\$ 1.524.340.022,25	78,27%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	\$ 1.533.088.604,89	78,72%	\$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	\$ 1.541.349.091,56	79,14%	\$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	\$ 1.547.764.734,78	79,47%	\$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	\$ 1.554.180.378,00	79,80%	\$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	\$ 1.561.147.319,89	80,16%	\$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	\$ 1.569.039.773,60	80,56%	\$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	\$ 1.577.169.941,22	80,98%	\$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	\$ 1.585.066.137,73	81,39%	\$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	\$ 1.592.896.342,39	81,79%	\$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	\$ 1.600.740.077,38	82,19%	\$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	\$ 1.608.739.411,11	82,60%	\$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	\$ 1.616.532.746,82	83,00%	\$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	\$ 1.625.499.763,32	83,46%	\$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	\$ 1.637.498.649,21	84,08%	\$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	\$ 1.649.771.243,75	84,71%	\$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	\$ 1.664.573.433,63	85,47%	\$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	\$ 1.680.566.021,32	86,29%	\$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	\$ 1.696.558.609,01	87,11%	\$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	\$ 1.704.432.501,33	87,52%	\$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	\$ 1.712.140.705,99	87,91%	\$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	\$ 1.721.817.914,73	88,41%	\$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	\$ 1.736.558.276,80	89,17%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	\$ 1.751.298.638,87	89,92%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	\$ 1.766.039.000,94	90,68%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	\$ 1.774.935.235,23	91,14%	\$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	\$ 1.781.081.291,74	91,45%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	\$ 1.787.227.348,25	91,77%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	\$ 1.793.373.404,76	92,08%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	\$ 1.799.519.461,27	92,40%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	\$ 1.805.665.517,78	92,71%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	\$ 1.811.811.574,29	93,03%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	\$ 1.817.957.630,80	93,34%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	\$ 1.824.103.687,31	93,66%	\$ 6.146.056,51	0,32%					

113	S-113	9/08/2026	\$ 1.830.249.743,82	93,98%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	\$ 1.836.395.800,33	94,29%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	\$ 1.842.541.856,84	94,61%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	\$ 1.848.687.913,35	94,92%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	\$ 1.854.833.969,86	95,24%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	\$ 1.860.980.026,37	95,55%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	\$ 1.867.126.082,88	95,87%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	\$ 1.873.272.139,39	96,18%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	\$ 1.879.089.924,30	96,48%	\$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	\$ 1.884.669.995,30	96,77%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	\$ 1.890.250.066,30	97,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	\$ 1.895.830.137,30	97,34%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	\$ 1.901.410.208,30	97,63%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	\$ 1.906.990.279,30	97,92%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	\$ 1.912.570.350,30	98,20%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	\$ 1.918.150.421,30	98,49%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	\$ 1.923.730.492,30	98,78%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	\$ 1.929.310.563,30	99,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	\$ 1.934.890.634,30	99,35%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	\$ 1.947.574.910,60	100,00%	\$ 12.684.276,30	0,65%					

\$ 1.947.574.910,60

100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ