

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1               | DE 18 |

Ingeniero  
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE  
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | OCTUBRE 2023                                                            |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

#### 1. ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3, LOTE 5

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CESAR, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y OCAÑA LOTES DEL 1 AL 11 - GRUPO 3 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 136.21Km**

|                      |                                                                                                                   |                       |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CONTRATO No.</b>  | 2568 DE 2023                                                                                                      |                       |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | HR INGENIERIA SAS                                                                                                 | <b>NIT:</b>           | 830.133.073-1 |
| <b>OBJETO:</b>       | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5 |                       |               |
| Fecha de Inicio:     | 22 DE AGOSTO 2023                                                                                                 | <b>No. de Oficio:</b> |               |
| Valor Inicial:       | \$382.195.294,00                                                                                                  |                       |               |
| Valor adiciones:     |                                                                                                                   |                       |               |
| Valor Actual:        | \$382.195.294,00                                                                                                  |                       |               |
| Anticipo Entregado:  | N. A                                                                                                              |                       |               |
| Anticipo Amortizado: | N. A                                                                                                              |                       |               |
| Saldo por Amortizar: | N. A                                                                                                              |                       |               |
| Plazo Inicial:       | CUATRO (4) MESES                                                                                                  |                       |               |
| Total, Prórrogas:    |                                                                                                                   |                       |               |
| Fecha de Fin:        | 22 de diciembre de 2023                                                                                           |                       |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 2               | DE 18 |

### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO          | VALOR UTILIZADO         | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 908923       | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | \$382.195.294,00        | \$16.276.810,00         | \$365.918.484,00        |
| 908923       | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | \$382.195.294,00        | \$72.386.760,00         | \$293.531.724,00        |
| 908923       | 2023                  | 11      | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | \$382.195.294,00        | \$72.743.760,00         | \$220.787.964,00        |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$382.195.294,00</b> | <b>\$161.407.330,00</b> | <b>\$220.787.964,00</b> |

### **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción                  | Valor Básico    | IVA             | Valor Facturado |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Acta Mensual de Costos No. 3 | \$61.129.210,00 | \$11.614.550,00 | \$72.743.760,00 |

### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se ha generado

### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se ha generado

### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se ha generado

### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>Seguros del Estado S.A<br>Póliza de Cumplimiento |                   |                         |           |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Amparos                                                                | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia  |            |
|                                                                        |                   |                         | Desde     | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL              |                   |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                           | \$ 38.219.529,40  | 21-44-101419649         | 22/8/2023 | 22/6/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                   | N/A               | N/A                     |           |            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                            | \$ 76.439.058,80  | 21-44-101419649         | 22/8/2023 | 23/12/2026 |
| Calidad                                                                | \$ 114.658.588,20 | 21-44-101419649         | 22/8/2023 | 22/6/2026  |

### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 2               |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 3               | DE | 18 |

No se ha generado

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO N.º           | FECHA      | CON DESTINO A                                          |                                             | ASUNTO                                                                                                                              |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            | ENTIDAD                                                | NOMBRE                                      |                                                                                                                                     |
| HR-CE-2568-2023-0025 | 3/10/2023  | INPECCION DE POLICIA LANDAZURI                         | ASTRID JOHANA PINZON AGUILAR                | Solicitud Reporte Accidentalidad Correspondiente del 01 al 30 del mes de septiembre de 2023 Jurisdicción del municipio de Landázuri |
| HR-CE-2568-2023-0026 | 3/10/2023  | SECRETARIA DE TRANSITO DE CIMITARRA                    | JULIAN DAVID SABOGAR BERNAL                 | Solicitud Reporte Accidentalidad Correspondiente del 01 al 30 del mes de septiembre de 2023 CIMITARRA                               |
| HR-CE-2568-2023-0027 | 3/10/2023  | DIRECCION DE TRANSITO VELEZ                            | JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA               | Solicitud Reporte Accidentalidad Correspondiente del 01 al 30 del mes de septiembre de 2023 Jurisdicción del municipio de Velez     |
| HR-CE-2568-2023-0028 | 3/10/2023  | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARBOSA             | WILMER CARDENAS                             | Solicitud Reporte Accidentalidad Correspondiente del 01 al 30 del mes de septiembre de 2023 Jurisdicción del municipio de Barbosa   |
| HR-CE-2568-2023-0029 | 3/10/2023  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                    | JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO              | CERTIFICACION NO APLICACIÓN AL PROGRAMA PAGA A CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO                                     |
| HR-CE-2568-2023-0030 | 5/10/2023  | COOPERATIVA COOPTRACAR                                 | JACINTO YAYA                                | OFICIO DE REGISTRO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES- COOPERATIVA COOPTRACAR.                                                  |
| HR-CE-2568-2023-0031 | 6/10/2023  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                    | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE                | ENTREGA ACTA DE COSTOS No2 HR INGENIERIA SAS AMV G3                                                                                 |
| HR-CE-2568-2023-0032 | 6/10/2023  | COOPERATIVA PROCARAREÑOS                               | HECTOR EFREIL PINEDA BAREÑO                 | OFICIO DE REGISTRO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES- COOPERATIVA PROCARAREÑOS                                                 |
| HR-CE-2568-2023-0033 | 6/10/2023  | COOPERATIVA COLT.CTA                                   | JACINTO YAYA                                | OFICIO DE REGISTRO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES- COOPERATIVA COLT CTA                                                     |
| HR-CE-2568-2023-0034 | 6/10/2023  | COOPERATIVA LA AMISTAD                                 | BAUDILIO GONZALEZ                           | OFICIO DE REGISTRO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES- COOPERATIVA LA AMISTAD                                                   |
| HR-CE-2568-2023-0044 | 12/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                    | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE                | ENTREGA INFORME TRIMESTRAL JUL-SEP 2023 AMVG3 LOTE 5.                                                                               |
| HR-CE-2568-2023-0045 | 12/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                    | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES                 | ENTREGA INFORME TRIMESTRAL JUL-SEP 2023 AMVG3 LOTE 5                                                                                |
| HR-CE-2568-2023-0046 | 18/10/2023 | DERECHO DE PETICIÓN LANDAZURI                          | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FERNANDO | RADICADO DE RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN JAC SAN FERNANDO - LANDAZURI                                                            |
| HR-CE-2568-2023-0047 | 18/10/2023 | DERECHO DE PETICIÓN CIMITARRA                          | KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ             | RADICADO DE RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN TÚNEL NATURAL MISAEL BENAVIDES                       |
| HR-CE-2568-2023-0048 | 18/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "PROCARAREÑOS"         | HECTOR EFREIL PINEDA BAREÑO                 | SOLICITUD DE RETOMAR ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO PASADO - PROCARAREÑOS                                                      |
| HR-CE-2568-2023-0049 | 18/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE "COOPTRACAR" | JACINTO YAYA                                | SOLICITUD DE RETOMAR ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO PASADO- COOPTRACAR                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 4               | DE 18 |

| OFICIO N.º           | FECHA      | CON DESTINO A                                                          |                                  | ASUNTO                                                                                            |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            | ENTIDAD                                                                | NOMBRE                           |                                                                                                   |
| HR-CE-2568-2023-0050 | 18/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LA AMISTAD"                           | BAUDILIO GONZALEZ VARGAS         | SOLICITUD DE RETOMAR ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO PASADO - LA AMISTAD                      |
| HR-CE-2568-2023-0051 | 18/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LANDAZUREÑA DE TRABAJADORES "COLT.CTA" | CARLOS LLERAS PINZON ARIZA       | SOLICITUD DE RETOMAR ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO PASADO - COLT CTA                        |
| HR-CE-2568-2023-0052 | 23/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                                    | LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ      | INFORME DE VISITA TECNIC- DP URBANIZACION CASCAJERO RN6207.                                       |
| HR-CE-2568-2023-0053 | 23/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                                    | LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ      | INFORME DE VISITA TECNIC- DP VEREDA EL LIMON RN6208.                                              |
| HR-CE-2568-2023-0054 | 24/10/2023 | ALCALDIA DE CIMITARRA                                                  | HENRY RIAÑO CASTILLO             | CAMBIO DIRECCIÓN DE OFICINA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5". |
| HR-CE-2568-2023-0055 | 24/10/2023 | ALCALDIA DE BARBOSA                                                    | VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO    | CAMBIO DIRECCIÓN DE OFICINA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5". |
| HR-CE-2568-2023-0056 | 24/10/2023 | ALCALDIA DE LANDÁZURI                                                  | MARLON ADRIAN BALEN CASTELLANOS  | CAMBIO DIRECCIÓN DE OFICINA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5". |
| HR-CE-2568-2023-0057 | 24/10/2023 | ALCALDIA DE VELEZ                                                      | ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA | CAMBIO DIRECCIÓN DE OFICINA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5". |
| HR-CE-2568-2023-0058 | 24/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                                    | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE     | CAMBIO DIRECCIÓN DE OFICINA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5". |
| HR-CE-2568-2023-0059 | 27/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS                                    | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE     | INFORME DE VISITA TECNIC- DP VARIANTE BARBOSA RN62STA. (2)                                        |
| HR-CE-2568-2023-0060 | 27/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "PROCARAREÑOS"                         | HECTOR EFREIL PINEDA BAREÑO      | SOLICITUD DE CERTIFICADOS EN ALTURAS - PROCARAREÑOS                                               |
| HR-CE-2568-2023-0061 | 27/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE "COOPTRACAR"                 | JACINTO YAYA                     | SOLICITUD DE CERTIFICADOS EN ALTURAS - COOPTRACAR                                                 |
| HR-CE-2568-2023-0062 | 27/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LA AMISTAD"                           | BAUDILIO GONZALEZ VARGAS         | SOLICITUD DE CERTIFICADOS EN ALTURAS - LA AMISTAD                                                 |
| HR-CE-2568-2023-0063 | 27/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LANDAZUREÑA DE TRABAJADORES "COLT.CTA" | CARLOS LLERAS PINZON ARIZA       | SOLICITUD DE CERTIFICADOS EN ALTURAS - COLT CTA                                                   |
| HR-CE-2568-2023-0064 | 31/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE "COOPTRACAR"                 | JACINTO YAYA                     | OFICIO SOLICITUD DEL PMT - COOPTRACAR                                                             |
| HR-CE-2568-2023-0065 | 31/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "PROCARAREÑOS"                         | HECTOR EFREIL PINEDA BAREÑO      | OFICIO SOLICITUD DEL PMT PROCARAREÑOS                                                             |
| HR-CE-2568-2023-0066 | 31/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LANDAZUREÑA DE                         | CARLOS LLERAS PINZON ARIZA       | OFICIO SOLICITUD DEL PMT COLT.CTA                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 5               | DE 18 |

| OFICIO N.º           | FECHA      | CON DESTINO A                                |                              | ASUNTO                                                                          |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            | ENTIDAD                                      | NOMBRE                       |                                                                                 |
|                      |            | TRABAJADORES<br>"COLT.CTA"                   |                              |                                                                                 |
| HR-CE-2568-2023-0067 | 31/10/2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LA AMISTAD" | BAUDILIO GONZALEZ VARGAS     | OFICIO SOLICITUD DEL PMT LA AMISTAD                                             |
| HR-CE-2568-2023-0068 | 31/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS          | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | REPORTE POR ARRASTRE DE MATERIAL EN MURO DE CONTENCIÓN A LA ALTURA PR16+0780 RN |
| HR-CE-2568-2023-0069 | 31/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS          | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | ENTREGA DE INFORME ACCIDENTALIDAD MES SEPTIEMBRE DT SANT                        |
| HR-CE-2568-2023-0070 | 10/31/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS          | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE | ENTREGA DE INFORME ACCIDENTALIDAD MES SEP DT SANT                               |

#### **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

No se ha generado

#### **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

No se han presentado

#### **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Las cooperativas de mantenimiento rutinario realizan todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría durante el presente periodo al verificar el cumplimiento de indicadores durante el mes.
- Durante este mes de labores, la administración vial a cargo del HR INGENIERIA SAS realiza recorridos permanentes sobre las rutas asignadas verificando el cumplimiento de los aspectos contractuales de cada una de las cooperativas encargadas del mantenimiento rutinario de las vías, en los recorridos de reconocimiento, en los puntos críticos se hace control y vigilancia.
- Se realizaron los recorridos rutinarios con el objetivo de identificar puntos críticos y se alertó oportunamente al INVIAS sobre las necesidades de las vías.
- La administración vial en conjunto con las cooperativas de mantenimiento rutinario, han realizado actividades diarias para garantizar el tránsito de vehículos sobre las rutas asignadas en condiciones de seguridad, comodidad, continuidad y economía. La constante comunicación y el trabajo en equipo entre estas entidades garantizan que los trabajos sean realizados de forma oportuna y con altos niveles de calidad.
- Se capacito a las cooperativas en temas de medio ambiente, residuos, medidas de protección y bioseguridad realizando charlas permanentes con representantes legales y trabajadores.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 6               | DE 18 |

- Las principales actividades ejecutadas por las cooperativas consistieron en realizar mantenimiento de las vías en jurisdicción de la Territorial Santander y la atención de pequeñas emergencias rutinario asonadas por deslizamiento de tierra menor y caída de árboles.
- Se continuó realizando inventario de elementos de la vía con el objeto de verificar su estado de servicio.
- Se realizaron los respectivos cargues en la aplicación SUKUBUN, de avistamiento y atropellamiento de fauna.
- Se realizó acompañamiento técnico en cuanto a la aplicación de asfalto, con el objeto de mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía.
- Se realizó inspección a las actividades de ornato y embellecimiento de los márgenes de la vía, actividad realizada por las cuadrillas de Mantenimiento Rutinario.
- Se realizó la toma de datos pertinentes para cada uno de los accidentes presentados durante este periodo.
- Se realizó la actividad de pintura de guarda ruedas de alcantarillas, muros, puentes y reductores de velocidad.

#### **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades

#### **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado.

#### **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se mantiene comunicación constante con la Administración Vial, para tratar temas inherentes a la vía y al objeto de esta.

## **2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 2919 DE 2023**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER DEL MODULO 1 AL 15 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 38,628 Km**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 7               | DE 18 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | <b>2919 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE – COOPTRACAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NIT:</b>    | 890.211.991-9 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| <b>OBJETO:</b>              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 6206 Puerto Olaya - Cruce Ruta 45 (Incluye Intersección, puente, orejas y empalme con concesión RUTA DEL SOL), PR97+1261-PR97+1426 (NO EXISTE EL MOJON 98 DE LA RUTA 6206) Y del PR114+0049 - PR114+0505/6207 Cruce Puerto Araújo - Landázuri, PR 0 + 0000 - PR37+0480 (Pte La Quitiana). LOTE 12 |                |               |
| Fecha de Inicio:            | 28 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. de Oficio: |               |
| Valor Inicial:              | \$ 155.235.818,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Valor Adiciones:            | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| Valor Actual:               | \$ 155.235.818,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Anticipo Entregado:         | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| Anticipo Amortizado:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| Saldo por Amortizar:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| Plazo Inicial:              | TRES (3) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |
| Total, Prórrogas:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Prórroga 1:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Fecha de Fin:               | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |

#### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO           | VALOR UTILIZADO        | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1044223      | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 77.617.908,00         | \$42.689.850,00        | \$112.545.968,00        |
| 1044223      | 2023                  | 11      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 38.808.955,00         |                        |                         |
| 1044223      | 2023                  | 10      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 38.808.955,00         |                        |                         |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$ 155.235.818,00</b> | <b>\$42.689.850,00</b> | <b>\$112.545.968,00</b> |

#### **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 28 SEP A 31 OCT 2023**

| Descripción                          | Valor Básico    | IVA          | Valor Facturado |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$41.965.000,00 | \$724.850,00 | \$42.689.850,00 |
| Acta de Ajuste Provisional No.       |                 |              |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 8               | DE 18 |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 27.50%  
 % Básico ejecutado acumulado: 27.50%

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONTRATO NÚMERO 2919 DE 2023, MODIFICACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2023, a los treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2023.

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |                 |                         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|
| Amparos                                                                 | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia  |            |
|                                                                         |                 |                         | Desde     | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL               |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$16.009.608,90 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 01/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$32.019.217,80 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO                  |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$16.009.608,90 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$32.019.217,80 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/1/2027  |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA MODIFICACION No. 1                     |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$15.982.471,50 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$31.964.943,00 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/1/2027  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN | 2               |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  | 9               | DE | 18 |

|                        |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Estabilidad de la Obra | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Calidad                | N.A | N.A | N.A | N.A |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No se han generado.

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| ...        | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| ...           | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

##### **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

##### **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

##### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

#### **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado.

#### **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han realizado.

### **3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 3018 DE 2023**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER DEL MODULO 1 AL 15 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 10              | DE 18 |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 37,9 Km**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | <b>3018 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCARAREÑOS - CTA PROCARAREÑOS                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NIT:</b>           | 804.007.215-5 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |
| <b>OBJETO:</b>              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 6207 Cruce Puerto Araújo - Landázuri, PR-37+0480 (Pte La Quitiana) - PR61+1380 (Landázuri)/6208 Landázuri - Barbosa, PR0+0000 (Landázuri) - PR13+0000 (Q. Palmira). LOTE 13 |                       |               |
| Fecha de Inicio:            | 29 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>No. de Oficio:</b> |               |
| Valor Inicial:              | \$ 181.786.636,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| Valor Adiciones:            | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |
| Valor Actual:               | \$ 181.786.636,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| Anticipo Entregado:         | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |
| Anticipo Amortizado:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |
| Saldo por Amortizar:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |
| Plazo Inicial:              | TRES (3) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |
| Total, Prórrogas:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |
| Prórroga 1:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |
| Suspensión:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |
| Fecha de Fin:               | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO           | VALOR UTILIZADO        | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1078323      | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 90.893.318,00         | \$48.476.436,00        | \$133.310.200,00        |
| 1078323      | 2023                  | 11      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 45.446.659,00         |                        |                         |
| 1078323      | 2023                  | 10      | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | \$ 45.446.659,00         |                        |                         |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$ 181.786.636,00</b> | <b>\$48.476.436,00</b> | <b>\$133.310.200,00</b> |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 29 SEP A 31 OCT 2023**

| Descripción                          | Valor Básico    | IVA          | Valor Facturado |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$44.675.000,00 | \$771.659,00 | \$45.446.659,00 |
| Acta de Ajuste Provisional No.       |                 |              |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 11              | DE 18 |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 26.67%  
 % Básico ejecutado acumulado: 26.67%

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONTRATO NÚMERO 3018 DE 2023, MODIFICACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2023, a los treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2023.

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |                  |                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                 | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                         |                  |                         | Desde      | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL               |                  |                         |            |            |
| Cumplimiento                                                            | \$ 18.209.530,00 | 96-44-101184639         | 31/08/2023 | 01/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N. A             | N. A                    | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$ 36.419.060,00 | 96-44-101184639         | 31/08/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N. A             | N. A                    | N. A       | N. A       |
|                                                                         |                  |                         |            |            |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO                  |                  |                         |            |            |
| Cumplimiento                                                            | \$ 18.178.663,00 | 96-44-101184639         | 31/08/2023 | 29/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N. A             | N. A                    | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$ 36.357.327,00 | 96-44-101184639         | 31/08/2023 | 29/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N. A             | N. A                    | N. A       | N. A       |
|                                                                         |                  |                         |            |            |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA MODIFICACION No. 1                     |                  |                         |            |            |
| Cumplimiento                                                            | \$ 18.178.663,00 | 96-44-101184639         | 31/08/2023 | 29/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N. A             | N. A                    | N. A       | N. A       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN | 2               |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  | 12              | DE | 18 |

|                                          |                  |                 |            |            |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | \$ 36.357.327,20 | 96-44-101184639 | 31/08/2023 | 29/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra                   | N. A             | N. A            | N. A       | N. A       |
|                                          |                  |                 |            |            |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No se han generado.

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| ...        | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| ...           | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

##### **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

##### **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

##### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

#### **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado.

#### **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han realizado.

#### **4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 3019 DE 2023**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER DEL MODULO 1 AL 15 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN | 2               |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  | 13              | DE | 18 |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 30Km**

|                      |                                                                                                                                                                                                         |                |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA No. | 3019 DE 2023                                                                                                                                                                                            |                |               |
| CONTRATISTA:         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO<br>LANDAZUREÑA DE TRABAJADORES – COLT CTA                                                                                                                               | NIT:           | 804.012.964-3 |
| CONFORMACIÓN:        |                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| OBJETO:              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 6208 LANDÁZURI - BARBOSA, PR13+0000 (Q. PALMIRA) - PR43+0000. LOTE 14. |                |               |
| Fecha de Inicio:     | 25 DE SEPTIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                   | No. de Oficio: |               |
| Valor Inicial:       | \$159.824.715,00 M/CTE                                                                                                                                                                                  |                |               |
| Valor Adiciones:     | \$0                                                                                                                                                                                                     |                |               |
| Valor Actual:        | \$159.824.715,00 M/CTE                                                                                                                                                                                  |                |               |
| Anticipo Entregado:  | N. A                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Anticipo Amortizado: | N. A                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Saldo por Amortizar: | N. A                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Plazo Inicial:       | TRES (3) MESES                                                                                                                                                                                          |                |               |
| Total, Prórrogas:    |                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| Prórroga 1:          |                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| Suspensión:          |                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| Fecha de Fin:        | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                        |                |               |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO          | VALOR UTILIZADO        | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1041723      | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 79.912.357,00        | \$43.951.797,00        | \$115.872.918,00        |
| 1041723      | 2023                  | 11      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 39.956.179,00        |                        |                         |
| 1041723      | 2023                  | 10      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 39.956.179,00        |                        |                         |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$159.824.715,00</b> | <b>\$43.951.797,00</b> | <b>\$115.872.918,00</b> |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 28 SEP A 31 OCT 2023**

| Descripción                          | Valor Básico    | IVA          | Valor Facturado |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$43.205.520,00 | \$746.277,00 | \$43.951.797,00 |
| Acta de Ajuste Provisional No.       |                 |              |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 14              | DE 18 |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 27,50%  
 % Básico ejecutado acumulado: 27,50%

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONTRATO NÚMERO 3019 DE 2023, MODIFICACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2023, a los treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2023.

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |                 |                         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|
| Amparos                                                                 | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia  |            |
|                                                                         |                 |                         | Desde     | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL               |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$16.009.608,90 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 01/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$32.019.217,80 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO                  |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$16.009.608,90 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$32.019.217,80 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/1/2027  |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA MODIFICACION No. 1                     |                 |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$15.982.471,50 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$31.964.943,00 | 96-44-101184642         | 31/8/2023 | 28/1/2027  |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A             | N.A                     | N.A       | N.A        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 15              | DE 18 |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No se han generado.

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| ...        | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| ...           | N/A   | N/A          | N/A    |

#### **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

##### **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

##### **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

##### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

#### **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado.

#### **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han realizado.

### **5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 2920 DE 2023**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER DEL MODULO 1 AL 15 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 29,674Km**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 16              | DE 18 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | <b>2920 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD – LA AMISTAD C. T. A                                                                                                                                                                                                                 | <b>NIT:</b>    | 800.178.671-9 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| <b>OBJETO:</b>              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 6208 Landázuri - Barbosa, PR43+0000 - PR70+0674 (Margen Derecha, Puente La Libertad) /62STA Variante de Barbosa, PR0+0000 – PR 2+0000. LOTE 15 |                |               |
| Fecha de Inicio:            | 25 DE SEPTIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | No. de Oficio: |               |
| Valor Inicial:              | \$154.320.273,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| Valor Adiciones:            | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Valor Actual:               | \$154.320.273,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| Anticipo Entregado:         | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Anticipo Amortizado:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Saldo por Amortizar:        | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Plazo Inicial:              | TRES (3) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |
| Total, Prórrogas:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Prórroga 1:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Suspensión:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Fecha de Fin:               | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |

#### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO          | VALOR UTILIZADO        | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1041323      | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 77.160.137,00        | \$45.010.079,00        | \$109.310.194,00        |
| 1041323      | 2023                  | 11      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 38.580.068,00        |                        |                         |
| 1041323      | 2023                  | 10      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 38.580.068,00        |                        |                         |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$154.320.273,00</b> | <b>\$45.010.079,00</b> | <b>\$109.310.194,00</b> |

#### **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 25 SEP A 31 OCT 2023**

| Descripción                          | Valor Básico    | IVA          | Valor Facturado |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$44.245.833,00 | \$764.246,00 | \$45.010.079,00 |
| Acta de Ajuste Provisional No.       |                 |              |                 |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 29,17%

% Básico ejecutado acumulado: 29,17%

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 17              | DE 18 |

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se han generado.

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONTRATO NÚMERO 2920 DE 2023, MODIFICACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2023, a los treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2023.

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |                  |                         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Amparos                                                                 | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia  |            |
|                                                                         |                  |                         | Desde     | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL               |                  |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$15.458.230,00  | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/6/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$30.916.460,00  | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO                  |                  |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$15.458.230,00  | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$30.916.460,00  | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/1/2027  |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA MODIFICACION No. 1                     |                  |                         |           |            |
| Cumplimiento                                                            | \$ 15.432.027,30 | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/7/2024  |
| Buen Manejo Anticipo                                                    | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                             | \$ 30.864.054,60 | 96-44-101184389         | 25/8/2023 | 25/1/2027  |
| Estabilidad de la Obra                                                  | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |
| Calidad                                                                 | N.A              | N.A                     | N.A       | N.A        |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No se han generado.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 2               |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 18              | DE 18 |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| ...        | N/A   | N/A          | N/A    |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| ...           | N/A   | N/A          | N/A    |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.


**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han realizado.

Cordialmente,



**MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**

M.P. 01105-0785 CPITVC

Supervisor del Contrato de Consultoría

No. 2568 de 2023