

Practicantes: Tecnólogo en Construcción de Edificaciones	Ficha: 2901222	Sergio Alejandro Quiceno Gutierrez Daniel Luna Suárez
---	-----------------------	--



REGIONAL RISARALDA

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CDITI)

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

Instructor Danilo	314 8749617	danivima08@hotmail.com
--------------------------	--------------------	-------------------------------

A continuación se hará evidencia de los trabajos realizados como practicantes en el periodo entre el **04/11/2025 - 05/12/2025**, estructurado por semanas.

SEMANA 1: 04/11 - 07/11.

Durante esta semana realizamos dos actividades diferentes. La primera de ellas fue la instalación de una máquina en el ambiente de Carpintería de Aluminio, donde se hizo una adecuación al Sistema Eléctrico. Posteriormente, realizamos el replanteo y cálculo de cantidades para una Instalación HidroSanitaria de una lavadora en el ambiente de Confección. Hicimos las debidas perforaciones para el paso de las tuberías Hidráulicas y Sanitarias.





SEMANA 2: 10/11 - 14/11.

En este periodo terminamos de realizar las Instalaciones HidroSanitarias de la lavadora, verificando y corrigiendo diferentes fugas que se presentaban a lo largo del proceso. Hicimos limpieza del sitio de trabajo y recibimos la respectiva aprobación del Instructor encargado del ambiente.

Además de ello, iniciamos a realizar dos excavaciones en la cancha de fútbol enseguida del Área de Alturas para un proyecto futuro.

