

SEMANA 3: 18/11 - 21/11.

Se finalizó los últimos detalles de la excavación. Durante esta semana, estuvimos en el ambiente de Carpintería en Aluminio, reemplazando la lona que sirve de desagüe para el mismo ambiente. Realizamos limpieza de todo el área, limpiamos las canales y eliminamos los desechos como ladrillos y aluminio que estorbaban el ambiente. Y por último se hizo una zanja de buen tamaño para colaborar con el desagüe de toda esta zona.



SEMANA 4: 24/11 - 28/11.

En esta semana hicimos demoliciones de todos los módulos que se encontraban en el ambiente de Guadua, limpiamos el sitio y dejamos todos los escombros organizados. Además de ello, Iniciamos una reparación de un muro en estructura liviana en el ambiente de Audiovisual.



SEMANA 5: 01/12 - 05/12.

Los primeros días se hizo la descarga de un material de superboard, 150 láminas en total y un conjunto de Aluminio. Finalizamos la reparación del muro liviano que en total eran 3 agujeros grandes realizados por una Instalación eléctrica previamente hecha, adecuamos los agujeros, instalamos los muros en esas áreas, resanamos, pintamos y limpiamos el área. Por último, iniciamos la demolición de unas planchas en La Cancha de Fútbol.