

CONTRANTE MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		CONTRATISTA ANGELA MARIA GONZALEZ JARAMILLO	
Acta No.	1	Fecha de corte:	DICIEMBRE 5 DE 2025
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 259 DE 2025			
CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LA ORILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA			
Fecha Iniciación:	JULIO 2 DE 2025		
Fecha Terminación:	DICIEMBRE 31 DE 2025		
Plazo: CINCO MESES	Valor contrato:	\$ 67,598,580.00	Valor Adición:

							\$ -	VR. CORTE 1	\$ 35,175,978	VR TOTAL ACUMULADO	\$ 35,175,978	VR TOTAL POR EJECUTAR	\$ 32,422,602
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO M.O. SIN AIU	VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULAD O ACTA ANTERIOR	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA CORTE 1	VR TOTAL CORTE 1	CANTIDAD ACUMULADA	VR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD FALTANTE	VR TOTAL POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTOS			\$ 44,688,180	\$ 44,688,180		\$ 0		\$ 35,175,978		\$ 35,175,978		\$ 9,512,202
1.01	Presupuesto obras de contención	UN	1.00	\$ 4,097,040	\$ 4,097,040		\$ -	0.50	\$ 2,048,520	0.50	\$ 2,048,520	0.50	\$ 2,048,520
1.02	Presupuesto obras de Urbanismo	UN	1.00	\$ 5,085,180	\$ 5,085,180		\$ -	0.70	\$ 3,559,626	0.70	\$ 3,559,626	0.30	\$ 1,525,554
1.03	Presupuesto Estructural	UN	1.00	\$ 6,137,820	\$ 6,137,820		\$ -	0.90	\$ 5,524,038	0.90	\$ 5,524,038	0.10	\$ 613,782
1.04	Presupuesto Arquitectónico	UN	1.00	\$ 7,120,800	\$ 7,120,800		\$ -	1.00	\$ 7,120,800	1.00	\$ 7,120,800	0.00	\$ -
1.05	Presupuesto Hidraulico	UN	1.00	\$ 3,307,560	\$ 3,307,560		\$ -	0.70	\$ 2,315,292	0.70	\$ 2,315,292	0.30	\$ 992,268
1.06	Presupuesto Sanitario	UN	1.00	\$ 3,307,560	\$ 3,307,560		\$ -	0.70	\$ 2,315,292	0.70	\$ 2,315,292	0.30	\$ 992,268
1.07	Presupuesto obras de Bioingeniería	UN	1.00	\$ 3,372,060	\$ 3,372,060		\$ -	0.50	\$ 1,686,030	0.50	\$ 1,686,030	0.50	\$ 1,686,030
1.08	Presupuesto Gestión Forestal	UN	1.00	\$ 3,307,560	\$ 3,307,560		\$ -	0.50	\$ 1,653,780	0.50	\$ 1,653,780	0.50	\$ 1,653,780
1.09	Presupuesto generación Solar	UN	1.00	\$ 3,281,760	\$ 3,281,760		\$ -	1.00	\$ 3,281,760	1.00	\$ 3,281,760	0.00	\$ -
1.10	Presupuesto Eléctrico	UN	1.00	\$ 5,670,840	\$ 5,670,840		\$ -	1.00	\$ 5,670,840	1.00	\$ 5,670,840	0.00	\$ -
2	PROGRAMACION DE OBRA			\$ 22,910,400	\$ 22,910,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 22,910,400
2.01	Programación obras de Geotecnia	UN	1.00	\$ 1,844,700	\$ 1,844,700		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,844,700
2.02	Programación obras de Urbanismo	UN	1.00	\$ 3,227,580	\$ 3,227,580		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,227,580
2.03	Programación Estructural	UN	1.00	\$ 3,222,420	\$ 3,222,420		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,222,420
2.04	Programación Arquitectónico	UN	1.00	\$ 3,222,420	\$ 3,222,420		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,222,420
2.05	Programación Hidraulica	UN	1.00	\$ 1,772,460	\$ 1,772,460		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,772,460
2.06	Programación Sanitario	UN	1.00	\$ 1,460,280	\$ 1,460,280		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,460,280
2.07	Programación Bioingeniería	UN	1.00	\$ 1,578,960	\$ 1,578,960		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,578,960
2.08	Programación Gestión Forestal	UN	1.00	\$ 1,578,960	\$ 1,578,960		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,578,960
2.09	Programación generación Solar	UN	1.00	\$ 1,578,960	\$ 1,578,960		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,578,960
2.10	Programación Eléctrico	UN	1.00	\$ 2,040,780	\$ 2,040,780		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,040,780
2.11	Flujo de caja general	UN	1.00	\$ 1,382,880	\$ 1,382,880		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,382,880
	TOTAL			\$ 67,598,580	\$ 67,598,580		\$ -		\$ 35,175,978		\$ 35,175,978		\$ 32,422,602


 Vo.Bo.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
 CONTRATANTE


 Vo.Bo.
 ANGELA MARIA GONZALEZ JARAMILLO
 CONTRATISTA