



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	RECORRIDO A SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PDT		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	DGA - DAP		
FECHA:	28-11-2025	HORA DE INICIO:	10:00

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO SDA-CD-20251465 EN OCAIA - PDEM ENTRENUBES - CERRO GUACAMAYAS CONFORME A LA PLANEACIÓN REALIZADA EL 05- DE NOVIEMBRE DE 2025

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	GENERALIDADES	SIENDO LAS 10:00 AM, SE REUNEN EL SEÑOR ANDERSON POBEE ADMINISTRADOR PDEM SPA Y EL GESTOR DE CAMPO CARLOS F. PINILLA S. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 1 DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL CONTRATO SDA-CD 20251465
2	ACTIVIDADES PRIORIZADAS PERIODO 1	- CONTROL DE HULECHO MARRANGERO - CONTROL DE EXOTICAS FORESTALES - ACACIA - GUCALITO - ESTABLECIMIENTO DE CONTROL(Y) CORREDORES POLIMIZADORES - MANEJO INTEGRAL DE CORREDORES POLIMIZADORES - MANEJO Y CONTROL DE PASTO KIKUYO - MANEJO DE POLCHAS ESTABLECIDAS - RECOLECCIÓN DE R.S.O
3	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO	EL RECORRIDO PERMITIO CONSTATAR QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON DESARROLLADAS DE MANERA SATISFACTORIA Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROYECTO. - CONTROL DE HULECHO MARRANGERO - CONTROL DE EXOTICAS FORESTALES (ACACIA-GUCALITO) - ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE CORREDORES POLIMIZADORES
4		- MANEJO Y CONTROL DE PASTO KIKUYO - MANEJO DE POLCHAS - RECOLECCIÓN DE R.S.O SE EVIDENCIA QUE LAS ACTIVIDADES ALCANZARON EL RENDIMIENTO ESPERADO RESPECTO A LA PLANEACIÓN



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5		INICIAL DEL PERIODO 1, CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS TECNICOS ESTABLECIDOS Y GENERANDO RESULTADOS POSITIVOS. EN EL OMA-PPCM-CARLO GUACAMAYAS
---	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	SE CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 1 DEL PROYECTO SPA-CD-20151465
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTABLEZCAN A LO LARGO DEL PROYECTO	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	PERIODO 1 CUMPLIDO SPA-CA 20151465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Anderson Perez	Administración PPCM EN	
CARLOS F. RIVERA S.	GESTOR DE CAMPO	



28 nov 2025 10:13:43 a.m.

44° NE

3A-28 Calle 39f Sur

San Cristóbal

Bogotá

Altitud:2794.2msnm

Velocidad:0.0km/h

Número de índice: 5