

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 13

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - PR7803 LA BODEGA - MOMPÓS, PRO+0000 - PR38+0000 Y 78BL02 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR- SANTA ANA MAGDALENA, PRO+0000-PR4+0450 – LOTE 2.</p>
Periodo:	Del 1 al 30 de junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2403 de 1 de julio de 2025

Respetados subdirector y gestor del proyecto:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 7803 la Bodega – Mompós 0+0000 al 38+0000
- 78BL02 Talaigua Nuevo – Santa Ana 0+0000 al 4+0450

LONGITUD TOTAL DE CORREDORES:

- 7803 – 38.45 Km
- 78BL02 – 4.62 Km

Total, Vías - 43.07 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 13

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1492 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR "COOTRASCIBOL"	NIT:	806007779-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - PR7803 LA BODEGA - MOMPÓS, PRO+0000 - PR38+0000 Y 78BL02 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR- SANTA ANA MAGDALENA, PRO+0000-PR4+0450 – LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	1/06/2024		
VALOR INICIAL:	\$1.124.966.392		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	\$1.124.966.392		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 13

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$364.605.286,00	\$364.605.286,00	\$0
92725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$468.154.317,00	\$124.695.572,43	\$343.458.744,57
	2026			\$292.206.789,00	\$0.00	\$292.206.789,00
TOTAL				\$1.124.966.392,00	\$489.300.858,43	\$343.458.744,57

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 01	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 05	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 06	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 07	\$ 35,841,449.00	\$619,079.57		\$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 08	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 09	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 10	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 13

Acta de Recibo Parcial de obra No. 11	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 12	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 13	\$ 38,350,443.00	\$662,416.74		\$39,012,859.74

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 03 de julio de 2025, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de administración vial, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.105.865.086,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$480.992.801,00	<u>43.49%</u>
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$480.992.801,00	<u>43.49%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$480.992.801,00	<u>43.49%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 43.49 %:

Meta física ejecutada 43.49 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	13

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/6/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 4/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	13

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$112.496.639,20	75-44-101137181 ANEXO 2	01/06/2024	01/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$224.993.278,40	75-44-101137181 ANEXO 2	01/06/2024	29/08/2029
Calidad del Servicio	\$337.489.917,60	75-44-101137181 ANEXO 2	29/08/2026	01/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000,00	75-40- 101051519 Anexo 2	01/06/2024	29/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 13

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SUPERVISIÓN

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE SUPERVISIÓN NO.	1867 DE 2024		
CONTRATISTA:	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	NIT:	34.597.962
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	\$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$3.985.034.872,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES Y/ O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 13

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.383.848.620,00	\$1.130.683.155,99	\$253.165.464,01
	2025			\$1.565.411.918,00	\$0.00	\$1.565.411.918,00
	2026			\$1.035.774.334,00	\$0.00	\$1.035.774.334,00
TOTAL				\$ 3,985,034,872.00	\$ 1.130.683.155,99	\$ 2,854,351,716.01

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	\$70,839,200.00	\$13,459,448.00		\$84,298,648.00
Acta Mensual de Costos No. 02	\$73,399,000.00	\$13,945,810.00		\$87,344,810.00
Acta Mensual de Costos No. 03	\$71,705,000.00	\$13,623,950.00		\$85,328,950.00
Acta Mensual de Costos No. 04	\$75,543,800.00	\$14,353,322.00		\$89,897,122.00
Acta Mensual de Costos No. 05	\$81,133,856.00	\$15,415,432.64		\$96,549,288.64
Acta Mensual de Costos No. 06	\$101,644,856.00	\$19,312,522.64		\$120,957,378.64
Acta Mensual de Costos No. 06A	\$6,400,704.00	\$1,216,133.76		\$7,616,837.76
Acta Mensual de Costos No. 07	\$77,356,132.00	\$14,697,665.08		\$92,053,797.08

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 13

Acta Mensual de Costos No. 08	\$76,032,930.00	\$14,446,256.70		\$90,479,186.70
Acta Mensual de Costos No. 09	\$78,992,588.00	\$15,008,591.72		\$94,001,179.72
Acta Mensual de Costos No. 10	\$76,426,400.00	\$14,521,016.00		\$90,947,416.00
Acta Mensual de Costos No. 11	\$84,788,636.60	\$16,109,840.95		\$100,849,477.55
Acta Mensual de Costos No. 12	\$75,890,810.00	\$14,419,253.90		\$90,310,063.90

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha 03/07/2025 para el período JUNIO 2025 el contrato reporta un avance de 48% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 28.37%
Total, inversión ejecutada: \$ 28.37%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 13

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$398.503.488,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	06/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$797.066.976,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	03/09/2029
Calidad del Servicio	\$1.195.510.464	40-44-101061471 ANEXO 2	03/09/2026	06/03/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 13

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
YCB-AMV2-250	04-06-2025	Señor Hébert Daniel Rico Rodríguez Seccional de tránsito y transporte de Mompós	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-251	04-06-2025	Señor Intendente jefe ALBERTO MANUEL BADILLO MARQUEZ Policía de Transito	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-252	04-06-2025	Señora: Milagros del Carmen Martínez Inspectora de Policía Guamal.	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-253	04-06-2025	Señor: Elkin Esteban Pérez Hernández Inspector de Policía Margarita	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-254	04-06-2025	Señora: Elvira Trespalacios Inspector de Policía San Fernando	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-255	04-06-2025	Señora: Yiseth Jiménez Inspectora de Policía Cicuco	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-256	04-06-2025	Señora: Zoila Rodríguez Inspectora de Policía Talaigua Nuevo	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-257	04-06-2025	Señora: Mirian Ruy Diaz Inspectora de Policía Santa Ana	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.
YCB-AMV2-258	04-06-2025	Señor: Sargento Benavides Policía de Transito Seccional Magdalena	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 13

YCB-AMV2-259	10-06-2025	Señor: Vladimir Stalin Granados Hurtado Alcalde Municipal Cicuco – Bolívar.	Reiteración de Invasión a la zona de vía nacional 7803 La Bodega - Mompós PR04+0800.
YCB-AMV2-260	17-06-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1º informe Estado de la red vial con criterio técnico 2025 Administración Vial Grupo 02 DT Bolívar
YCB-AMV2-261	25-06-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12º Capacitación – Cooperativas de Mantenimiento rutinario COOTRASCIBOL y COOTRAVIAMAG.
YCB-AMV2-262	26-06-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de accidentalidad correspondiente al mes de mayo de 2025 en las vías a cargo de la AMV G02 Territorial Bolívar
YCB-AMV2-263	27-06-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta a informe especial de policía de seguridad vial oficio No. GS-2025-050590-DEBO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 03 de julio de 2025, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de administración vial, relacionado a continuación.

Meta física programada 43.49 %:

Meta física ejecutada 43.49 %:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 13

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los contratos a través de los diferentes informes semanales y mensuales de la administración vial.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se mantiene comunicación constante con la Administración de Mantenimiento Vial, en seguimiento a las funciones de interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario y las demás obligaciones contractuales.

Cordialmente,



ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ

C.C. No. 73.097.715

DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (e)