

	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4	Código:	CCI4-25
	FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS	Versión N°:	01
		Vigencia:	2025

Acta Consecutivo No.	002	Lugar y Fecha	23 de Julio de 2025
ASUNTO	ACTA DE COMITÉ DE OBRA #1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-FCACOM-3-GRUAL-2025		
OFICINA PRODUCTORA	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4		
HORA INICIO	09:00 horas	Hora Finalización	09:30 horas
AUSENTES	N/A		
ORDEN DEL DÍA: Revisión Técnico y Documentación SST			
DESARROLLO:			
<div><div><div>1. Para facilitar el ingreso del personal contratista e insumos para el proyecto, la supervisión del proyecto en cabeza del Mayor Matías Moreno Vaca, estipula que la gestión se realizará internamente, contando con la previa revisión de documentación por parte de SST Interventoría y SISOMA (Contratista WRUSSY INGEIEROS S.A.S)</div><div>2. En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de INTERVENTORIA, en los términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso contractual, se solicita nuevamente al contratista la documentación faltante para ser revisada y aprobada previo a las iniciaciones de obra:<div><div>• Componente. PROGRAMACION DE OBRA (Diagrama de GANT)</div><div>• Actividades contractuales (ITEMS)</div><div>• B. Asignación de Recursos y Equipos Financieros)</div><div>• C. Rendimientos</div><div>• D. Jornadas Laborales</div><div>• E. Desegregación de Actividades (ITEMS)</div><div>• Interrelación y precedencias</div><div>• G. Ruta Crítica</div><div>• H. holguras</div><div>• Duración de Actividades</div><div>• J. Fechas tempranas y tardías</div><div>• K. Calendario</div></div></div><div>3. Se solicita al contratista hacer entrega del Balance de obra de cada una de las actividades a desarrollar en el proyecto de acuerdo a los tiempos de obra y ajustes y correcciones que se están haciendo.</div><div>4. Se solicita al contratista y a interventoría tramitar oficio modificadorio para las respectivas actas de cobro.</div><div>5. Se Establecen frentes de trabajo a desarrollar inicialmente:<div><div>a./ (Alojamiento de soldados incluye batería de baños)</div><div>b./ Mantenimiento de baños de Inteligencia.</div><div>c/ Mantenimiento de baños comando.</div><div>d./Automotores incluye batería de baños</div><div>e/ Casa 7 (Alojamiento oficiales casados)</div><div>f/ Mantenimiento casa comando</div></div></div><div>6. Supervisor de interventoria recuerda el buen manejo del plan del anticipo, tener en cuenta los topes y demás procedimientos establecidos en la minuta del contrato para el mismo, para que la interventoria tenga precaución ya que este control esta incluido en sus funciones.</div></div></div>			

 CONSORCIO Intersedes 4	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4	Código:	CCI4-25
	FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS	Versión N°:	01
		Vigencia:	2025

COMPROMISOS		
Actividad	Responsables	Fecha Entrega
1. Revisión de Programación de Obra suministrada por el Contratista.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA	25/7/2025
2. Entrega del balance de obra por parte del contratista.	CONTRATISTA	28/7/2025
3. Oficio modificadorio para pago de acta # 1 a corte 31 de Julio 2025 contratista	CONTRATISTA	25/7/2025
4. Oficio modificadorio para pago de acta # 1 a corte 31 de Julio 2025 interventoría	INTERVENTORÍA	28/7/2025
5. Radicar ante la supervisión del contrato corte de pago interventoría antes del 31 de Julio 2025	INTERVENTORÍA	31/7/2025
6. Entrega de documentación pendiente por parte de interventoría del personal técnico – administrativo (hojas de vida auxiliar técnico, asesores técnicos)	INTERVENTORÍA	25-07-2025

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN			
Tema	Revisión Técnico Administrativa SST		
Fecha - Hora	Miércoles 29 de Julio de 2025	Lugar	Oficina de Supervisión

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	INTERVENTOR
	
SUPERVISOR INTERVENTORIA	