

→ DATOS DEL DIA

Fecha: Sábado 08/10/2025

Clima: Soleado


Personas en Obra: Director de obra
Ingeniero Residente
Profesional SST

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

1) Limpieza de Tardinerio

2) Señalización

Firmas:



Supervisor de Obra



Eliana Villalbo
Residente de Obra

Domingo 09/11/2025

No Se Laboro

→ DATOS DE LA DTA

Fecha: 10/11/2025 Lunes

Clima: Soleado


Personal en Obra: Ninguno


→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En este día se gestiona por parte de Seguridad y Salud en el trabajo la compra de equipos de protección contra caídas.

Adicionalmente se realiza el envío a la Profesional SST del SENA de la información solicitada referente a la Seguridad Social (ARL, EPS, tipo de documento: CC, PPT, ETC) de todo el personal que estará laborando en obra.

Firmas =


Supervisor de obra


Ediana Villalba
Residente de obra

→ DATOS DE LA DTA

Fecha: 11/11/2025 Martes


Clima: Soleado


Personal en Obra: Ingeniero Residente, SST, Oficial y Ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS

Fu este día se realiza la inspección de la cubierta a interlleuir, por primera vez, encontrando laminas deterioradas, con perforaciones debido al paso del tiempo (vida útil), decolorización de las laminas.

Firmas:


Supervisor de Obra


Elías Villalba
Residente de Obra

→ DATOS DEL DIA.

Fecha: 12/11/2025 Miércoles


Clima: Soleado

Personal en obra: SST


→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En esta día se envia la información de los Elementos de Protección Personal a Nivka (Profesional SST SENTA), Se instala la línea de vida y Poleas; Así mismo se recibe Charla por parte de Oscar (Instructor de trabajo en altura) sobre el Plan de rescate en altura y la funcionamiento del SENTA Nivka imparte la inducción general al Personal de obra.

Firmas:



Supervisor de Obra



Eliana Villalba
Residente de obra

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 13/11/2025 Jueves


Clima: Soleado


Personas en obra: residente de obra, SST, oficial y ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En este día se inicia el diseño y ejecución de la escalera gato a instalar.

Firmas:


Supervisor


Eliana Villalba
Residente

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 14/11/2025 Viernes.


Clima: Soleado


Personas en obra: Residente de obra, SST, oficial y ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS:

En este día se continuo con la ejecución de la escalera gato a instalar.

Firmas:


Supervisor de obra


Eliana Villalba
Residente de obra

→ Sábado: 15/11/2025

No Se Laboró

Firma: Eliza Villalba
Residente de obra

→ Domingo: 16/11/2025.

No Se Laboró

Firma: Eliza Villalba
Residente de obra

→ Lunes: 17/11/2025

No Se Laboró

Firma: Eliza Villalba
Residente de obra

→ DATOS DIJ DIA.

Fecha: 18/11/2025 Martes


Clima: Soleado

Personal en Obra: Residente de obra, SST, Oficial y Ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En este día se continua con la ejecución de la escalera gato que se debe instalar, adicionalmente se gestiona el alquiler del andamio certificado.

Firmas:


Supervisor
de obra



Eliana Villalba
Residente.
de obra

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 19/11/2025 Miércoles


Clima: Soleado

Personal en Obra: Residente de obra, Oficial, Ayudante y SST.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se termina la ejecución de la escalera gato y proceden con la instalación en la parte de atrás de la Agencia Pública de Empleo (APE), para ello también se arma el andamio certificado.

Firmas:



Supervisor
de obra





Eliana Villalba
Residente
de obra

→ DATOS DEL DIA

Fecha : 20/11/2025 Jueves.
Clima : Soleado
Personas en obra : Ingeniero Residente, Oficiales,
Ayudante y SST

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este dia continuan con la instalacion de la
estructura gata y se programa su fructificacion.

Firmas :  
Supervisor Residente
de obra de obra

→ Viernes : 21/11/2025

No se laboró

Firma :



Elicia Villalba

Residente de Obra.

→ Sábado : 22/11/2025

No se laboró

Firma :



Elicia Villalba

Residente de Obra.

→ Domingo : 23/11/2025

No se laboró

Firma :



Elicia Villalba

Residente de Obra.

→ Lunes : 24/11/2025

No se laboró

Firma :





Elicia Villalba

Residente de Obra.

→ Martes : 25/11/2025

No se laboró, solo se recibe Pedido de Laminas Para Intervención de la cubierta en horas de la tarde.

Firma :

Elicia Villalba.

Residente de Obra.

→ DATOS DEL DÍA

Fecha: 26/11/2025 Miércoles.


Clima: Soleado con fuertes vientos.

Personal en obra: Oficial de obra, Ayudante y SST

→ ACTIVIDADES REALIZADAS:

En este día se inició item de mantenimiento de cubierta, el Personal de obra iniciaron Sobriendo Laminas UPVC termoadesivadas; SUSPENDIEN Labor a medio día debido a fuertes vientos.

Firmas:


Supervisor de Obra



Eliana Villalbo
Residente de obra

→ DATOS DEL DÍA

Fecha : 27/11/2025 Jueves


Clima : Soleado


Personal en Obra : Presidente de obra, Oficial,
ayudante y SST

→ ACTIVIDADES REALIZADAS:

En este día inician desinstalación en cubierta de las laminas existentes en un tramo para luego instalar perfites metálicos.

Firmas :


Supervisor de obra


Eliana Villalba
Presidente de obra.

→ DATOS DEL DIA.

Fecha: 28/11/2025 Viernes.


Clima: Soleado (mañana); Llovizna (tarde)

Personal en obra: Residente de obra, SST, ayudante y oficial.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día continuaron con la instalación de laminas termoacusticas UPLC Nuevas en el tramo donde se instalaron los Perfiles metalicos, asi mismo se continua con el siguiente tramo con la desinstalación de laminas viejas y colocación de Perfiles metalicos.

Firmas:


Supervisor de Obra



Eliana Villaalba
Residente de obra

→ DATOS DEL DÍA

Fecha : 29 / 11 / 2025 Sábado


Clima : Lluvioso

Personal en Obra : Residente de Obra, oficial y ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se termina la instalación de laminas nuevas en el segundo tramo iniciado una vez que dejo de llover; dado que en este día el clima no estaba soleado se decide no seguir desinstalando laminas viejas, Por tanto el personal se dedica a bajar de la cubierta las laminas desinstaladas en días anteriores y se procede a lavar la Uja Caudal Para limpieza.

Firmas :


Supervisor de ObraEliana Villalba
Residente de Obra.

Domingo : 30/11/2025

No se laboro

Firma :

Residente de Obra.

→ DATOS DEL DIA

Fecha : 01/12/2025 Lunes.


Clima : Soleado


Personal en obra : Residente de obra, SST, Oficial y Ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

Fue este dia con el clima Soleado se aprovecha para que el rendimiento hora hombre sea mayor por ello se continua con la desinstalacion de cubierta vieja, colocacion de Perfiles metálicos e instalacion de laminas nuevas.

Firmas :


Supervisor de obra


Eliana Villalba
Residente de obra.

→ DATOS DEL DIA

Fecha : 02/12/2025 Martes



Clima : Soleado

Personas en Obra : Residente de obra, ST, Oficiales y Ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En este día se continuó con el mantenimiento de la cubierta; desinstalando laminas viejas colocando Perfiles metalicos e instalando laminas nuevas, logrando al final de la jornada laboral un 50% de avance con relación a este ítem.

Firmas:


Supervisor de Obra
Eliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DIA.

Fecha : 03/12/2025 Miércoles


Clima : Soleado


Personal en Obra : Residente de Obra, SST, oficial y ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En esta día se continúa con el mantenimiento e instalación de cubierta en la zona frente a Pargadero de APE; Para ello inicia pintando Perfiles Metálicos, desinstalando laminas antiguas, instala perfiles una vez se les sico la pintura y en este día no alcanza a colocar laminas nuevas. Adicionalmente se inicia Poda de arboles y jardineria.

Firmas:


Supervisor de Obra


Eliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DIA.

Fecha : 04/12/2025 Jueves.

Clima : Soleado


Personal en Obra : Presidente de Obra, SST, oficial, Ayudante, oficial Para impermeabilización.


→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se instalaron laminas nuevas en el tramo donde el día de ayer se dejaron instalados los Perfiles metálicos y continúan con el trabajo en un tramo nuevo con la desinstalación de laminas viejas, Instalación de Perfiles y colocación de laminas nuevas.

Se continúa de igual forma con la adecuación de las Jardineras, la Poda se terminó el día de ayer.

Firmas :


Supervisor de Obra


Eliana Villalba
Presidente de Obra.

→ DATOS DEL DIA

Fecha : 05/12/2025 Viernes.


Clima : Soleado


Personal en Obra : Residente de Obra, SST, Oficial de Soldadura y Cubierta, Ayudante, Oficial de Impermeabilización.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se trabaja en un tramo de cubierta, específicamente instalando laminas y antes de terminar la actividad me informan que se acaba el material, por lo que se inicia la gestión para la compra de más laminas; por otra parte en este día se inicia oficialmente la intervención en la UGJ causal (Impieza), petición de batanes.

Firmas :


Supervisor de Obra


Eliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DÍA

Fecha : 06/12/2025 Sábado


Clima : Soleado


Personal en obra : Residente de Obra, SST, Oficial de Soldadura y Cubierto, Ayudante, Oficial de impermeabilización

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúa con las actividades de mantenimiento de Viga Canal, se aplica una Pastilla Plautitta con Pasta de cemento en las zonas donde se presenta estancamiento, pesajes, instalación de Gargolas Suministradas por el SENNA. Llegan las laminas nuevas solicitadas para terminar la cubierta.

Firmas :


Supervisor de Obra


Eliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DIA.

Fecha: 07/12/2025 Domingo

Clima: Soleado


Personal en Obra: SST, Oficial de Soldadura y Cubierta, Ayudante, Oficial de impermeabilización.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúa con el trabajo de mantenimiento de Viga Canal e impermeabilización, realizando resanes y aplicando torafel.

Por otra parte se continúa con la instalación de laminas nuevas en la cubierta, quedando esta actividad cumplida en un 90%.

Firmas:


Supervisor de Obra



Friana Villalba
Residente de Obra.

Lunes: 08/12/2025

No se laboró

Firma:

Residente de obra.

→ DATOS DEL DÍA

Fecha: 09/12/2025 Martes

Clima: Soleado


Personal en Obra: Residente de obra, Srt, Ayudante y oficiales.


→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

Fu este día continúan con los trabajos en la cubierta, en esta ocasión instalando caballetes y colocando parches en los tornillos para mejorar y reforzar posibles ingresos de agua lluvia.

También se continúan los trabajos de impermeabilización de viga canal.

Firmas:


Supervisor de obra



Eliona Villalba
Residente de obra.

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 10/12/2025 Miércoles


Clima: Soleado

Personal en Obra: Residente de Obra, SST, Ayudante
Oficial de impermeabilización.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúan los trabajos en la cubierta, se realiza el outsole, se termina de aplicar torafit y se aplica el manto humedizado en caliente. Al finalizar la jornada se terminó toda esta actividad.

Firmas:


Supervisor de ObraEliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 11/12/2025 Jueves


Clima: Soleado

Personal en Obra: Residente de obra, SST, oficial de acabados, Ayudante.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS

En este día se inician las actividades de acabados para la adecuación de las oficinas de relaciones corporativas y emprendimiento; iniciando con la desinstalación del cretado existente en los tramos más afectados por la humedad e instalación de laminas de drywall nuevas.

Firmas:


Supervisor de ObraEliana Villalba
Residente de Obra

⇒ DATOS DEL DÍA.

Fecha: 12/12/2025 Viernes.


Clima: Soleado

Personal en obra: Residente de Obra, SST, Oficiales de acabado, Ayudantes.

⇒ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúan las actividades para la adecuación de las oficinas de relaciones corporativas y emprendimiento, en este día se inician acabados en las laminas de drywall nuevas las cuales se instalaron el día de ayer; así mismo se realiza el resaque en el cielo raso existente.

Firmas:


Supervisor de Obra



Iliriana Villalba.

1082997056

Residente de Obra

→ DATOS DEL DIA

Fecha: 13/12/2025 Sábado


Clima: Soleado

Personal en Obra: Presidente de Obra, SST, Oficiales de acabado, ayudantes.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúan las actividades de acabado y pesajes en el cielo raso de las oficinas de relaciones corporativas y de emprendimiento.

Firmas:



Supervisor de Obra



Eliana Villalba

Presidente de Obra

⇒ DATOS DEL DIA

Fecha: 14/12/2025 Domingo


Clima: Soleado

Personas en obra: Residente de obra, oficial de acabados, ayudante.

⇒ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúa con las actividades de acabados y resanes de todos los muros en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas, también se realiza el retiro de escombros y materiales (laminas viejas retiradas de la cubierta).

Firma



Supervisor de Obra



Eliana Villalba
Residente de Obra.

→ DATOS DEL DÍA


Fecha: 15/12/2025 Lunes

Clima: Soleado

Personal en Obra: Presidente de Obra, SST, Oficiales de acabado, Ayudantes.

⇒ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúa con las actividades de acabados y resacas en todos los muros, adicionalmente se inician actividades de pintura específicamente tipo 1 a 3 manos en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas.

Eliana Villalba
Presidente de Obra

Superobrador de Obra

→ DATOS DEL DÍA

Fecha: 16/12/2025 Martes

Clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, SST, Oficiales de acabado y Ayudantes.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúan las actividades de acabado, específicamente aplicando Pintura tipo 1 a tres manos en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas.

Eliana Villalba

Residente de obra

Supervisor de obra

→ DATOS DEL DÍA

Fecha: 17/12/2025 Miércoles.

Clima: Soleado

Personal en obra: Presidente de obra, oficiales de acabados y Ayudantes.

→ ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este día se continúan las actividades de acabado específicamente aplicando Pintura tipo 1 a tres manos en todo el Segundo Piso de la Agencia Pública de Empleo.

Al finalizar el día se terminan todas las actividades contratadas y se realiza la entrega al Supervisor de obra del contrato.

Eliana Vilalba
Presidente de Obra

Supervisor de Obra