



		PROCESO CONTRATACION		CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Acta de visita		VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 15

LUGAR:	Localidad de Aranzazo
FECHA:	03 de Diciembre de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	construcción de sistema de Acueducto para localidad Aranzazo
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ingeniero Ernesto Bravo Lasso	Contratista Apoyo Supervisión CNR	
Felipe Ariles Ramirez	Apoyo Supervisión CNR	
	Ing. Residente de obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO
<p>Se realiza visita a sitio de obra, se encuentra Ing. Residente, maestro de obra y 5 trabajadores obreros. Se verifica el uso de elementos de protección personal estando todos dotados de ellos. Se verifica que en el área de trabajo de la planta potabilizadora, realicen adecuado manejo de residuos y subproductos de construcción acopiando en sitios específicos. A este día han realizado la función de todas las recamaras completas, se han fundido cajas en concreto 60x60 para válvulas, estando acorde a las medidas y a los criterios de aceptación en el acabado. Hay continuidad con labores de acopio de materiales petreos, madera ya formalizada y aceros de acero. Realizan fundición de cajas reforzadas para cajas.</p> <p>Se han fundido andenes y gradas de circulación internas en la zona de planta que están acorde a parámetros adecuados de medidas, espesores, anchos etc. Es recomendación de supervisión al contratista que pueda agilizar labores y aumentar rendimientos, con toda acción de contingencia necesaria para tener desarrollo del cronograma al día, sin atrasos considerables y de tal manera que se cumpla con la terminación de la obra dentro del plazo contractual.</p>

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS