


 Interior	 NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	 NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Acta de visita		VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 16

LUGAR:	Localidad de Aranzazu		
FECHA:	17 de diciembre de 2025		
CONTRATO No.:	OSA de 2025		
OBJETO:	construcción sistema Acueducto para localidad de Aranzazu		
CONTRATISTA:	AZAMCO INGENIEROS S.A.S.		
INTERVENTOR:			
PARTICIPANTES			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Ing. Diego Enrique Bravo Lasso	Contrat. Ayudo a Supervision	
	Ing. Felipe Andres Ramirez	Ing. Residente de obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO
<p>Se realiza visita a sitio de obra para verificación de avances, se encuentra en obra muy residente, maestro y 5 trabajadores. Están haciendo uso de sus elementos de trabajo y protección personal. Se encuentran realizando labores de pega de ladrillo para muro de la casona en sitio de la planta, los muros se conformaron mediante columnetas, viguetas y cielos, los aceros para columnetas se encuentran instalados, se verifican y se encuentran acorde a los requerimientos de diseño. Dos trabajadores se encuentran realizando excavaciones en conglomerado para la colocación de tubería PVC presión RDE 21 en tramo de la conducción que viene de desarenador a planta. Para las excavaciones para las redes se verifica ancho y profundidad, encontrando que avanzan con profundidad adecuada para la red de modo que quede bien cubierta y protegida, claro está que hay trayectos donde se muestra y recomienda a contratista que mejore la profundidad donde quedara la tubería, pues es escasa la altura de excavación. Trabajan en la colocación y armado de acero de refuerzo para estructura de bocanoma; el momento avanzan bien, la instalación de acero, su posición y separación son las adecuadas por lo que al momento no hay inconveniente para que continúen el armado de acero. El contratista avanza con normalidad, se recomienda tenga en cuenta el plazo contractual para que tome toda acción necesaria para terminar a cabalidad todas las actividades del contrato que permitan el óptimo y completo funcionamiento del sistema de Acueducto en Aranzazu.</p> <p><i>Do No. Carlos</i> apoyo supervisión</p>
COMPROMISOS ADQUIRIDOS