

 <div>Alcaldía de IBAGUÉ <small>NIT: 800113389-7</small></div>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03	
		Fecha: 22/06/2022	
		Página 1 de 2	

INFORME	PERIÓDICO: ☒ X ☐ UNICO : ☐	No.02
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde el 02/09/2025 hasta el 23/11/2025	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$57.534.377) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	2198 DEL 07 DE JULIO DE 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-MC-1998-2025
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 113.184.333.86) M/CTE INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR
PLAZO:	EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO..
ACTA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	PRORROGA 01 – 23/10/2025 – UN (01) MES
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	ADICION 01: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$55.000.000) MCTE
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	23 DE NOVIEMBRE DE 2025

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Desde el 02/09/2025 hasta el 23/11/2025, en consecuencia acredita que SI ☐ NO ☒ X ☐ se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI ☐	NO ☐
	ES EFICAZ:	SI ☐	NO ☐
	ES EFICIENTE:	SI ☐	NO ☐

 <div>Alcaldía de IBAGUÉ <small>NIT. 800113389-7</small></div>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03	
		Fecha: 22/06/2022	
		Página 2 de 2	

CONSECUENCIA:	N/A
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A
FRECUENCIA:	N/A
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI _____ NO <u>X</u> _____ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. <u>(Según el caso)</u> .
Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).
Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY ANDRES RINCON POLANIA

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO – SRIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____