

Informe Parcial No.	1
Periodo del informe	07 de Noviembre de 2025 al 10 de Diciembre de 2025
Contrato No.	175-2025-CMC-030
Fecha en que se rinde el informe	18-12-2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	C2G INGENIERIA SAS
Nit	901266773-5
Supervisor	ELSA POVEDA BELLO
Cargo	Secretaria de servicios Públicos
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL VERTIMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción contrato	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio del contrato	07-12-2025
Plazo de ejecución inicial	TRES (03) MESES
Fecha de terminación	Treinta y uno (31) de Diciembre 2025
Fecha de terminación real	Diez (10) de diciembre de 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del siete (07) de Noviembre de 2025 al (10) de Diciembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No 01
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del siete (07) de Diciembre de 2025 al diez (10) de Diciembre de 2025.
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No. 9495603770	FECHA DE PAGO: 2025/12/01	VALOR PAGADO
E.P.S. -	NUEVA EPS	\$288,000
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	\$1,152,000
-	ARL POSITIVA	\$37,700

Nombre del cotizante: C2G INGENIERIA SAS

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. **175-2025-CMC-030**, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	


FALENCIAS:
 Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
 Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:
 Se procederá a efectuar el **UNICO** pago correspondiente al periodo siete (07) de Diciembre de 2025 al diez (10) de Diciembre de 2025., por valor de **LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 3.596.656, 00) M/CTE**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.40.4003006.2.3.2.02.02.009 .EA044.1.2.4.3.04.001	<i>Documentos de planeación 43006 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico</i>	\$ 3.596.656
	TOTAL:	\$ 3.596.656

Se suscribe el día dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



ELSA POVEDA BELLO
Secretaria de Servicios Públicos

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Ruby Edith Silva Cañón	Elsa Poveda Bello	Elsa Poveda Bello
Empleo	Secretaria	Secretaria de Servicios Públicos	Secretaria de Servicios Públicos
Fecha	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025
Firma			

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. **175-2025-CMC-030**, celebrado entre el Municipio de Tausa y **C2G INGENIERIA SAS**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No **175-2025-CMC-030** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato **175-2025-CMC-030**, en el período comprendido entre el siete (07) de Noviembre de 2025 al diez (10) de Diciembre de 2025.
4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 100% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.
5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **UNICO** pago por un valor de: **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 3.596.656, 00) M/CTE**

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000681

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe el dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,



ELSA POVEDA BELLO

Secretaria de Servicios Públicos

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Ruby Edith Silva Cañón	Elsa Poveda Bello	Elsa Poveda Bello
Empleo	Secretaria	Secretaria de Servicios Públicos	Secretaria de Servicios Públicos
Fecha	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025
Firma			

