

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-55	Página 1 de 1
			Versión 0	29-06-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No.001				
INFORMACIÓN GENERAL				
Fecha Informe	18 DE DICIEMBRE DE 2025			
Contrato No.	C-MS-MC-014-2025			
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y ESPACIOS ESCOLARES EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA EN LA VEREDA COMEZA HOYADA DEL MUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACA			
Valor del contrato	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 38.000.000)			
Plazo Inicial	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
Prorroga N 01	VEINTE (20) DIAS			
Plazo Total	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
Contratista	LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES C.C 1.055.727.833 DE SANTA ROSA DE VITERBO			
Fecha de Inicio	16 DE MAYO DE 2025			
Fecha de Finalización	02 DE DICIEMBRE DE 2025			
Acta 001 Acta de inicio	16 DE MAYO DE 2025			
Acta 002 Acta de suspension 001	10 DE JULIO DE 2025			
Acta 003 Acta de ampliacion 001 a la suspension 001	25 DE AGOSTO DE 2025			
Acta 004 Acta de reinicio 001	07 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Acta 005 Acta de Recibo a Satisfaccion	02 DE DICIEMBRE DE 2025			
Acta 006 Acta de Liquidación	18 DE DICIEMBRE DE 2025			


AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD		SI	NO
El contratista presento el informe y factura		X	
El informe cumple con las actividades del contrato		X	
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondientes al periodo del 14 de mayo de 2025 hasta el 18 de diciembre de 2025 como lo indica la ley		X	

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	\$ 38.000.000,00	
Valor del Acta Actual (acta de liquidación)		\$ 38.000.000,00
Saldo por ejecutar		\$ -
Sumas iguales	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00

DATOS DE VERIFICACION PARA PAGO			
Periodo Revisado	DESDE EL 14 DE MAYO AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025		
Valor A Pagar	\$	38.000.000	
Valor Ejecutado	\$	38.000.000	% 100
Valor por Ejecutar	\$	-	% 0

AFECCION PRESUPUESTAL					
N° RP	N° CDP	FECHA	DENOMINACION	VALOR RP	VALOR A PAGAR
202500164	202500164	13/05/2025	Mantenimiento infraestructura educativa - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura para educación inicial mejorada	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000
TOTAL				\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA		
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SOBRESALIENTE
1	Informe de Actividades del periodo comprendido desde el 14 de mayo al 2 de diciembre de 2025	X
Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes.		

DATOS DEL SUPERVISOR			
Nombre del Supervisor	ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA		
Cargo	Secretario de Planeación y Gestión Territorial		
Firma			

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3# 2-78
Alejandra Fino	Jefferson Arbey Mendivelso	Jefferson Arbey Mendivelso	Código postal: 151620
Profesional SPGT	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593

www.socota-boyaca.gov.co
alcaldia@socota-boyaca.gov.co