

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 de 2022. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta"					dic-25			ene-26				feb-26			
					SEMANA			SEMANA				SEMANA			
					198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL											
0	EJECUCIÓN DE OBRA FÍSICA E INTERVENTORIA	810	11/12/2023	28/02/2026											
14	RETIE Y RETILAP	45	15/12/2025	31/01/2026	15						31				
	VISITA ADICIONAL 1	6	22/12/2025	27/12/2025	22		27								
	VISITA ADICIONAL 2	6	12/01/2026	17/01/2026				12		17					
15	ENTREGA DE CERTIFICACION RETIE Y RETILAP MAS CONEXIONES FINALES	28	1/02/2026	28/02/2026								1			28
16	PUESTA A PUNTO, Y ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR & POLICIA DIRAF	14	20/02/2026	28/02/2026										20	28

99,70%					100,00%										
% Avance acumulado de obra física del convenio	9,70%														0,30%
HITOS: UBICACIÓN DESEMBOLSOS	X														X
% Avance acumulado del convenio	2,50%														5,00%
95,00%					100,00%										

CARLOS JULIO PLATA BECERRA

ALCALDE / REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ACACIAS META

MANUEL ANTONIO LINARES D.

SUPERVISOR DEL CONVENIO

MINISTERIO DEL INTERIOR

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

SUPERVISOR DEL CONVENIO

MUNICIPIO DE ACACIAS META