

- Desencolado de Concretos.

Maquinaria y equipos: Camión, Retroexcavadora, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba Hidráulica, planta eléctrica, Rana, trocadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. Interventor.

Martes 30 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión, topografía, Operario palanista, Operario Camión, Operario de Minicargador (2), ayudante (20), Auxiliares de tránsito (2), Oficial (5) Profesional Interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Evaluaciones para Concretos y bordillos.
- Encofado para Concretos
- Instalación de acero en concretos y bordillos

Maquinaria y equipos: Camión, Retroexcavadora, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba Hidráulica, planta eléctrica, Rana, trocadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. Interventoria.

Miércoles 01 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (1), Comisión topografía, Operario de minicargador, ayudante (15), Auxiliares de tránsito, Oficial (3) Profesional Interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Encofrado de Concretas
 - Fundición de concretas en concreto de 3000 psi
- Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, horadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores Observación.

~~Elm. Matamoros~~
R. Contralista

Nicol Alvarez
R. Interventor

Jueves 02 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante (C) auxiliar de Tránsito (2), Oficial (3), profesional interventor: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST Actividades Realizadas.

- Encofrado de Concretas
 - Instalación de acero
 - Fundición de concretas Absc 350 lado izquierdo y derecho
- Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, horadora, Vibro de concreto nivel de precisión, herramientas Menores.

~~Elm. Matamoros~~
R. Contralista

Nicol Alvarez
R. Interventor

Viernes 03 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante (15), auxiliar de Tránsito (2), Oficial (3). profesional de interventor: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST Actividades Realizadas.

- Fundición de concretas en concreto.

- Se realiza limpieza en la Obra.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, trozadora de Concreto, Vibro de Concreto nivel de precisión, herramientas Menores.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

María Alvarez
R. Interventora.

Sábado 04 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 12:00 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante (15), auxiliar de tránsito (2), oficial (3) profesional interveniente profesional ambiental, profesional social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Encofrado de cunetas
- Instalación de acero
- fundición de Concreto en Concreto de 3000 psi

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, trozadora de Concreto, Vibro de Concreto, nivel de precisión, herramientas Menores.

Observaciones:

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

María Alvarez
R. Interventora.

Domingo 05 de octubre del 2025.

NO Se elabora puesto que es día de descanso.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

María Alvarez
R. Interventora.

Lunes 06 de octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de

obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador ayudante (12), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2), Profesional de Intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas

- Encofrado de cunetas
- Instalación de acero
- Desencofrado de cunetas.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadores de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, tratadora de concreto, Vibro concreto, nivel de precisión, herramientas Menores OBSERVACIÓN:

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Miguel Alvarez
R. Interventoría

Martes 08 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: directo. de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante (12), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2)

Profesional de Intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas

- Fundición de cunetas de concreto de 3000psi
- Encofrado de cunetas.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadores de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, tratadora de concreto, Vibro concreto, nivel de precisión, herramientas Menores OBSERVACIÓN.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Miguel Alvarez
R. Interventoría

Miércoles 08 de octubre del 2025.

Clima: Soleado


Horario: 7:30 am - 4:30 pm


profesional en obra: director de obra, Residente de obra,
 profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de
 obra, Comisión topográfica, Operador de Minicargador, ayudante (1)
 auxiliar de tránsito (2), oficial (3) Profesional interventoria:
 profesional ambiental, profesional social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- encofrado de Concretos
- Fundición de concretos en concreto Abs 150
- Limpieza en la obra.

Maquinaria y equipo: Minicargador, Concretadoras, Cortadoras
 de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, trozadora
 de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas
 Menor, Observaciones.


 R. Contreras


 R. interventoria.

Jueves 10 de octubre de 2025

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra,
 profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de obra,
 Comisión topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (1)
 auxiliar de tránsito (2), oficial (2).


profesional interventoria: profesional ambiental, profesional
 social, profesional SST


Actividades Realizadas.

- Encofrado de concretos.
- instalación de acero para concretos.
- fundición de concretos en concreto.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadoras, Cortadoras
 de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana,
 trozadora de concreto, vibro de concreto, nivel de precisión
 herramienta Menor.

Observaciones:


 R. Contreras


 R. interventoria

Viernes 10 de Octubre de 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, Profesional ambiental, profesional Social, SST, maestro de obra, Comisión topográfica, Operador de minicargador, ayudante (10), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2), profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Excavación para conetas
- Instalación de ~~conetas~~ para conetas
- Desencofrado de conetas.

Maquinaria y Equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, trozadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de presión, Herramienta Menor. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. intervención.

Sábado 11 de Octubre de 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 12 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de Obra, Comisión topográfica, Operador de minicargador, ayudante (10), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2), profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Instalación de acero para conetas
- Fundición de conetas en concreto de 3000psi

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, trozadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de presión, Herramienta Menor. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. intervención.

Domingo 12 de octubre 2025
No se laboró por ser día de descanso.

~~Elia Maldonado~~
R. Contralista

Mario Alvarez
R. Interventoria

Lunes 13 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm.

profesional en obra: director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional social, SST, maestro de
obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante
(10), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2).

profesional interventoria: profesional ambiental, profesional
social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Se realizó limpieza en la obra.
- Encendido de Concretas.
- fundición de concreto en Concretas.

Materiales y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora
de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rampa, mezcladora,
Libro de concreto, nivel de presión, herramientas menores.

Observaciones.

~~Elia Maldonado~~
R. Contralista

Mario Alvarez
R. Interventoria

Martes 14 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional social, SST, maestro
de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante
(10), auxiliar de tránsito (2), Oficial (2)

profesional interventoria: profesional ambiental, profesional
social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Fundición de concretas en concreto Absc 20 en el
Costado derecho e izquierdo.

- Se realizó limpieza en la obra.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trozadora, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

Maria Alvarez
R. Interventora.

Miércoles 15 de octubre de 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, Profesional ambiental, Profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de Minicargador, rayolante (10), auxiliar de tránsito (1), Oficial (2).

Profesional de interventoría: Profesional ambiental, Profesional Social, Profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Se realizó fundición de cunetas de acceso en concreto de 3000 psi
- Envolado para fundición de bordillo en concreto con Madera Lisa.
- Limpieza en la obra.

Maquinarias y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trozadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

Maria Alvarez
R. Interventora.

Jueves 16 de octubre de 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, Profesional ambiental, Profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (10) Oficial (2).

Profesional de intervención: profesional ambiental, profesional social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Enfojado para fundición de bordillo en Maricao Issa.
- fundición de bordillo en concreto de 3000psi
- Se realizó Señalización en la obra.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadores de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trocadores de Concreto, Vibro de Concreto, nivel de presión, herramientas Menores.

Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marta Alvarez
R. Interventora.

Viernes 17 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: Director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (10), Oficial (2).

Profesional de intervención: profesional ambiental, profesional social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Fundición de bordillos en concreto de 3000psi en la Abse 100
- Se realizó fundición de concretas en concreto de 3000psi para acceso de vivienda.

Maquinaria y equipo: Minicargador, Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trocadores de Concreto, Vibro de Concreto, nivel de presión, herramientas Menores.

Observaciones:

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marta Alvarez
R. Interventora.

Sábado 18 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: Director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, Maestro de obra, Comisión

Topográfico, Operario de Minicargador, ayudante (10), oficiales (2).
 Profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- fundición de bordillos en concreto de 3000psi
- Se realizó la limpieza en el centro de acopio de materiales Petreos.

- Encofrado para fundición de bordillo en madera Lisa.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Tritadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores.

Observaciones

~~Elia Maldonado~~
 R. Contratista

Miguel Alvariz
 R. Interventor.

Domingo 19 de octubre del 2025.
 Clima Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: Director de Obra, Residente de Obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de Obra, Comisión

Topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (10), Oficial (2)

Profesional interventor: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- fundición de bordillo en concreto de 3000psi en las Abs 400
- Se realizó Señalización en la obra.
- Se realizó Limpieza en la obra.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Tritadora de concreto. Vibro concreto, Nivel de precisión, herramientas Menores, Observaciones.

~~Elia Maldonado~~
 R. Contratista

Miguel Alvariz
 R. Interventor.

Lunes 20 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Miércoles 22 de octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30am - 4:30pm

Profesional en obra: Director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra,
Comisión topográfica, Operario Minicargador, ayudante (10), Oficial (20)
Profesional interventoría: profesional ambiental, profesional
Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Se realizó fundición de cuneta de acceso en concreto de 3000 psi
- Encofrado para fundición de bordillo en madera lisa.
- Se realizó Señalización en la obra.

Maquinaria y Equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trituradora de Concreto, Vibro concreto, nivel de precisión, herramientas Menores.

Observación:

~~Elaborado por~~
~~R. Contratación~~

Marcel Alvarez
R. Interventoría

Jueves 23 de octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30am - 4:30pm

Profesional en obra: Director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra,
Comisión topográfica, Operario Minicargador, ayudante (10), Oficial (2)
Profesional interventoría: profesional ambiental, profesional
Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Fundición de bordillo en concreto de 3000psi en la Abs 700
- Encofrado para fundición de bordillo en madera lisa.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Trituradora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas

Menores Observaciones:

~~Elaborado por~~
~~R. Contratación~~

Marcel Alvarez
R. Interventoría

Viernes 24 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30am - 4:30pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (10), Oficial (2)
profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Fundición de bordillo en concreto de 3000psi en la Abj 800
- Encofrado para fundición de bordillo Madera Lisa.
- Limpieza en la obra.

Maquinaria y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Protector de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, Herramientas

Menores:

Observaciones:

~~Elaborado por~~
R. Controlador

Marcel Alvarez
R. Interventor.

Sábado 25 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30am - 4:30pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de Minicargador, ayudante (10), Oficial (2)
profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Fundición de bordillo en concreto 3000psi
- Se realizó limpieza en la obra
- Encofrado para fundición de bordillo en Madera Lisa.

Maquinaria y Equipos: Minicargador, Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, Rana, Protector de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, Herramientas

Menores

Observación:

~~Elaborado por~~
R. Controlador

Marcel Alvarez
R. Interventor.

Domingo 26 de octubre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30am - 4:30pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, maestro de obra, Comisión topográfica, Operario de minicargador, ayudante (10), oficial (2) profesional interventor: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Fundición de bordillo en concreto de 3000psi en la Absc 900
- Se realiza Señalización en la obra
- Se realiza limpieza en el Centro de acopio de Materiales Petros.
- Se realiza limpieza en la obra.

Maquinarias y equipos: Minicargador, Concretadora, Cortador de Concreto, bomba hidráulica, Planta eléctrica, Rana, traccador de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, Herramientas Menores.

Observaciones:

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez,
R. interventor.