

~~Elaborado por~~
H. Contratación

Marcel Alvarez
H. Interventoría

2 de Septiembre de 2025

Clima: Soleado

Horario laboral: 7:30 - 12:00 PM

personal en obra: director de obra, residente de obra, Profesional ambiental, Profesional Social, SST, maestro de obra (2), comisión topográfica, operario pajarriga, operario Carmix, operario minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (20), oficiales (5).
Personal interventoría: director interventoría, residente interventoría, Profesional ambiental, Profesional Social, Profesional SST. Actividades realizadas:

- fundición de concreto hidráulico MK: 38 Mpa para losas
- fundición de Concreto hidráulico para cunetas y bordillos
- Encofrado para cunetas y bordillos
- Corte de juntas de dilatación para losas de Contrato de 3.5cm de profundidad. Maquinarias y equipos: Carmix, retiro pajarriga minicargador (2), Concretadora, Cortadora de Concreto, Vibro de Concreto, nivel de precisión, herramientas menores, observaciones

~~Elaborado por~~
H. Contratación

Marcel Alvarez
H. Interventoría

3 de Septiembre de 2025

Clima: Soleado

Horario laboral: 7:30 AM - 12:00 PM

personal en obra: director de obra, residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, maestro de obra (2) Comisión topográfica operario pajarriga operario Carmix, operario minicargador (2) auxiliar de tránsito (2) ayudantes (20) Oficiales (5) personal interventoría: director

Interventoria, residente interventoria, profesional, ambiental, profesional social, profesional SST. Actividades realizadas

- fundición de Concreto hidráulico MT4:3.8MPA para losas.
 - Encofrado para cunetas y bordillos
 - Corte de juntas de dilatación para losas de concreto de 3.5cm de profundidad
 - Corte y flejado de acero de refuerzo para cunetas y bordillo
- Maquinarias y equipos: Cormix, retro pajarita, minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, rana, trozadora de Concreto, libro de Concreto, nivel precisión, herramientas menores. Observaciones

~~Elías Menéndez~~
R. Contratista

Marcel Álvarez
R. Interventoria

4 de septiembre de 2025

Clima = Soleado

Horario laboral: 7:30am-12:00pm

Personal en obra: director de obra, residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, maestro de obra

- (2) Comisión topográfica, operario pajarita, operario Cormix, operario minicargador (2) auxiliar de tránsito (2) ayudante (2)

Oficiales (5) Personal interventoria: director interventoria, residente interventoria, profesional ambiental, profesional social, profesional SST. Actividades realizadas

- Fundición de Concreto hidráulico MT4:3.8MPA para losas
- Encofrado para cunetas y bordillos
- Corte de juntas de dilatación para losas de concreto de 3.5cm de profundidad
- Corte y flejado de acero de refuerzo para cunetas y bordillos. Maquinarias y equipos: Cormix retro pajarita, minicargador (2), Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, rana, trozadora de Concreto, libro de Concreto, nivel de precisión, herramientas menores. Observaciones

~~El Contratista~~
R. Contratista

Marcel Alvarez
R. Interventoria

5 de septiembre de 2025

Clima - Soleado

Horario laboral - 7:30AM - 12:00pm

Personal en obra: director de obra, residente de obra, profesional ambiental, profesional social, SST, maestro de obra (2) Comisión topografica, Operario papirita, Operario Cemento, Operario minicorregador (2) auxiliares de tránsito (2), ayudantes (2), Oficiales (5) Personal interventoria, residente interventoria, profesional ambiental, profesional social, profesional SST. Actividad realizadas

- Compactación y nivelación de subbase granular tipo C
- fundación de Cimiento hidráulico MRC. 30MPA. para losas
- Encofrado para Cunetas y bordillos
- Encofrado para Cunetas y bordillos
- Corte de juntas de dilatación para losas de concreto de 35cm de profundidad
- Corte y fijado de acero y refuerzo para Cunetas y bordillos. Maquinarios y equipos: Cemento, retiro papirita, minicorregador (2) Concretadora, Coladora de concreto, bomba hidráulica, Planta eléctrica, vana, mezcladora de concreto, Vibrio de concreto, nivel de precisión, herramientas menores observaciones

~~El Contratista~~
R. Contratista

Marcel Alvarez
R. Interventoria

6 de septiembre 2025


Clima: Soleado

Horario laboral: 7:30AM - 12:00pm

Personal en obra: director de obra, residente de obra

profesional ambiental, profesional social, SST
maestro de obra (2) Comisión topográfica, Operario
Palanillo Operario Camión Operario minicargador (2)
Auxiliar de tránsito (2) Ayudantes (20) Oficiales (5)
Personal interventoria: director interventor residente
Interventoria, profesional ambiental, profesional social
profesional SST. Actividades realizadas.


- Fundación de Concreto hidráulico MP. 38 MPA para losas
- Encofrados para Concretos y bordillos
- En cofrado para concretos y bordillos Maderados y
Equipos: Camión retro cargador, minicargador (2)
Concretadora, Cortadora de Concreto bomba hidráulica
Planta eléctrica, rana, trozadora de Concreto, nivel
de presión herramientas menores observaciones.


R. Contrata

Marcel Alvarez.
R. Interventoria

7 de septiembre de 2025.

- No se labora por día de descanso


R. Contrata

Marcel Alvarez.
R. Interventoria

Lunes 8 de septiembre de 2025.

Clima: Soleado.

Horario laboral: 7:30 am - 4:30 pm

Personal de obra: Director de obra, residente de obra,
profesional ambiental, profesional social, SST, maestro,
Comisión topográfica, Operario Palanillo, Operario Camión,
Operario minicargador (2), auxiliar de tránsito,
ayudantes 17, 5 oficiales.

Personal de Interventoria: Director de obra, residente de
obra profesional SST, profesional social.

Actividades realizadas: Fundación de concreto hidráulico
en losas Absc 190 custodia izturado.

- Fundación de concretos de acceso de viviendas
ABSC 0 + 600

- corte y flejado de acero para cunetas y bordillos.
- Encofrado de placas de concreto.
- Pilatización de juntas.
- Maquinaria y equipos: Camión, Retroexcavadora Pasante, 2 minicargador, planta eléctrica, cortadora, nivel de precisión, concretadora, herramienta menor.

~~Edmundo M. M. M.~~
R. Contratista

Marcel Alvarez
R. Interventor

Martes 9 de septiembre 2025

Clima = Soleado.

Horario Laboral = 7:30 Am - 5:30 Pm.

Personal de obra = Director de obra, residente de obra
Personal ambiental, Profesional Social, sst, maestro, comisión
topográfica, Operario Pasante, Camión, Ayudantes 15, oficial 5.

Personal de interventoría = Director de interventoría, residente sst,
Profesional Social.

Actividades Realizadas

Se realizan corte y flejado de acero para cunetas y
Bordillos.

Encofrado para cunetas y bordillos

Maquinaria y Equipos en obra = Herramienta menor,
Camión, Concretadora, nivel de precisión, planta eléctrica

~~Edmundo M. M. M.~~
R. Contratista

Marcel Alvarez
R. interventor

Miércoles 10 de septiembre 2025

Clima =

Horario Laboral = 7:30 Am - 4:30 Pm

Personal de obra = Director de obra, Residente de obra

Personal ambiental, Profesional Social sst, maestro, comisión
topográfica, Operario minicargador, ayudante 12, oficial 3

Personal interventoría = Director de interventoría, Residente de
interventoría, sst interventoría, Profesional Social.

Actividades Realizadas

fundición de concreto hidráulico para cunetas y
bordillos

Corte y flejado de acero para cunetas y bordillos

- Armado de acero para las cunetas y los bordillos
Maquinaria y Equipos en obra = Herramienta menor,
Concretadora, Planta eléctrica.

~~Elaine Matamoros~~
R. Contratista

Marcos Alvarez
R. Interventor

Jueves 11 de Septiembre 2025.

Clima =

- Horario Laboral = 4:30 AM - 4:30 PM.

Personal en obra = Director de obra, residente de obra,
SST, maestro, operador minicargador, 10 Ayudantes, 3 oficiales.

Personal de interventoría = Director de interventoría, residente de
interventoría, SST interventoría, Profesional social.

- Actividades Realizadas.

- Encotrado para bordillos y cunetas

- Corte y flejado de acero para cunetas y bordillos
se realiza limpieza en la obra.

Maquinaria y Equipos en obra = Herramienta menor,
Minicargador, Planta eléctrica.

~~Elaine Matamoros~~
R. Contratista

Marcos Alvarez
R. Interventor

Viernes 12 de Septiembre 2025

Clima =

- Horario Laboral = 4:30 AM - 4:30 PM.

Personal en obra = Director de obra, residente de obra,
SST, maestro, operador minicargador, 10 Ayudantes, 3 oficiales.

Personal de interventoría = Director de interventoría
residente interventoría, SST interventoría, Profesional social.

- Actividades Realizadas.

- fundición de cunetas en concreto hidráulico.

- Encofrado de cunetas.

- dilatación de juntas.

- flejado y corte de Acero para cunetas y bordillos.

Maquinaria y equipo: Camión, xlv Pajaro,
Minicargador, Concretadora, Contadora de Concreto.

bombo hidraulico, Planta electrica, Rama, Vibro de
Concreto, nivel de presion, Herramientas Menores.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

Maicol Alvarez
R. Interventor

13 Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 Am - 12:00 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional
ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2),
Comision topografica, Operario Pajaita, Operario Cairmix,
Operario Minicargador (2), auxiliar de Transito (2), Ayudante (20),
Oficiales (5), profesional interventor, Residente interventor,
profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas:

- Instalación de Acero para cunetas y bordillos
- Encofrado de cunetas
- fundición de cunetas en concreto.

Maquinaria y equipos: Cairmix, retro pajaita, Minicargador (2),
Concretadora, Cortadora de concreto, bombo hidraulico, Planta
electrica, rama, Tritadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de
presion, herramientas Menores.

Observaciones:

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

Maicol Alvarez
R. Interventor

14 Septiembre del 2025.

No se laboro por ser día de descanso.

~~Elly Maldonado~~
R. Contratista

Maicol Alvarez
R. Interventor

de concreto, nivel de precisión, herramientas Menors.

Observaciones:

~~Elly Maldonado~~
R. Contralista

Marcel Alvarez
R. interventor.

Miércoles 17 Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2),

Comisión topográfica, Operario Pajalá, Operario Cairmix, Operario Minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (2), obreros (5)

profesional interventor; profesional ambiental, profesional Social profesional SST. Actividades Realizadas:

- excavación para cunetas y bordillos.
- formateo de cunetas y bordillos.
- instalación de Acero para cunetas y bordillos Absc
- 570 Costado requiendo.

Maquinaria y Equipos: Cairmix, topógrafo, Minicargador (2)

Concretadora, Cortadora de concreto, bomba hidráulica, planta eléctrica, ranal, Trocadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menors.

Observaciones: Se presentó precipitación en las horas de la noche.

~~Elly Maldonado~~
R. Contralista

Marcel Alvarez
R. interventor.

Jueves 18 Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión

topográfica, Operario Cairmix, Operario Minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (2), obreros (5), profesional interventor,

profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas:

- excavación para cunetas y bordillos.
- formateo de cunetas y bordillos.

- Instalación de acero para cunetas y bordillos Absc 540 del costado derecho e izquierdo.
- Maquinaria y Equipo: Carmix, retropalaneta, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomo hidráulico, planta eléctrica, rana, Tritadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones:

~~Elaborado por~~
R. Contraloría

Maicol Alvarez
R. Interventor.

Viernes 19 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, maestro de obra (2), Comisión Topográfica, Operario Palaneta, Operario Carmix, Operario minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudantes (20), Oficiales (5), Profesional interventoria; profesional Social, Profesional ambiental, profesional SST.

Actividades realizadas:

- Excavaciones para cunetas y bordillos.
- Cortado de cunetas y bordillos
- Instalación de acero para cunetas y bordillos Abs 500 Costado derecho e izquierdo.
- Cuna de acceso Absc 1810 Costado derecho.

Maquinaria y Equipo: Carmix, Retropalaneta, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomo hidráulico, planta eléctrica, rana, tritadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores.

Observaciones:

~~Elaborado por~~
R. Contraloría

Maicol Alvarez
R. Interventoria.

Sábado 20 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 12:00 pm

profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión Topográfica, Operario palaneta, Operario Carmix, Operario Minicargador

auxiliar de tránsito (2), ayudante (20), oficiales (5)

Profesional de intervención: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas:

- Fundición de Concretas Absc 560 En concreto en el Costado izquierdo.

- Fundición de Concreto en concreto en la Absc 600 en el Costado derecho e izquierdo.

Maquinaria y Equipos: Camión, Retropalaneta, Minicargador (2), Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba Hidráulica, Planta eléctrica, Rana, Tritadora de Concreto, Nivel de precisión, herramientas Menores.

Observaciones:

~~El M. Contralista~~
R. Contralista

Marcos Alvarez
R. Interventor.

Domingo 21 de Septiembre de 2025

No se elabora por ser día de descanso.

~~El M. Contralista~~
R. Contralista

Marcos Alvarez
R. Interventor.

Lunes 22 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm.

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión topográfica, Operario Palaneta, Operario Camión, Operario Minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (20), Oficiales (5)

profesional interventor: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas:

- Desencofrado de Concretas.

- Fundición de Concretas en Concreto en la Absc 500 lado izquierdo

Maquinaria y equipos: Camión, Retropalaneta, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, Vibro de Concreto, bomba Hidráulica, Planta eléctrica, Rana, Tritadora de Concreto, Nivel de precisión, Herramientas Menor.

Observaciones:

~~El M. Contralista~~
R. Contralista

Marcos Alvarez
R. Interventor.

Marzo 23 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:00 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión topografía, Operario de la pizarra, Operario Camix, Operario Minicargador (2), auxiliar de Tránsito (2) Ayudante (20), Oficial (5).
Profesional interventoría: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Encofrado de Concretas.
- Instalación de Acero para Concretas y bordillos.

Maquinarias y Equipos: Camix, Retrocargador, Minicargador (2) Concretadora, Coladora de concreto, bomo hidráulico, planta eléctrica, Rana, mezcladora de concreto, Vibro de Concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. OBSERVACIONES.

~~Eladio Maldonado~~
R. Contratista

Mario Alvarez
R. interventoría.

Miércoles 24 Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:00 pm.

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, Profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión topografía, Operario pizarra, Operario Camix, Operario Minicargador (2), auxiliar de Tránsito (2), ayudante (20), Oficial (5).
Profesional interventoría: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Encofrado para Concretas.
- Instalación de Acero para Concretas.
- fundición de Concretas en concreto.

Maquinaria y Equipos: Camix, Retrocargador, Minicargador (2), Concretadora Coladora de Concreto, Vibro de Concreto, bomo Hidráulico, planta eléctrica, Rana, Mezcladora de concreto, nivel de precisión, Herramienta Menores.

~~Eladio Maldonado~~
R. Contratista

Mario Alvarez
R. interventoría.

Jueves 25 Septiembre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión topográfica, Operario Pajalista, Operario Camix, Operario Mini cargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (20), Oficial (5)
Profesional interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Instalación de Alero para Cunetas.
- Encofrado de Cunetas.
- Fundición de Cunetas en alero.

Maquinaria y equipos: Camix, Retropajalista, Mini cargador (2), Concretadora, Cortadora de concreto, bomo hidráulico, planta eléctrica, Rana, trozadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores Observaciones.

~~Elaborado por~~
~~R. Contrata~~

Marta Alvarez
R. Interventoria.

Viernes 26 Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:00 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión topográfica, Operario pajalista, Operario Camix, Operario Mini cargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante (20) Oficial (5)
Profesional interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.

- Fundición de Cunetas en Concreto.

Maquinaria y equipos: Camix, Retropajalista, Mini cargador (2), Concretadora, Cortadora de concreto, bomo hidráulico, planta eléctrica, Rana, trozadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión. Herramientas Menores. Observaciones.

~~Elaborado por~~
~~R. Contrata~~

Marta Alvarez
R. Interventoria.

Sábado 27 de Septiembre del 2025.
Clima: Soleado.

Cima : Soleado.

Horario: 7:30 am - 12:00 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de Obra (2)
Comisión topográfica, profesional Social, operario puñales,
Operario Camión, Operario Minicargador (2), auxiliar de Tránsito (2)
ayudante (2), Oficial (5) profesional de intervención:
profesional ambiental, profesional Social, profesional SST
Actividades Realizadas.

- Encofrado de Concretos.
- Instalación de acero en concretos
- fundición de concretos en acero
- Desencofrado de Concretos.

Maquinarias y Equipos: Camión, Retroexcavadora, Minicargadora, Concretadora, Cortadora de Concreto, Bomba Hidráulica, Planta eléctrica, Pánel, Tritadora de concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores, Observaciones.

~~Self management~~
by Control

Miércoles 4 de marzo
Reintervención.

Domingo 28 de Septiembre de 2025.

no se Labor por ser dia de descanso.

Elly Mathew
R. Convent School

Maiged. April 22
R. interven. bid.

Lunes 29 de Septiembre de 2025.

Clima : Soliado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en Obra: director de obra, Residente de obra,
profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de
obra (2), Comisión topográfica, Operario Pajarito, Operario Carmix
Operario Minicargador (2), auxiliar de tránsito (2), ayudante
(20), Oficial (15) profesional interviniente: profesional
ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Fundación de Anetas en concreto.

- Desencofrado de Concretos.

Maquinaria y equipos: Camión, Retroexcavadora, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba Hidráulica, planta eléctrica, Rana, trocadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. Interventor.

Martes 30 de Septiembre del 2025.

Clima: Soleado.

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (2), Comisión, topografía, Operario palanista, Operario Camión, Operario de Minicargador (2), ayudante (20), Auxiliares de tránsito (2), Oficial (5) Profesional Interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST.

Actividades Realizadas.

- Evaluaciones para Concretos y bordillos.
- Encofrado para Concretos
- Instalación de acero en concretos y bordillos

Maquinaria y equipos: Camión, Retroexcavadora, Minicargador (2) Concretadora, Cortadora de Concreto, bomba Hidráulica, planta eléctrica, Rana, trocadora de Concreto, Vibro de concreto, nivel de precisión, herramientas Menores. Observaciones.

~~Elaborado por~~
R. Contreras

Marcel Alvarez
R. Interventoria.

Miércoles 01 de Octubre del 2025.

Clima: Soleado

Horario: 7:30 am - 4:30 pm

Profesional en obra: director de obra, Residente de obra, profesional ambiental, profesional Social, SST, Maestro de obra (1), Comisión topografía, Operario de minicargador, ayudante (15), Auxiliares de tránsito, Oficial (3) Profesional Interventoria: profesional ambiental, profesional Social, profesional SST

Actividades Realizadas.