

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CONSTANCIA No. 190-

Medellín,

Código del Recurso: 200102

La presente constancia deja sin efecto la radicada con No. 190-CON2512-5390 del 23 de diciembre de 2025, por contener un error en el valor de la facturación.

La Empresa radicó una certificación de Paz y Salvo por pago de aportes al sistema de Seguridad Social, fondos de pensiones, A.R.L. parafiscales, salarios y prestaciones sociales, fechada el 15 de diciembre y que fue radicado con No. 180-COE2512-46660 del 19 de diciembre de 2025 y planillas con Nos. 81843073, 80827939 y 82189789. Fue requerido para que hiciera entrega de las planillas correspondientes al mes anterior, pues no hubo facturación en ese periodo. Se ha requerido que haga entrega de las planillas del mes anterior, como complemento de la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del contrato.

Adicionalmente presentó el Informe de SST con radicado No. 180-COE2512-46552, el cual fue objetado por la supervisión, por estar incompleto. Deberá entregar el informe completo de todas las actividades ejecutadas dentro del plazo de ejecución del contrato.

Por otro lado, hizo entrega de la factura No. FACR-0030 por valor de \$40.866.061, con el cobro de los trabajos de mantenimiento y adecuaciones, según las cantidades finales conciliadas con la supervisión. Sin embargo, luego de una corrección se detectó un error por una cantidad que ya había sido cancelada en el ítem 7.12, quedando dicha cantidad actualizada en valor negativo. Por ello se remitió una nota crédito con No. NCPV9 y la nueva factura con número No. FACR-0032 por valor de \$ 40,048,067, ambas con fecha del 23 de diciembre de 2025, acompañada por el acta de obra No. 6 y soportada con las Memorias de cantidades de cada actividad. Todos estos documentos en proceso de revisión para su radicación, que serán objeto de verificación detallada por parte de la supervisión, para la confirmación y cierre final de cantidades definitivas, para la liquidación del contrato. También hace entrega de la certificación de territorialidad correspondiente.

La ejecución que corresponde a este pago está relacionada en el informe de Supervisión No. 6, con radicado No. 190-IT2512-13328 del 23 de diciembre de 2025.

La disponibilidad financiera del contrato para el presente pago corresponde a los valores y rubros relacionados en el aplicativo.


LEÓN DARIO ARIAS CUBEROS
Supervisor o Interventor

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CONSTANCIA No. 190-

Medellín,

Elaboró: Icubero *AL*

PROYECTOS Y VIAS S J S.A.S

NIT: 901557510-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 78 A 69 30 BL 10 AP 501, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3113496865
Email. PROYECTOSYVIASSYJ@HOTMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764086284481 válida desde 2024-12-28 hasta 2026-12-28 rango desde FACR22 hasta FACR100.

Nombre o Razón

Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

CORANTIOQUIA

811000231

Cra. 65 #44A-32, Medellín, Antioquia, Colombia

facturacionelectronica@corantioquia.gov.co

Forma de Pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Débito Ahorro

24/12/2025

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FACR32

COP Colombia, Pesos

13:28:42-05:00

23/12/2025 13:28:43

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

23

12

2025

DIA

MES

AÑO

24

12

2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	14	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL ACTA DE OBRA No 6 - FINAL. CONTRATO 190-CNT-2412-204.Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia.	94	1,00	\$33.653.838,00	IVA	19%	\$6,394,229.22	0,00	\$33.653.838,00

Notas:	Subtotal:	\$33.653.838,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$6.394.229,22
	Total:	\$40.048.067,22

SON: (cuarenta millones cuarenta y ocho mil sesenta y siete pesos veintidos centavos)

CUFE: f1169b1113c4383b2a52944e702cb576419c6fbf52ec226e011d134e746259b73fd5135e21912c06c64e1d1e5217333

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$33.653.838,00	19,00%	\$6.394.229,22


CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
PROYECTOS Y VIAS SYJ S.A.S
Fecha: 23-dic-2025 05:34 PM Pág: 1
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2412-204/PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/190-SA2411-18
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño



Firma Digital: JPF64Ecojeii7IZR0K00+unRv1UR2XxViiCaCHqllb2TG/LM8RZ5lxzljUcAFgi+ jSV/IN5OwufKn68JrjXyNwZ71FSOd5kSR7dBhjV2OQ/ERsinno8dAPB+tlW3Pakm3 xx9QF8R41L+SrG/Ktc19o9k9INqK3fIQQ9JcxaoA7u/fdi4hDTawD0SSvgD9QCs V4m+PgD/1VvdYSiAqHk79njDiLbSmBcTYSzyYDCXB2DHNqm9LHicLwr6qZ4qdk/9 yMVocZp+LMylfp9GxyQqQ5A1eOytAh985WPVWnyb8BmH4RXLEB0PhHQZhOwsKWdu 6Jwcn0oLjOxHLGgFooLs FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



<div></div>		CONTRATO N° :	190-CNT-2412-204					ACTA DE OBRA FINAL No 6			
		Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia									
											FECHA: OCTUBRE 15 DE 2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTA No6 PARCIAL		OBRA EJECUTADA		
						ACTA ACTUAL		ACUMULADA		
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Cant. Ejec
1.9	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclopeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	0.00	\$ 408,417.00	\$ -	0.16	\$ 65,347	1.82	\$ 743,319	0.22%
2.00	EXCAVACIONES Y LLENOS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	0.00	\$ 127,085.00	\$ -	14.95	\$ 1,899,921	85.63	\$ 10,882,289	3.15%
2.5	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio va compactado.	m3	0.00	\$ 54,576.00	\$ -	27.50	\$ 1,500,840	36.33	\$ 1,982,746	0.57%
3.0	SUBESTRUCTURA		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
4.0	CONSTRUCCIONES LIVIANAS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
5.0	MAMPOSTERIA		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
5.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m2	100.00	\$ 57,838.00	\$ 5,783,800	5.00	\$ 289,190	11.98	\$ 693,177	0.20%
6.0	ESTRUCTURAS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
6.1	Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una altura de 3.0 m, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19mm o su equivalente para acabado a la vista de cielos y bordes de losa, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (La súper T se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa) biseles para cortagotera o donde se requieran, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo de pagaran anclajes.	m2	0.00	\$ 292,067.00	\$ -	2.70	\$ 788,581	7.70	\$ 2,248,916	0.65%
7.00	CUBIERTAS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
7.7	Reparación de techos incluye retiro y reinstalacion de teja, con mortero para fijacion de tejas, asi como una capa de manto tipo permofit o similar con traslao de 20 cm y reemplazo de teja donde sea necesario en un porcentaje de 15 a 20 %. Incluye aseo de manto o tabilla existente y botada de escombros resultantes.	m2	0.00	\$ 156,425.00	\$ -	13.00	\$ 2,033,525	92.59	\$ 14,483,391	4.20%


7.11	Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	m	0.00	\$ 154,902.00	\$ -	6.40	\$ 991,373	38.40	\$ 5,948,237	1.72%
7.12	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC- VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	100.00	\$ 52,075.00	\$ 5,207,500	-8.90	\$ (463,468)	101.82	\$ 5,302,277	1.54%
8.0	PISOS Y ENCHAPES		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
9.5	Salida hidraulica de 1/2", incluye hasta 2 metros de tubería y los accesorios necesarios para su correcta instalación	un	0.00	\$ 77,967.00	\$ -	5.00	\$ 389,835	16.00	\$ 1,247,472	0.36%
9.6	Salida hidraulica de 3/4", incluye hasta 2 metros de tubería y los accesorios necesarios para su correcta instalación	un	0.00	\$ 87,260.00	\$ -	2.00	\$ 174,520	2.00	\$ 174,520	0.05%
9.10	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc-s 4"(aguas negras). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	150.00	\$ 67,532.00	\$ 10,129,800	7.60	\$ 513,243	59.50	\$ 4,018,154	1.16%
9.11	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc-s 6"(aguas negras). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	0.00	\$ 119,393.00	\$ -	-12.00	\$ (1,432,716)	19.86	\$ 2,371,145	0.69%
9.12	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc-p 1/2" (a.fria). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	137.11	\$ 21,316.00	\$ 2,922,637	14.00	\$ 298,424	58.81	\$ 1,253,594	0.36%
9.26	Suministro, transporte e instalación de lavaplatos en acero inox de 2.00x0.80. Cal 24 Incluye todos los accesorios necesario para su correcto funcionamiento	un	1.00	\$ 1,313,125.00	\$ 1,313,125	1.00	\$ 1,313,125	1.00	\$ 1,313,125	0.38%
10.00	CARPINTERÍA DE MADERA		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
10.6	Mantenimiento de cerradura para puertas de madera. Incluye desmonte, lubricación e instalación de cerradura existente, o suministro transporte e instalación de cerradura con chapa de madera o similar a la existente, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. La disposición final de cerradura retirada.	ud	0.00	\$ 114,326.00	\$ -	2.00	\$ 228,652	5.00	\$ 571,630	0.17%
11.00	CARPINTERÍA METÁLICA		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
11.6	Suministro, transporte e instalación de malla de nylon ojo 4x4 rombo, para cerramiento antiaves en oficinas y demas espacios de las instalaciones de la corporación. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	0.00	\$ 77,278.00	\$ -	70.00	\$ 5,409,460	149.92	\$ 11,585,518	3.36%
12.00	PINTURAS	ud	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
12.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	0.00	\$ 29,667.00	\$ -	32.00	\$ 949,344	207.19	\$ 6,146,735	1.78%
13.00	MANTENIMIENTO PUERTAS FACHADAS		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
14.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y encoferes, protección de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterías, etc. Incluye materiales y equipos básicos para su ejecución.	hora	0.00	\$ 45,582.00	\$ -	40.00	\$ 1,823,280	105.00	\$ 4,786,110	1.39%
14.5	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., con una sección de 1.0x 1.0 m. Incluye Geotextil NT1600 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	ml	25.00	\$ 307,844.00	\$ 7,696,100	10.90	\$ 3,355,500	51.60	\$ 15,884,750	4.60%
14.6	Tala de arboles con altura de 10 - 15 m. Incluye botada de material sobrante. No incluye retiro de raíz. Se talara 20 cm por debajo del nivel de piso.	Ud	5.00	\$ 1,483,358.00	\$ 7,416,790	6.00	\$ 8,900,148	6.00	\$ 8,900,148	2.58%
	OBRAS EXTRAS DEL CONTRATO				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
	OBRAS EXTRAS SEDE PRINCIPAL MEDELLIN				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
ANP-11	REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA CON VÁLVULA RED WHITE 2"	UN		\$ 814,026.00	\$ -	1.00	\$ 814,026	2.00	\$ 1,628,052	0.47%
	OBRAS EXTRAS SANTA ELENA				\$ -		\$ -	0.00	\$ -	0.00%
ANP-21	RETIRO DE POZUELO EXISTENTE, NO INCLUYEBOTADA	UN		\$ 53,656.00	\$ -	1.00	\$ 53,656	1.00	\$ 53,656	0.02%
	OBRAS EXTRAS SEDE ANDES				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
ANP-28	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO	ML		\$ 29,388.00	\$ -	10.00	\$ 293,880	18.40	\$ 540,739	0.16%
ANP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2,5 MM	M2		\$ 173,623.00	\$ -	0.49	\$ 85,075	19.11	\$ 3,317,936	0.96%
	OBRAS EXTRAS SEDE SANTA FE				\$ -					
ANP-24	DIAGNÓSTICO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE. INCLUYE REVISION DE ABASTECIMIENTO DEL TANQUE Y RED HIDRAULICA Y RECOMENDACIONES	UN		\$ 470,521.00	\$ -	1.00	\$ 470,521	1.00	\$ 470,521	0.14%
ANP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON ENCONCRETO 10X10 CM CON ELEMENTOS DEREFUERZO Y FIJACIÓN AL PISO EXISTENTE	ML		\$ 114,474.00	\$ -	1.00	\$ 114,474	1.00	\$ 114,474	0.03%
	OBRAS EXTRAS SEDE VEGACHI				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
	OBRAS EXTRAS SEDE CAUCASIA				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
	OBRAS EXTRAS SEDE BAGRE				\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00%
ANP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 VALVULAS RED WHITE DE 1", 5 UNIONES UNIVERSALES GALVANIZADOS DE 1", 3 CHEQUES DE 1", 3 VALVULAS DE 1/2"	UN		\$ 2,794,082.00	\$ -	1.00	\$ 2,794,082	2.00	\$ 5,588,164	1.62%
	OBRAS EXTRAS SEDE JERICO				\$ -				\$ -	0.00%
<div>SUPERVISOR: LEON ARIAS</div> <div>Atentamente,</div> <div>  FRANCISCO ANTONIO DEL MARÍN representante legal PROYECTOS Y VIAS. </div> <div>FIRMA LEON ARIAS:</div>										

MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Medellín sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

	CONTRATO N° :	190-ACT-250 2-685	CONTRATISTA:	PROYECTOS Y VIAS SYJ		
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia		NIT:	901.557.510-4		
			REPRESENTANTE	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN		
			SUPERVISOR	LEON ARIAS		
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTA 04		
				PRESENTE ACTA		
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
11,6	Suministro, transporte e instalación de malla de nylon ojo 4x4 rombo, para cerramiento antiaves en oficinas y demas espacios de las instalaciones de la corporación. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	0,00	\$ 77.278,00	70,00	\$ 5.409.460,00
ANP-11	REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA CON VÁLVULA RED WHITE 2"	UN		\$ 814.026,00	1,00	\$ 814.026,00
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 6.223.486
IVA (19%)						\$ 1.182.462
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 7.405.948

Atentamente,



RANCISCO ANTONIO GIL MARIN Repres
legal PROYECTOS Y VÍAS.

MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Santa Elena – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura 32.



<div> <div>CONTRATO N° :</div> <div>190-ACT-250 2-685</div> </div> <div> <div>Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia</div> </div>	CONTRATISTA:	PROYECTOS Y VIAS SYJ
	NIT:	901.557.510-4
	REPRESNTANTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
	SUPERVISOR	LEON ARIAS

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA 04	
					PRESENTE ACTA	
Ite m	Actividad	Und	Cant idad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
9,26	Suministro, transporte e instalación de lavaplatos en acero inox de 2.00x0.60. Cal 24 Incluye todos los accesorios necesario para su correcto funcionamiento	un	1,00	\$ 1.313.125,00	1,00	\$ 1.313.125,00
10,6	Mantenimiento de cerradura para puertas de madera. Incluye desmonte, lubricación e instalación de cerradura existente, o suministro transporte e instalación de cerradura con chapa de madera o similar a la existente, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. La disposición final de cerradura reñrada.	ud	0,00	\$ 114.326,00	2,00	\$ 228.652,00
14,6	Tala de arboles con altura de 10 - 15 m. Incluye botada de material sobrante. No incluye retiro de raíz. Se talara 20 cm por debajo del nivel de piso.	Ud	5,00	\$ 1.483.358,00	6,00	\$ 8.900.148,00
ANP-21	RETIRO DE POZUELO EXISTENTE, NO INCLUYEBOTADA	UND		\$ 53.656,00	1,00	\$ 53656,0.00
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 10.495.581
IVA (19%)						\$ 1.994.160
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 12.489.741

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN Representante legal
PROYECTOS Y VIAS.

MEDELLÍN, DIDIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporacion Autonoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Andes – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

	CONTRATO N° :	190-ACT-250 2-685	CONTRATISTA:	PROYECTOS Y VIAS SYJ		
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia	NIT:	901.557.510-4			
		REPRESENTANTE	FRANCISCO ANTONO GIL MARIN			
		SUPERVISOR	LEON ARIAS			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTA 04		
				PRESENTE ACTA		
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, protección de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterías, etc. Incluye materiales y equipos básicos para su ejecución.	hora	0,00	\$ 45.582,00	9,00	\$ 410.238,00
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 410.238
IVA (19%)						\$ 77.945
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 488.183

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN Representante legal
PROYECTOS Y VIAS.



MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporacion Autonoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Hispania – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

		Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia			NIT:	901.557.510-4
					REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
					SUPERVISOR	LEON ARIAS
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA 04	
					PRESENTE ACTA	
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
2.5	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su constitución es de LUSCA MACIZA en concreto de 21 MPa, con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una altura de 1.0 m, formleta de primera calidad en súper T, de 10mm o su equivalente para acabado a la vista de cielos y bordes de losa, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (La súper T se coloca sobre el tendido de laleras de la obra falsa) boletes para cortagigera o donde se requieran, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarré de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo se pagaran anclajes.	m3	0,00	\$ 54.576,00	2,70	\$ 147.355,20
6.1	Suministro, transporte y colocación de canoa en 1" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m, con tapa huala. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	m2	0,00	\$ 292.067,00	2,70	\$ 788.580,90
7.11	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias o ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	0,00	\$ 154.902,00	4,90	\$ 759.019,80
7.12	Salida hidráulica de 1/2", incluye hasta 2 metros de tubería y los accesorios necesarios para su correcta instalación	m	100,00	\$ 52.075,00	-8,90	\$ -463.468
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resacas varicos de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y encoeres, protección de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterías, etc. Incluye materiales y equipos básicos para su ejecución.	un	0,00	\$ 71.587,00	2,00	\$ 155.934,00
ANP-28	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO	hora	0,00	\$ 45.582,00	1,00	\$ 45.582,00
ANP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2,5 MM	un	0,00	\$ 29.388,00	10,00	\$ 293.880,00
		M2		\$ 173.623,00	0,49	\$ 85.075,27
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 1.811.960
IVA (19%)						\$ 344.272
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 2.156.232

Atentamente,

FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN Representante legal
PROYECTOS Y VIAS.

MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Jerico – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura 32.

	CONTRATO N° :	190-ACT-250 2-685	CONTRATIST A:	PROYECTOS Y VIAS SYJ
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia		NIT:	901.557.510-4
			REPRESENTA NTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONO GIL MARIN
			SUPERVISOR	LEON ARIAS

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTA 04	
						PRESENTE ACTA	
Ite m	Actividad	Und	Cant idad	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
7,11	Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	m	0,00	\$ 154.902,00	1,50	\$ 232.353,00	
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 232.353	
IVA (19%)						\$ 44.147	
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 276.500	

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN Representante legal
PROYECTOS Y VIAS.



MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de Santa Fe de Antioquia – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

		CONTRATO N° :	190-ACT-2502-685	CONTRATISTA:	PROYECTOS Y VÍAS SYJ	
		Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia		NIT:	901.557.510-4	
				REPRESNTANTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONO GIL MARIN	
				SUPERVISOR	LEON ARIAS	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						
				ACTA 04		
				PRESENTE ACTA		
lte m	Actividad	Und	Cant idad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
5.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, fileres y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	100,00	\$ 57.838,00	5,00	\$ 289.190,00
7.7	Reparación de techos incluye retiro y reinstalación de teja, con mortero para fijación de tejas, así como una capa de manto tipo permofit o similar con traslape de 20 cm y reemplazo de teja donde sea necesario en un porcentaje de 15 a 20 %. Incluye asseo de manto o tabilla existente y botada de escombros resultantes.	m2	0,00	\$ 156.425,00	13,00	\$ 2.033.525,00
9.5	Salida hidraulica de 1/2", incluye hasta 2 metros de tubería y los accesorios necesarios para su correcta instalación	un	0,00	\$ 77.967,00	3,00	\$ 233.901,00
9.6	Salida hidraulica de 3/4", incluye hasta 2 metros de tubería y los accesorios necesarios para su correcta instalación	un	0,00	\$ 87.260,00	2,00	\$ 174.520,00
9.12	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc p 1/2" (a.fria). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	137,11	\$ 21.316,00	14,00	\$ 298.424,00
12.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	0,00	\$ 29.667,00	32,00	\$ 949.344,00
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y encofrados, protección de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterías, etc. Incluye materiales y equipos básicos para su ejecución.	hora	0,00	\$ 45.582,00	20,00	\$ 911.640,00
ANP-24	DIAGNÓSTICO DE TANQUE DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE REVISIÓN DE ABASTECIMIENTO DEL TANQUE Y RED HIDRAULICA Y RECOMENDACIONES	UN		\$ 470.521,00	1,00	\$ 470521,00
ANP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDÓN ENCONCRETO 10X10 CM CON ELEMENTOS DEREFUERZO Y FIJACIÓN AL PISO EXISTENTE	ml		\$ 114.474,00	1,00	\$ 114474,00
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 5.475.539
IVA (19%)						\$ 1.040.352
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 6.515.891

Atentamente,

FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
Representante legal PROYECTOS Y VÍAS.

MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de San Jeronimo Antioquia – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

		CONTRATO N° :	190-ACT-2502-685	CONTRATIST A:	PROYECTOS Y VIAS SYJ	
		Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia		NIT:	901.557.510-4	
				REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONO GIL MARIN	
				SUPERVISOR	LEON ARIAS	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA 04	
					PRESENTE ACTA	
Ite m	Actividad	Und	Canti dad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
1.9	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revocos y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	0,00	\$ 408.417,00	0,16	\$ 65.346,72
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	0,00	\$ 127.083,00	14,95	\$ 1.899.920,75
2.5	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	0,00	\$ 54.576,00	24,80	\$ 1.353.484,80
9.10	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc-s 4"(aguas negras). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	150,00	\$ 67.532,00	7,60	\$ 513.243
9.11	Suministro, transporte e instal Tub. Pvc-s 6"(aguas negras). Incluye soldadura, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación	m	0,00	\$ 119.393,00	-12,00	-\$ 1.432.716,00
14.5	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., con una sección de 1,0x 1,0 m. Incluye Geotextil NT1600 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	25,00	\$ 307.844,00	10,90	\$ 3.355.499,60
VALOR TOTAL ANTES DE IVA						\$ 5.754.779
IVA (19%)						\$ 1.093.408
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA						\$ 6.848.187

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
Representante legal PROYECTOS Y VIAS.

MEDELLÍN, DICIEMBRE 15 DE 2025.

Las obras correspondientes al contrato 190 – CNT2412 - 204, con objeto “mantenimiento preventivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – CORANTIOQUIA” Ejecutadas en el municipio de El Bagre Antioquia – sede territorial, son las siguientes y hacen parte de la factura FACR32.

	CONTRATO N° :	190-ACT-250 2-685	CONTRATISTA:	PROYECTOS Y VIAS SYJ
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia		NIT:	901.557.510-4
			REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
			SUPERVISOR	LEON ARIAS

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA 04	
					PRESENTE ACTA	
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor
14,1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, protección de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterías, etc. Incluye materiales y equipos básicos para su ejecución.	hora	0,00	\$ 45.382,00	10,00	\$ 455.820,00
ANP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 VALVULAS RED WHITE DE 1", 5 UNIONES UNIVERSALES GALVANIZADOS DE 1", 3 CHEQUES DE 1", 3 VALVULAS DE 1/2"	UN		\$ 2.794.082,00	1,00	\$ 2794082,0.00
VALOR TOTAL ANTES DE IVA					\$	3.249.902
IVA (19%)					\$	617.481
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA					\$	3.867.383

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
Representante legal PROYECTOS Y VÍAS.

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS)**

Medellín, 15 DE DICIEMBRE 2025

Señores
CORANTIOQUIA

Medellín

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO GIL MARÍN
RL PROYECTOS Y VIAS S&J

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S
Fecha: 19-dic-2025 11:55 AM Pág: 1
Anexos: 5 PAGINAS
Archivar en: 190-CNT2412-204/PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/190-SA2411-18
Radicado por: Santiago Sanchez Alvarez


180-COE2512-46660
Favor citar este número al responder