



ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 2 CONTRATO IP-040-2025


Asunto: Informe de ejecución del Contrato IP-040-2025, Suscrito con LEGLO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S.

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	IP-040-2025
Dependencia Responsable	DANIEL VELEZ ARISTIZABAL – Secretario de Planeación
Nombre e identificación del Contratista:	LEGLO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S Identificada con Nit. Nro. 901.606.559-5
Objeto:	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LOS SECTORES LUMADE KURUBITAL Y LA SIRIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL RESGUARDO INDIGENA SURATENA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
Valor	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$33.874.050)
CDP	499 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025
RP	993 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA POR UN (01) MES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha inicio	11 de DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación final	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO	\$26.026.450
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$7.847.600

Como supervisor del contrato, certifico que el contratista ha venido cumplimiento las obligaciones contraídas, se firma en Marsella el día 27 de diciembre de 2025.

Cordialmente,


DANIEL VELEZ ARISTIZABAL
Supervisor