
	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

Tema, reunión o actividad:	Reunión de seguimiento presentación proyectos de los cuatro puentes, construcción puente peatonal la delfina y avances del proceso de construcción del puente peatonal San Martín en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los voceros de la mesa interétnica de las comunidades ubicadas en la cuenca de los Ríos Dagua, Pepitas y sus microcuencas.				
Responsable u organizador: Ministerio del Interior		Dependencia: Viceministerio del Diálogo Social y Derechos Humanos			
Ciudad: Bogotá		Lugar: Microsoft Teams		<input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Virtual	
Tipo	<input type="checkbox"/> Comité <input type="checkbox"/> Junta <input checked="" type="checkbox"/> Reunión <input type="checkbox"/> Inducción <input type="checkbox"/> Reinducción <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Actividades de bienestar <input type="checkbox"/> Otro: ¿Cuál? _____		Fecha		Hora inicio 9:00 am Hora final 2:30 pm
			Día	Mes	
			3	12	2025

ASISTENTES			
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Representa a: (Dependencia y/o funcionario)
1	Nathalie Lever	Contratista	Viceministerio del Diálogo Social y Derechos Humanos Ministerio del Interior
2	Nayive García	Coordinadora	SACYR
3	Duvian Martínez	S. Infraestructura	
4	Pablo Castellanos	Coord. Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo del Valle
5	Alexandra Robledo Acosta	Apoyo G.R.D	Gestión del Riesgo del Valle
6	Jonathan S. B.	Apoyo G.R.D	Gestión del Riesgo del Valle
7	Carolina González	Control Turístico	
8	Margarita Vallecillo Angulo	Control Turístico	
9	Yalin X. Hernández	Rte. Transporte	
10	Jamileth Castillo A	Mesa Interétnica	
11	Reinaldo Ibito Pica	Delegado	
12	José Fe Prascos		
13	Vivian Steire Quiñones		
14	Ingrit Yulieth M.	SP Secretaria FSC	
15	Washintong Márquez	Guarda Bosque	
16	Byron Steven Cortes Olaja	Consultor	
17	Liliana Monsalve	Consultor	
18	Luz Gisela Angulo Q	Despacho Obra T	
19	Erney Santos Angelo	Guarda Bosques	
20	Brenda Joly Delgado		
21	Danessy Hernandez Riascos		
22	José M		
23	Iván Moreno		
24	Luis Fernando Riascos		
25	Magdalena		
26	José Luis Álzate	Prof Apoyo	
27	Marcela Zamudio	Coordinadora Profesional	Ministerio de Defensa
28	Nathalie Lever C.	Contratista	


 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	2 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

29	Yolima Plaza	Secretaria	
30	Lizeth Karine torres V.	F.S.C.	
31	María Isabel Riascos	FSC	
32	Chany Hernández		
33	Aracelly Ortiz		
34	Karen Ortiz Riascos		
35	Jhon W. Marques		
36	Kelly Martínez	Control Turístico	
37	Saroly Roscos Hernández	FSC	
38	Sandra Angulo		
39	Wendy Angulo Q		
40	Maribel Márquez Angulo		
41	Lina María Hernández		
42	Yuliana Hernández		
43	Vara Arena	WOP Pendiente SACYR	SACYR
44	María Paula Chicana	Sec. Infraestructura Valle	Sec. Infraestructura Valle
45	Víctor Ríos Bocanegra	Sec. Infraestructura Valle	Sec. Infraestructura Valle
46	Nayibi Cruz Ospina	Sec. Infraestructura Contratista Valle	Sec. Infraestructura Valle
47	Mauricio Quiñonez	Interlocutor	
48	Carlos A. Mumar R	Contratista	Min. Transporte
49	Diana P. Giado Ramírez	Defensoría	
50	Leidy Jhoana Angulo Quintero	Control Turística	
51	Estefany Hernández Plaza		
52	Ferney López Ávila	CCMAD	
53	Juan Kenedy Adrada	Interlocutor	

INVITADOS			
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Representa a: (Dependencia y/o funcionario)
1			

Ausentes			Justificado
	Nombres y apellidos	Cargo	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludos por parte del Ministerio del Interior 2. Objeto de la reunión 3. Verificación del cuórum 4. Organización Metodológica 5. Desarrollo 6. Cierre 7. Compromisos

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	3 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

DESARROLLO

1. Saludo por parte de Ministerio del Interior

Siendo las 10:30 am, la profesional Nathalie Lever corpas, da la bienvenida a esta sesión relatando un contexto de la situación actual y la necesidad de convocar la presente reunión a fin de constatar el estado actual del cumplimiento de los acuerdos de los puentes de San Martín, la Delfina y los cuatro puentes.

Al inicio de la reunión el ministerio del interior dejo a consideración de la comunidad el dar inicio con la presentación de los avances del puente la delfina, en atención a que la Servidora pública del ministerio de Defensa necesitaba avanzar para poder alcanzar un vuelo de apoyo en el que se vino.

Situación que no fue aceptada y a lo que se procedió continuar con el puente San Martín.

2. Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento presentación proyectos de los cuatro puentes, construcción puente peatonal la delfina y avances del proceso de construcción del puente peatonal San Martín en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los voceros de la mesa interétnica de las comunidades ubicadas en la cuenca de los Ríos Dagua, Pepitas y sus microcuencas.

3. Verificación del quórum

Por solicitud del ministerio del interior y a fin de verificar los profesionales que nos acompañaron en la presente reunión se procedió a solicitar la identificación de las personas en la sala, a lo cual, se identificaron y constataron ser las personas idóneas de rendir informe al respecto de los acuerdos del sector, se deja constancia que INVAS y la ANTI no asistieron a la reunión.

4. Organización Metodológica

Se procede a concertar la metodología a utilizar en la presente reunión a la cual, se plantea indicar por parte del representante de la comunidad un resumen a fin de contextualizar a los demás participantes de la situación que se presentó en cada uno de los proyectos y luego el responsable del sector indicaba los avances de los compromisos anteriores

5. Desarrollo

Puente San Martín:


La Gobernación del Valle del Cauca expuso el proyecto del Puente San Martín destacando que la fuente de financiación va a ser por medio del OCAD -PAZ, La Gobernación a través del equipo de la secretaria de infraestructura dio una breve explicación de cuál es la metodología de la presentación del proyecto ante el OCAD -PAZ para su aprobación, que como resultado final se espera sea para em mes de marzo de 2026.

La comunidad destaco la preocupación que le genera la priorización del proyecto del puente San Martín ante la OCAD-PAZ, y solicita se establezca un compromiso político, claro y expreso por parte de la Gobernadora o su delegado con poder de decisión y por parte de la Alcaldesa Distrital de Buenaventura en realizar la construcción del puente San Martín.

En ese orden de ideas, la comunidad solicita se establezcan unos compromisos a fin de realizar seguimiento continuo a la presentación del proyecto que incluya a los garantes

La Gobernación se compromete a que el proyecto esté aprobado con recursos en marzo.

Se acuerda realizar una mesa de trabajo entre Gobernación, Alcaldía y comunidad antes del 25 de diciembre.

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	4 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

La comunidad expresa su frustración por la falta de avances y amenaza con tomar medidas de protesta si no hay resultados concretos.

Igualmente, señalan que es crucial la participación de la Alcaldesa de Buenaventura para asegurar la priorización del proyecto en el presupuesto municipal.

Por ultimo se enfatiza la importancia de la voluntad política para lograr avances significativos.

Puente la Delfina:

Se Procede a continuar con la verificación de los avances del puente la Delfina en el que se le da la palabra a la comunidad a fin de realizar un contexto de la situación actual, una vez socializada por parte del representante de la comunidad la situación actual, se procede a darle la palabra a la Profesional Marcela Zamudio del Ministerio de defensa, la cual, abordó el estado actual del proyecto del Puente La Delfina, incluyendo la viabilidad de un puente militar, la evaluación del Batallón de Ingenieros y la necesidad de determinar los costos y las obras preliminares.

Igualmente, se discutió la dificultad de coordinar agendas para las reuniones de seguimiento, especialmente por la disponibilidad del ingeniero y la cercanía de las festividades de fin de año, recordando que el personal que tiene conocimiento del proyecto sale de vacaciones.

Por último, se dialogó sobre la última visita realizada al Puente por parte del profesional del cual se requiere los conceptos emitidos de dicha reunión, a lo que se le solicito a la comunidad compartir el acta resultante y la identificación de los profesionales del batallón a fin de que el ministerio de defensa como cabeza responsable del acuerdo ejerza el control debido de los avances del proyecto.

Lo cuatro puentes:

Siguiendo el orden metodológico los representantes de la comunidad dieron un brevé resumen de las acciones realizadas con el gobierno nacional en el que se señaló que el compromiso establecido es que entre los meses de junio – julio, era que la gobernación hacía la presentación de la propuesta para los cuatro puentes al Ministerio de Transporte, luego, el Ministerio de Transporte en efecto lo revisaba, hacía su aprobación y lo enviaba a la fuente financiera que va a ser Cenit.


Se le dio la palabra al representante del Ministerio de Transporte el señor Carlos Munar del Grupo Apoyo a las Regiones, el cual, realizo dos aclaraciones con respecto al a los puentes de la Delfina y el de San Martín.

Primero, con respecto al de San Martín, explico que efectivamente la gobernación envió el correo con los estudios y diseños a la arquitecta Esperanza. E informo que ya me comunico con ella.

Señalo que ya se envió nuevamente al correo oficial y queda radicado el día de hoy el proyecto para pasarlo al grupo de pronunciamientos técnicos que ellos son los que revisan los estudios y diseños, hacen las observaciones para tenerlos listos para la reunión del 17 o la fecha que establezca la comunidad.

La segunda aclaración con respecto al puente de la Delfina es que el Ministerio de transporte no se compromete con materiales para la construcción del puente. Solamente se compromete con el material que sea necesario para mejorar el acceso.

El profesional del Ministerio de transporte explica que, actualmente **no dispone de los recursos financieros necesarios** para ejecutar directamente las obras o adecuaciones.

	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	5 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

Por esta razón, se aclara que la gestión se realizaría a través de **INVÍAS** (Instituto Nacional de Vías), que es la entidad encargada de la infraestructura vial en Colombia.

Con respecto a los cuatro puentes, el profesional señaló que los estudios y diseños ya están realizados. Destacó que se presentó una solicitud a INVÍAS para que, desde el departamento, se efectuara una revisión en el componente ambiental. Esto debido a que en los estudios y diseños únicamente se entregó la base técnica, quedando pendiente la elaboración del PAGA, que comprende tanto la parte ambiental como la gestión ambiental.

El ministerio de transporte informo que va a hacer una contratación para que un ingeniero solamente realice el PAGA para poderle entregar a Cenit la información completa.

Explica que Cenit tiene toda la voluntad de realizar la financiación del proyecto, pero ellos hasta que no se surtan las subsanaciones a las observaciones presentadas, ellos no reciben el proyecto. El proyecto debe estar correcto y completo para poderlo presentar y ejecutar.

Hay otro trámite que se está surtiendo paralelamente y es una solicitud al Ministerio de Ambiente para que modifique la resolución 1274 de 2014, para que puedan incluir dentro de esa resolución la modificación para hacer obras de intervención de bajo impacto, En ese caso para poderlo aplicar a la ejecución de los puentes. Digamos que los puentes peatonales no tendrían tanta incidencia ambiental pero los puentes vehiculares sí.


Se habló sobre el interés de Cenit en financiar los proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos, pero se aclaró que esto depende de la subsanación de los pendientes y la presentación completa de los proyectos, siguiendo los procesos establecidos.

Por último, se abordó el tema de las compensaciones pendientes por las viviendas afectadas por el río en la vereda Limones, un pasivo que dejó INVÍAS, lo cual, no pudo ser abordado toda vez que no contábamos con INVÍAS ni la ANI, a lo que la comunidad solicito programar una reunión con INVÍAS, ANI, CENIT, SACYR, MINTERIOR, DEFENSORIA, PROCURADURIA Y COMUNIDAD en Buga.


6. Cierre

Se procede a dar cierre de la presente reunión destacando la importancia de la voluntad política de las entidades territoriales y Nacionales para avanzar en los proyectos.

ACUERDOS O COMPROMISOS		
ACCIONES - COMPROMISOS	RESPONSABLE	Fecha de Entrega
La Gobernación y ministerio de Transporte oficializara la Radicación oficial de los estudios y diseños del puente San martin	Gobernación y Mintransporte	03 de diciembre de 2025
El ministerio de Transporte presentara el Primer avance de la revisión de los estudios y diseños enviado por parte de la Gobernación del puente San Martin	Ministerio de Transporte	17 de diciembre
Inicia aprobación de los recursos del proyecto San Martín	Gobernación – Alcaldía	Marzo
La Gobernación se compromete a realizar una reunión interinstitucional en conjunto con alcaldía	La Gobernación y la Alcaldía.	Antes del 17 de diciembre de 2025

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	6 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

a fin de definir los parámetros del proyecto a presentar en OCADPAZ		
<p>Se realizará un seguimiento por parte de la comunidad, Gobernación o delegado con poder de Decisión y alcaldesa del Distrito de Buenaventura con el fin de informar los avances para la priorización de la aprobación posterior en marzo de los recursos del OCADPAZ para el proyecto del puente San Martín.</p> <p>Nota: El equipo de la secretaria de infraestructura solicita dejar la salvedad que ellos participaran como equipo, pero no se comprometen a que el secretario va a participar.</p> <p>La comunidad deja la salvedad de que si el no participa realizaran vías de hechos.</p>	Gobernación, alcaldía, Ministerio de Transporte y la comunidad	22 de diciembre de 2025 – 9 am
Se realizará segunda reunión de seguimiento por parte de la comunidad, Gobernación o delegado con poder de Decisión y alcaldesa con el fin de informar los avances para priorización de la posible aprobación de los recursos del OCADPAZ para el proyecto del puente San Martín. – La gobernación presentara avances de la revisión, análisis y radicación del proyecto de los cuatro puentes.	Gobernación, alcaldía, Ministerio de Transporte y la comunidad	12 de febrero 2026
La comunidad se compromete a trasladar al Ministerio de Defensa la información de los contactos de los oficiales que participaron en la reunión del puente la delfina realizada el día 25 de noviembre de 2025.	La comunidad	03 de diciembre de 2025
Ministerio de Defensa se compromete a Oficiar al batallón del ejercito él envió del concepto de la visita realizada al puente de la delfina el día 25 de noviembre de 2025.	Ministerio de Defensa	Hasta el viernes 12 de diciembre de 2025
Una vez cuenten con el concepto, Ministerio de Defensa se compromete a trasladarlo al Ministerio del interior y a la comunidad.	Ministerio de Defensa	Antes del 31 de diciembre de 2025
Modificación de la resolución 1274 del ministerio de ambiente para generar avances con los cuatro puentes	Ministerio de Ambiente – Ministerio de Transporte	Se mantiene el compromiso del acta de fecha 15 de octubre de 2025
El ministerio de Transporte contratara a un ingeniero ambiental a fin de realizar el Plan de adaptación a la vía ambiental (PAGA)	Ministerio de Transporte	Entre finales de diciembre a Principios de enero
El ministerio de transporte se compromete a tener El Plan de adaptación a la vía ambiental (PAGA) construido de los cuatro proyectos	Ministerio de Transporte	Finales de enero

	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	07
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	7 de 7
			FECHA VIGENCIA	04/07/2024

La gobernación formulara la solicitud de los proyectos de los cuatro puentes al Ministerio de transporte	Gobernación	Luego de recibido los proyectos por parte del Ministerio de transporte, se presenta dentro de los 15 días hábiles la solicitud - 20 de febrero aproximadamente
El ministerio de transporte se compromete a entregar los estudios y diseños completos del proyecto de los cuatro puentes	Ministerio de Transporte	Finales de enero 26 – 31 del año 2026.
Compensación de la vereda limones - se solicita por parte de la comunidad la realización de una mesa con los siguientes actores INVIAS - SACYR – LA ANI – CENIT – MININTERIOR	INVIAS - SACYR – LA ANI – CENIT – MININTERIOR	11 de diciembre de 2025 – BUGA
La comunidad solicita al ministerio del interior a sacar las convocatorias de las reuniones acordadas en esta mesa.	Ministerio del Interior	9 de diciembre de 2025

Nombre de los Anexos:

1. Lista de asistencia

LA PRESENTE ACTA ES LEIDA Y APROBADA POR TODOS LOS ASISTENTES, Y TAMBIEN SE VALIDA CON EL LISTADO DE ASISTENCIA.

PROXIMA REUNIÓN (Opcional)					
FECHA:	03/12/2025	HORA:	2:30 PM	LUGAR:	SALON SAN CIPRIANO

Elaboró	Aprobó (Responsables)	
Firma:	Firma:	Firma:
Nombres: Nathalie Lever	Nombres:	Nombres:
Cargo o Rol: Contratista	Cargo o Rol:	Cargo o Rol:
Área: VDS-DDHH	Área:	Área: