

**ACTA No. 3 - 29-12-2025**

CONTRATO : 1043 de 17-12-2025
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD : SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO : MA-SASI-SI-012-2025
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
CONTRATISTA : ELECTROSOFT S.A.S
NIT/CC : 844000888-5
REPRESENTACION LEGAL : MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
CC : 47433488
VALOR INICIAL : \$299.313.732,55 M/CTE
VALOR ADICIONAL : \$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL : \$299.313.732,55 M/CTE
PLAZO INICIAL : Diez (10) DIAS
FECHA INICIO : 19-12-2025
FECHA TERMINACION INICIAL : 28-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL : 28-12-2025

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor(a) **MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 47433488** de YOPAL, en calidad de representante legal de **ELECTROSOFT S.A.S** identificado(a) con **NIT 844000888-5** quien actúa en calidad de contratista, y la señor(a) **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de supervisor(a) con el fin de suscribir el acta de recibo final de SERVICIO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

NOVEDADES AL CONTRATO**SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO**

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

	ACTA DE RECIBO FINAL	
---	-----------------------------	---

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

A. EJECUCION DE CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CABLE DE COBRE 10- AWG THHN/THWN-2 600 V 90° de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	METRO	1000	\$5.497,80	\$877.800,00	\$5.497.800,00
2	CABLE DE COBRE 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90° de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	METRO	2000	\$3.287,97	\$1.049.940,00	\$6.575.940,00
3	HEBILLA PARA CINTA BANDIT 5/8" de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UNIDAD	1000	\$1.276,87	\$203.870,00	\$1.276.870,00
4	CINTA BANDIT DE 5/8" de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	METRO	1000	\$3.489,08	\$557.080,00	\$3.489.080,00
5	FOTOCELDA 208V de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	300	\$91.176,61	\$4.367.283,00	\$27.352.983,00
6	FUSIBLE DE 15 KV, A, TIPO H de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	500	\$7.407,75	\$591.375,00	\$3.703.875,00
7	FUSIBLE DE 15 KV 2 A, TIPO H de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	500	\$7.407,75	\$591.375,00	\$3.703.875,00
8	FUSIBLE DE 15 KV, 3 A, TIPO H de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	200	\$7.407,75	\$236.550,00	\$1.481.550,00
9	FUSIBLE DE 15 KV, 4 A, TIPO H de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	150	\$7.303,03	\$174.904,50	\$1.095.454,50
10	FUSIBLE DE 15 KV, 5 A, TIPO H de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	150	\$7.303,03	\$174.904,50	\$1.095.454,50
11	LED REFLECTOR JETA PRO 400W de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	10	\$951.973,82	\$1.519.958,20	\$9.519.738,20
12	LED DEFLECTOR JETS PRO 200W de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	10	\$433.618,15	\$692.331,50	\$4.336.181,50
13	PARARRAYO POLIMERICO 12Kv 10KA Sin Herraaje de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	25	\$136.948,77	\$546.644,25	\$3.423.719,25
14	CINTA AISLANTE SCOTCH NO. 23 AUTOFUNDENTE de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	10	\$87.382,89	\$139.518,90	\$873.828,90
15	CINTA AISLANTE PVC de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	500	\$7.444,64	\$594.320,00	\$3.722.320,00
16	CONECTOR BIMETALICO 1 Perno No 1 Cal 6 de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	200	\$5.040,84	\$160.968,00	\$1.008.168,00
17	CONECTOR PERFORANTE MEDIANO 16—120 MM* / DERIVACIÓN 4-35 MM* de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	200	\$12.365,29	\$394.858,00	\$2.473.058,00

	ACTA DE RECIBO FINAL	
---	-----------------------------	---

18	LUMINARIA LED SYL-STREET 36-60W NW 7P CII de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	160	\$753.106,97	\$19.239.035,20	\$120.497.115,20
19	LUMINARIA LED SQL-STREET 66-100W NW 7P CII de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa).	UND	50	\$975.404,92	\$7.786.846,00	\$48.770.246,00
20	LUMINARIA LED SYL-STREET 94-120W NW 7P CII de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa)	UND	50	\$988.329,51	\$7.890.025,50	\$49.416.475,50
SUBTOTAL						\$251.524.145,00
IVA 19%						\$47.789.587,55
SALDO NO EJECUTADO						\$0,00
TOTAL EJECUTADO						\$299.313.732,55
VALOR TOTAL CONTRATO						\$299.313.732,55

Nota: Cuadro de cantidades finales ejecutadas por el contratista y recibidas por la supervisión.

B. DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato. (sí aplica)

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. DE COPIAS	MEDIO FISICO	MEDIO DIGITAL

C. GARANTIAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
625-47-994000004675	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CUMPLIMIEN TO GENERAL DEL CONTRATO	17-12-2025	30-06-2026	\$29.931.373,30	18-12-2025
625-47-994000004675	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CALIDAD DE LOS BIENES	17-12-2025	30-12-2026	\$29.931.373,30	18-12-2025

D. ESTADO GENERAL DEL SERVICIO

Verificada la inspección total del SERVICIO, se constata que el contrato se encuentra ejecutado y terminado. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del SERVICIO, a la supervisión la cual lo recibe a entera satisfacción.

El contratista mantendrá vigentes las garantías contractuales conforme a la normativa vigente.

El recibo final del SERVICIO, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025.



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a)



MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
R/L ELECTROSOFT S.A.S
Contratista



Revisó: LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

Elaboró: YIBETH TORRES TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista