

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	año 3													
						M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33
1529	Inicio ampliación preconstrucción	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	\$ 0				19/01										
1530	DISEÑOS ADICIONALES	185 días	lun 19/01/26	sáb 18/07/26	\$ 2.546.101.113														
1531	Inicio diseños adicionales	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	\$ 0				19/01										
1532	DISEÑOS ACCESOS N-S PATIO PORTAL	150 días	lun 19/01/26	sáb 13/06/26	\$ 1.802.019.440														
1533	DISEÑOS CANAL Y BOX TIBABITA	150 días	vie 23/01/26	vie 19/06/26	\$ 744.081.673														
1534	Aprobaciones por ESP	30 días	vie 19/06/26	sáb 18/07/26	\$ 0														
1535	Fin diseños adicionales	0 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	\$ 0														
1536	Componente Ambiental -SST	185 días	lun 19/01/26	sáb 18/07/26	\$ 161.755.406														
1537	Componente Social	185 días	lun 19/01/26	sáb 18/07/26	\$ 233.397.626														
1538	Componente PMT	185 días	lun 19/01/26	sáb 18/07/26	\$ 113.541.826														
1539	Componente Preconstrucción	185 días	lun 19/01/26	sáb 18/07/26	\$ 471.139.848														
1540	Fin ampliación preconstrucción	0 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	\$ 0														
1541	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	2168 días	lun 20/07/26	lun 19/01/32	\$ 442.154.473.833														
1542	Inicio Etapa de Construcción	0 días	lun 20/07/26	lun 20/07/26	\$ 0														
1543	Construcción Patio Portal y Corredor	2168 días	lun 20/07/26	lun 19/01/32	\$ 442.154.473.833														
1544	Fin etapa de Contrucción	0 días	lun 19/01/32	lun 19/01/32	\$ 0														