



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

18/10/2025 - 24/10/2025

PÁGINA

1

DE

9

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TERMINAL. Extracción del material previamente dispuesto, seguida del vaciado, extendido y compactación de nuevo material de mejoramiento en las áreas donde se presentaban fallas por alcochonamiento.




Descripción: TERMINAL. Irrigación y compactación previa a la toma de densidades en el Bloque 2, entre los Ejes D a G y entre los Ejes 0 a 9.



Descripción: TERMINAL. Irrigación y compactación previa a la toma de densidades en el Bloque 3 entre los Ejes G a J y entre los Ejes 0 a 9.



Descripción: TERMINAL. Extracción del material previamente dispuesto, seguida del vaciado, extendido y compactación de nuevo material de mejoramiento en las áreas donde se presentaban fallas por alcochonamiento.



Descripción: TERMINAL. Vaciado, extendido y compactación en el Bloque 2, entre los Ejes D a G y entre los Ejes 1 a 9 y en el Bloque 3 entre los Ejes G a J y entre los Ejes 1 a 9.



Descripción: TERMINAL. Vaciado, extendido de material de mejoramiento y compactación de la primera capa liberada por interventoría en el Bloque 3 entre los ejes J a L y entre los ejes 0 a 9 y en el Bloque 4 entre los ejes L a N y entre los ejes 1 a 9.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

18/10/2025 - 24/10/2025

PÁGINA


1

DE

9



Descripción: TERMINAL. Extracción del material previamente dispuesto, seguida del vaciado, extendido y compactación de nuevo material de mejoramiento en las áreas donde se presentaban fallas por alcochonamiento.



Descripción: TERMINAL. Irrigación y compactación, previo a toma de densidades en el área comprendida entre los ejes G a L y entre los ejes 1 a 9



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27,60 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie. (Pilote N°27).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica y manual alrededor de los pilotes, con el fin de destaparlos y proceder a la ejecución del descabece.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica y manual alrededor de los pilotes, con el fin de destaparlos y proceder a la ejecución del descabece.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Limpieza manual del material de relleno en torno a los pilotes previamente fundidos, con el fin de exponerlos completamente y dejar el área lista para la ejecución del descabece.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.		08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO		18/10/2025 - 24/10/2025		
		PÁGINA		1	DE	9



Descripción: TORRE DE CONTROL. Inicio de la ejecución del descabece de pilotes.




Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: SSEI. Armado de casetones de madera.



Descripción: SSEI. Armado de casetones de madera.



Descripción: PLATAFORMA. Excavación mecánica y posterior compactación en el costado Este de la plataforma actual y compactación del material previamente dispuesto para conformar el relleno.



Descripción: PLATAFORMA. Excavación mecánica en el costado Este de la plataforma actual.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.	08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO	18/10/2025 - 24/10/2025		
		PÁGINA	1	DE	9

 Descripción: PLATAFORMA. Excavación mecánica en el costado Este de la plataforma actual.	 Descripción: PLATAFORMA. Relleno con material rajón en las zonas donde se efectuó el drenaje de aguas lluvias, correspondientes al costado oeste de la plataforma existente.
 Descripción: PLATAFORMA. Vaciado y extendido con material de recebo para conformación de relleno en el costado este de plataforma actual.	 Descripción: PLATAFORMA. Nivelación, irrigación y compactación en el costado oeste de plataforma actual.
 Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Compactación previa a la toma de densidades, en los tramos comprendidos entre las abscisas K0+070 y K0+120 y entre las abscisas K0+143 y K0+220.	 Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Vaciado, extendido y compactación de la segunda capa de material de mejoramiento entre las abscisas K0+143 y K0+220.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.	08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO	18/10/2025 - 24/10/2025		
		PÁGINA	1	DE	9

 11:32 a.m. 21 de oct 2025 Mar Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.856831°N, 77.675403°W Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Irrigación y compactación entre las abscisas K0+143 y K0+220.	 08:29 a.m. 23 de oct 2025 Jue Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.856724°N, 77.675437°W Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Compactación previa a la toma de densidades, entre las abscisas K0+142 y K0+225.
 03:30 p.m. 18 de oct 2025 Jue Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.857102°N, 77.674652°W 02:05 p.m. 24 de oct 2025 Vie Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.857102°N, 77.674652°W Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Vaciado, extendido y compactación de cuarta capa de mejoramiento en el tramo liberado por interventoría, comprendido entre las abscisas K0+142 y K0+225.	 03:47 p.m. 21 de oct 2025 Mar Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.857559°N, 77.674581°W Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Vaciado, extendido y compactación entre las abscisas K0+105 y K0+140.
 11:11 a.m. 22 de oct 2025 Mie Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana, Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.857674°N, 77.674357°W Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Vaciado, extendido y compactación de la segunda capa de material de mejoramiento entre las abscisas K0+105 y K0+140 y de la primera capa de material de mejoramiento entre las abscisas K0+140 y K0+200	 01:20 p.m. 23 de oct 2025 Jue Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño Coordenadas: 0.857168°N, 77.674982°W Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Compactación previa a la toma de densidades, entre las abscisas K0+105 y K0+140



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

18/10/2025 - 24/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Vaciado, extendido y compactación en el tramo comprendido entre las abscisas K0+105 y K0+140



Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Vaciado y relleno manual con material de recebo en la abscisa K0+190, en la tubería que conduce a la caja VOR.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte de material producto de excavaciones de plataforma, seguido de explanación y compactación en zonas verdes, localizado en el costado izquierdo del Eje LA-07, en proximidades de la pista de aterrizaje.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte de material producto de excavaciones de plataforma hacia zona verde, localizado en el costado izquierdo del Eje LA-07, en proximidades de la pista de aterrizaje.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Explanación y compactación de material previamente dispuesto en zonas verdes, localizadas en el costado izquierdo del Eje LA-07.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte del material producto de las excavaciones de pilotes, disponiéndolo en la zona de acopio ubicada al costado sur de Torre de control y en proximidades del cerramiento colindante al predio del señor Yuri Benavides.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

18/10/2025 - 24/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte de material producto de excavaciones de plataforma, seguido de explanación y compactación en zonas verdes, localizado en el costado izquierdo del Eje LA-07, en proximidades de la pista de aterrizaje.



Descripción: OTROS. Fundición de 28 ML de solado para viga de cerramiento, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS. Aplicación de 42.5 ML de pintura en postes del cerramiento definitivo, colindante al Eje LT-03.



Descripción: OTROS. Aplicación de pintura en postes del cerramiento definitivo, colindante al Eje LT-03



Descripción: OTROS. Instalación de 60 ml de malla eslabonada y aplicación de pintura en los postes del cerramiento definitivo colindante al Eje LT-03.



Descripción: OTROS. Instalación de 30 ml de malla eslabonada y aplicación de pintura en los postes del cerramiento definitivo colindante al Eje LT-03, completando el tramo comprendido entre las abscisas K0+030.5 y K0+208 del mismo eje.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.		08 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO		18/10/2025 - 24/10/2025		
		PÁGINA		1	DE	9



Descripción: OTROS. Instalación de postes metálicos del cerramiento definitivo colindante con el predio del señor Yuri Benavides y aplicación de pintura anticorrosiva en los mismos.



Descripción: OTROS. Instalación de ángulos superiores en el cerramiento definitivo colindante con el predio del señor Yuri Benavides .



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en la vía principal, Eje LT-04.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en la vía correspondiente al Eje LA-01.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en Terminal.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ para liberación de la primera capa de material de mejoramiento en el bloque 3 de Terminal, en los tramos comprendidos entre los ejes J a L desde 1 a 9 y en el bloque 4 entre los ejes L a N desde 1 a 9.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ para la liberación de la primera capa de material de mejoramiento en el bloque 3 del Terminal. Se efectuó un punto de verificación por parte del equipo de laboratorio de la interventoría en el área comprendida entre los ejes L y N, desde el eje 1 hasta el eje 9.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en el bloque 4 del Termino. Se efectuó una verificación en el punto 8M", con el fin de corroborar el resultado del punto 7N, el cual no cumplió en el ensayo anterior. Este último control fue realizado por el equipo de laboratorio del contratista, en el área



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en la vía principal, correspondiente al Eje LT-04, para la liberación de la tercera capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+142 y K0+225, por parte del equipo de laboratorio del contratista e inventoria



Descripción: OTROS. En la vía a plataforma, correspondiente al eje LA-01, el equipo de laboratorio del contratista realizó los ensayos de densidad in situ para la liberación de la tercera capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+105 y K0+140, y para la liberación de la segunda capa, en el tramo comprendido



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena in situ en plataforma. Se tomó un punto de verificación por parte del equipo de laboratorio de la interventoría en la abscisa K0+060.



Descripción: OTROS. Explanación y nivelación de material producto de excavaciones de plataforma y terminal, el cual había sido previamente dispuesto en zona de acopio, situada en proximidades de cuartos técnicos.