



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO

PROCESO: Jurídica y contratación

PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra pública

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS	FECHA:	29	de	DICIEMBRE	de	2025					
PERIODO:	DEL	10	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	29	de	DICIEMBRE	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	*SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO Y AFIRMADO), CONFORME A FICHA TECNICA Y NORMATIVA INVIAS, CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027"											
N° Contrato	C-MS-MC-044-2025			Fecha de suscripción contrato	diciembre 9, 2025			Fecha de Terminación contrato	diciembre 31, 2025			
N° CDP	2025000317		Fecha CDP	noviembre 26, 2025		N° RP	2025000399		Fecha RP	diciembre 9, 2025		
Nombre del Supervisor:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL						Identificación:	1.055.186.424 EXPEDIDA EN OICATÁ				

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S R/L FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ				Identificación:	NIT: No. 900.852.449-3/ C.C No. 74.324.507 expedida en Santa María, Boyacá		
Teléfono:	3107877823				Dirección:	VEREDA BOYA II, SOMONDOCO		

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

	CONTRATO		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	12	2025
PLAZO INICIAL	Veinticinco (25) días calendario y/o monto agolable, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA INICIAL	31	12	2025
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	92,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%
-----------------	--------	-----------------------	-------	---------------------	--------

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 19.999.500,00
Valor Adición	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 19.999.500,00
Pago anticipado	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 19.999.500,00
Valor Ejecutado	\$ 19.999.500,00
Saldo:	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	\$ 19.999.500,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS										Valor Total Pagado
	DICIEMBRE										
Salud	\$ 1.525.300,00										1.525.300
Pensión	\$ 6.099.800,00										6.099.800
Aportes ARL	\$ 2.609.800,00										2.609.800
CCF	\$ 1.525.300,00										1.525.300
ICBF											0
parafiscales											0
Intereses Mora											0
Valor pagado por periodo	\$ 11.760.200,00										11.760.200

OBSERVACIONES

El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO**

VERSIÓN: 01

PROCESO: Jurídica y contratación

CÓDIGO: JC – SEI
- F – 34

PROCEDIMIENTO: Supervisión e interventoría

FECHA:
30/07/2022.

**CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
No. C-MS-MC-044-2025**

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La empresa TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S identificada con Nit No. 900.852.449-3 representada legalmente por FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No.74.324.507 expedida en Santa Maria, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de mínima cuantía No. C-MS-MC-044-2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO Y AFIRMADO), CONFORME A FICHA TECNICA Y NORMATIVA INVIAS, CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027"**

Se autoriza el Pago por valor: conforme a lo pactado en la cláusula forma de pago del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 10 de diciembre al 29 de diciembre de 2025.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000399	2.3.2.01.01.001.03.02 1.3.1.1.01 24 2402 0600 2402041 16	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES / Disposición de activos / TRANSPORTE	\$ 19.999.500,00
			\$ 19.999.500,00

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día veintinueve (29) de diciembre de 2025; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría de Planeación y Obras, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).


LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
Supervisora

<i>Elaborado por: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL</i> <i>Secretaría de Planeación y Obras</i>	<i>Revisado: FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ</i> <i>Asesor de Contratación</i>	<i>Aprobado por: GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA</i> <i>Alcalde Municipal</i>
--	--	--

