



MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

Fecha:	7	de	Noviembre	de	2025
--------	---	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	0254	de	2025
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA.		
Tipo de Contrato:	Suministro		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor del contrato:	SECRETARIA DE DESPACHO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
Contratista:	PROYECTOS PREMUNIR S.A.S. NIT: 901.843.632-0.		
Lugar donde se realiza la reunión	Planeación Municipal, segundo piso palacio municipal Puerto Berrío, Antioquia		
Hora de inicio	9:15 a.m.	Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar el avance de las actividades derivadas del Contrato de suministro N°0254 de 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA."



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

<p>Estado de avance de la actividad / Compromiso</p>	<p>El contrato presenta un porcentaje de ejecución del 100%, y se autoriza el pago financiero del 100% del valor del contrato inicial más la adición desarrollada en el mismo.</p> <p>El desarrollo del presente contrato se efectuó de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor inicial: \$39.396.806 • Valor adición (OTRO SI N°1): \$19.697.657. • Valor total contrato de obra: \$59.094.463). <ul style="list-style-type: none"> • Plazo inicial: 30 días. • Prorroga N°1 (OTRO SI N°1): Dos (2) meses. • Prorroga N°2 (OTRO SI N°2): Un (1) mes. • Plazo total de ejecución: Tres (3) meses y treinta (30) días. Plazo total ejecutado: Tres (3) meses y dieciocho (18) días. <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de inicio: 21/07/2025. • Fecha de terminación: 07/11/2025. <ul style="list-style-type: none"> • Valor contrato ejecutado (acta recibo final): \$59.092.421,48
	<p>Los suministros contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato, y ya fueron ejecutados e instalados en los diferentes puntos de infraestructura que fueron desarrollados por parte de los trabajadores oficiales al servicio de la Administración Municipal de Puerto Berrío - Antioquia</p>
<p>Evaluación al proveedor o contratista</p>	<p>En el desarrollo de la ejecución del presente contrato se obtiene los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento al objeto del convenio: satisfactorio. ▪ Calidad de las especificaciones del bien: satisfactorio. ▪ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión.


COMPROMISOS ADQUIRIDOS


Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Tramitar el desembolso del aporte del convenio por parte del municipio:	07/11/2025	Contratante
Desarrollar el contrato de suministro que tiene por objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA., conforme se establece en el plazo establecido contractualmente	21/07/2025 – 19/11/2025	Contratista



MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto	Comprobante de Egreso	Fecha Comprobante de Egreso	Valor
Valor inicial del contrato	\$39.396.806				
Valor adición:	\$19.697.657				
Valor Total del Contrato:	\$59.094.463				
Valor pagado	\$0				\$
Valor causado que no se ha pagado	\$59.092.421,48				
Valor total ejecutado	\$59.092.421,48				
Valor saldo por ejecutar	\$2.041,52	VALOR TOTAL PAGADO:			\$0


GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Alcalde Municipal (e)
Contratante


DIANA YULENY ARIAS BURITICA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora del contrato.


JENNIFER GALLON SANCHEZ
R. L. PROYECTOS PREMUNIR S.A.S.
Contratista

Proyectó	Revisó	Aprobó
ROCIO TORRES	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA LONDOÑO	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS

