

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|----|------|
| PROCESO | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST | FECHA: | 4 | 11 | 2025 |
| SUBPROCESO | | CONTRATO No.: | 6904-2024 | | |

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|--|----------------------------|
| María Isabel González - Ingeniera ambiental - Consorcio Inter Coliseo 2024 | <i>[Signature]</i> |
| Claudia Patricia Gallego- Profesional SST- Consorcio Inrer Coliseo 2024 | <i>[Signature]</i> |
| Vanessa Ramos Arias- Profesional SST Secretaria de Infraestructura | <i>[Signature]</i> |
| Alejandra Guzmán H- Trabajadora Social - Consorcio Inter Coliseo 2024 | <i>[Signature]</i> |
| Eliana Marcela Giraldo. Profesional Social Consorcio RC | <i>[Signature]</i> |
| Henry Marín Ospina- Profesional Social- Secretaria de Infraestructura. | <i>[Signature]</i> |
| Carlos Fernandez Torres- Auxiliar Ambiental- Consorcio RC Deportivo | <i>[Signature]</i> |
| Marco Urrego- Auxiliar SST Consorcio RC Deportivo | <i>[Signature]</i> |
| Valentina Toro- Auxiliar SST- Consorcio Inter Coliseo 2024 | <i>[Signature]</i> |

II. OBJETO DEL COMITÉ:
 Llevar a cabo el comité del sistemas integrados ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo para la Construcción del escenarios deportivo Coliseo Multipropósito en la Ciudad de Pereira.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA
 Se socializa el acta del comité N°33 a todos los integrantes del comité, aprobada por todos los miembros, no se realizaron observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
 Se relacionan en la parte inferior de la presente acta

- V. TEMAS TRATADOS**
- Desarrollo del los temas del area social
 - Desarrollo de los temas del area ambiental
 - Desarrollo de los temas del area Seguridad y Salud En El Trabajo
 - Temas Varios
 - Compromisos

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|----|------|
| PROCESO | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST | FECHA: | 4 | 11 | 2025 |
| SUBPROCESO | | CONTRATO No.: | 6904-2024 | | |

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"**VI. DESARROLLO TEMAS****Área Social:**

-El día 28 de octubre 2025 se participa en comité SGI dando a conocer los avances desde el área de gestión social.
-Se realiza recorrido de obra con el profesional social Henry Marín, como reconocimiento del entorno, la comunidad, impactos y mitigación de los mismos.
-Se remite a la entidad versión final de la encuesta de percepción para su revisión y visto bueno, con el fin de ser aplicada en la socialización de avance de obra.
-Se envían observaciones finales del diagnóstico social mediante correo electrónico.
-El 31 de octubre se recibe aprobación y viabilidad de la encuesta de percepción por parte de la entidad.
-Se realiza seguimiento a la comunidad informando sobre trabajos nocturnos adelantados en obra, con el fin de mitigar posibles impactos, se envía registro fotográfico constante de las actividades ejecutadas en el grupo de gestión social.
Desde la secretaría de infraestructura se proyecta oficio a la veeduría ciudadana respecto a lo sucedido en el recorrido de obra el pasado 06 de octubre, indicando lo estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre el ingreso a la obra y las personas reconocidas por la veeduría bajo la resolución emitida por la personería. El profesional social Henry Marín informa que este oficio fue radicado el 21 de octubre, se está a la espera de recibir copia del mismo por parte de la entidad.
El 27 de octubre la interventoría evidencia que el buzón de sugerencias no se encuentra instalado en el ingreso a la obra dado que fue vandalizado, verbalmente se realiza la solicitud al Arquitecto Otto Lozano de mocionar o cambiar el buzón, a lo que el responde que se fabricará uno en obra con madera para evitar futuros daños, el día de hoy NO se evidencia instalación del buzón opr lo que se le solicita el Maestro agilizar el proceso.

Área Ambiental:**El componente ambiental del contratista informa las siguientes actividades:**

29/10/2025: Se atienden observaciones socializadas en recorrido de obra realizado por la interventoría, como acciones correctivas se realizaron las siguientes gestiones: rotulación de recipientes de sustancias químicas, demarcación del área de acopio temporal de casetones, señalización del acopio provisional de madera en el frente de trabajo, mejoramiento del acopio de chatarra proveniente de la estructura metálica, limpieza de residuos generados por la instalación de concretos en muros, cubrimiento de materiales petreos para prevenir su dispersión
01/11/2025: Se atienden observaciones socializadas en recorrido de obra realizado por la Interventoría, como acciones correctivas se realizaron las siguientes gestiones: Cubrimiento de materiales petreos, rotulación de envases que contienen sustancias químicas, refuerzo en la delimitación de áreas de trabajo, actividades de orden y aseo, traslado de madera al punto de acopio establecido.
01/11/2025: Se actualiza cartelera ambiental con información alusiva al "Día mundial de la ecología" (01 de noviembre), y al "Día de los parques Nacionales Naturales" (09 de noviembre)

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|----|------|
| PROCESO | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST | FECHA: | 4 | 11 | 2025 |
| SUBPROCESO | | CONTRATO No.: | 6904-2024 | | |

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"**La Interventoría en la semana evaluada evidencia:**

Se solicitó mediante oficio ajuste al protocolo de concretos, se hace énfasis a que el foco de atención no solo son las mixer si no también los equipos involucrados en la actividad con concreto en obra y el manejo de las aguas (OFI-7120-213-2025 del 29 de octubre), a la fecha del presente comité no se tiene respuesta. FECHA MÁXIMA viernes 7 de noviembre

La interventoría solicita información técnica y ambiental respecto al desagüe empleado para el lavamanos por correo electrónico. FECHA MÁXIMA viernes 7 de noviembre

El contratista se compromete a entregar informe mensual del mes de octubre el 05 de noviembre para revisión por parte de interventoría.

La interventoría evidencia que el cubrimiento del material petreo es parcial, lo que solicita que sea completo garantizando que en obra sea fácil la utilización de dicho material.

El cuarto de acopio de madera se encuentra saturado por lo que se solicita por parte de la interventoría y la entidad, gestionar el retiro de dicho material- el contratista informa que esta actividad se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre.

se solicita la certificación de GUADAL CANAL de petreos del mes de septiembre, el cual debe ser anexado en el informe de octubre.

Se recibe oficio por parte del contratista atendiendo a los documentos que el consorcio debía presentar para dar continuidad al trámite a la modificación a la resolución 1266; se especifica que la información que hacen falta diligenciar por parte del municipio es el diligenciamiento del formato FO-18-71 FORMATO COSTOS DE PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL, se refiere a los valores de la adquisición de terrenos, predios o servidumbres si aplican y, estudios y diseños, los cuales están en poder de la entidad. esta solicitud fue firmada por el representante legal de interventoría y fue radicada a la entidad mediante oficio OFI-7120-212-2025 del 28 de octubre de 2025.

Se encuentra pendiente de la respuesta a la solicitud de modificación de la Resolución 1266 de 2025 y de la compensación requerida por parte de la autoridad ambiental en este caso CARDER; lo cual será la ruta para definir cuál será el sitio apropiado para la actividad de compensación forestal del proyecto, así como la clase o especies de los árboles a sembrar. lo anterior teniendo en cuenta direccionamiento de la Coordinadora ambiental Isabel Cristina Obando. Continúa en seguimiento.

Compromiso: El contratista realiza visita a la CARDER para recibir información respecto al segundo informe trimestral radicado por el consorcio RC, el cual se dijo que debían modificar el Anexo 1, a lo que la CARDER informa que este anexo no se puede modificar sin embargo, si se hace necesaria la modificación del anexo 5. La interventoría recibe copia del radicado el 29 de octubre mediante correo electrónico.

Área SG-SST:

Interventoría recomienda realizar seguimiento respecto a la limpieza de la vía con sus jornadas de aseo para la mitigación de impactos por barro depositado en la av 30 de agosto por tránsito de volquetas.

Respecto al PMT se cuenta con controlador vial y cierres de un carril entre 3 y 5 minutos para jornadas de aseo vial a necesidad.

Se cuenta con porcentaje de cumplimiento de un 73% en la instalación de señalización de rutas de evacuación, la interventoría solicita fecha de entrega de la señalización,

Para esta semana se reportan 0 ingresos.

El contratista informa la participación del personal:

administrativo RC: 9

Operativos RC: 11

Administrativo Interventoría: 12

NM: 19

Cívicol: 2

Indumetálicas: 25

Hidromecánico: 1

Corps Security: 3

nota: estos valores son rotativos, el reporte pertenece al personal en obra el día del comité

Se reportan las siguientes actividades: Excavación manual y mecánica, cimentación, armado y figurado de acero en sitio, fundida de concreto y solados, encofrado y fundida de muros, lleno, compactación de terreno, aplicación de soldadura en material metálico en sitio, izaje de estructura metálica y fabricación de estructura metálica en sitio, pintura de estructura metálica en sitio.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

| | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------|----|------|
| PROCESO | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST | FECHA: | 4 | 11 | 2025 |
| SUBPROCESO | | CONTRATO No.: | 6904-2024 | | |

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

Desde el miércoles 28 de octubre al 04 de Noviembre:
 29 de octubre: Charla sobre actos y condiciones Inseguras
 30 de octubre: Charla sobre riesgo físico
 04 de Noviembre: Indumentálicas Imparte charla sobre Prevención en golpe de Calor

Se reciben observaciones al informe del mes de septiembre el 03 de noviembre por parte de la entidad. La profesional SST Vanessa Ramos insiste en que se han venido realizando mes tras mes las mismas recomendaciones las cuales no han sido acatadas por la Interventoría. Se solicita celeridad y atención a estas observaciones.
 Se propone reunión SST entre las pares para evaluar y corregir el Informe.
 Se envía en el comité las observaciones al acta emitida por la profesional SST Sandra Guevara para revisión de la entidad.
 La interventoría aprueba en sus componentes SST y Calidad el procedimiento de aplicado de pintura.
 Se evidencia construcción del lavamanos.
 El contratista Informa que radicar Informe del simulacro ante la Interventoría.

Interventoría informa que se realiza comité de convivencia el 29 de octubre sobre "Comunicación Asertiva y Convivencia" con actividad dinámica con el equipo de interventoría.
 Se realiza inspecciones de aseo de obra solicitando jornada de orden y aseo, mejoramiento de condiciones inseguras, reubicación de rutas de evacuación al contratista.
 El 31 de octubre se evidencia por parte de la interventoría mediante registro fotográfico la falta de carpas o implementos de protección para evitar que el personal se mojara por lluvia en la fundida. El contratista refuta lo mencionado por la interventoría manifestando que se suministraron carpas a los trabajadores, los cuales por decisión propia decidieron NO usarlas por incomodidad en el vaciado.
 El contratista solicita presencia SST de Interventoría en los horarios extendidos, ya que el componente SST del contratista atenderá los requerimientos de su área que sean instaurados bien sea por la Auxiliar Valentina Toro o la Profesional Claudia Gallego, enfatizando que el acompañamiento técnico, corresponde a actividades técnicas en obra las cuales serán atendidas por este componente del consorcio, ya que no hacen las veces de profesionales, técnicos, auxiliares SST.

TEMAS VARIOS:

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

No aplica

| B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA | RESPONSABLES |
|--|---------------|
| Garantizar cumplimiento de la resolución 1266 del 31 marzo del 2025 - Aprovechamiento forestal | Contratista |
| Garantizar el cumplimiento de la operatividad del PMT interventoría recomienda garantizar la seguridad del controlador vial, dando a entender la recomendación de maletines y la limpieza de la vía en jornada laboral | Contratista |
| Subsanación de observaciones informe SST/ fecha de entrega jueves 6 de noviembre | Interventoría |

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 11 11 2025
 DIA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, a los

cuatro 4 días del mes de Noviembre de 2025
 (Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)