

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida).

INV E 164:2013

COMPañIA: CONSORCIO VR RUU
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 10-47A-52 SUR
OBRA: JML-920 CONSORCIO VR RUU COP 748 DE 2024
CONTACTO: ANDREA MARTIN CRUZ
SITIO EJECUCIÓN: INSTALACIONES DEL CLIENTE
ITEM DE ENSAYO

EQUIPO USADO	MARCA:	TROXLER	FECHA DE TOMA:	2025-12-12
	MODELO:	3430	FECHA DE EMISIÓN:	2025-12-13
	N° DE SERIE:	31737	LABORATORISTA / TOE:	HERNANDO GACHARNA

CONTEO ESTANDAR	DENSIDAD:	1642	MÉTODO	RD: Retro Dispersión	
	HÚMEDAD:	609		TD: Transmisión Directa	X

IDENTIFICACIÓN

Ensayo N°:	1	2	3	4
*Localización:	K0 + 120	K0 + 070	K0 + 030	-
*Costado:	IZQUIERDA	DERECHA	EJE	-
*Capa N°:	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	-
*Espesor de la capa ensayada (cm):	25	25	25	-
*Profundidad (cm):	15	15	15	-
*Material:	SBG	SBG	SBG	-

RESULTADOS OBTENIDOS

Densidad Máxima de Lab kg/m³:	1979	1979	1979	-
Humedad Óptima %:	-	-	-	-
Densidad Húmeda kg/m³:	2147	2168	2208	-
Densidad Seca kg/m³:	1948	1944	2002	-
Humedad Insitu %:	10,2	11,5	10,3	-
Porcentaje Compactación %:	98,4	98,3	101,2	-

OBSERVACIONES:

PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

EL PRESENTE INFORME NO PODRÁ REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA, EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
LOS RESULTADOS RELACIONADOS EN ESTE INFORME SON APLICABLES A LOS ÍTEMES SOMETIDOS A ENSAYO TAL COMO SE RECEPCIONARON DESDE NUESTROS CLIENTES.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.
EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL MUESTREO ASOCIADO A LOS ÍTEMES DE ENSAYO
* DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

REVISÓ Y APROBÓ:


ING. JULIÁN MAZUERA R.
GERENTE TÉCNICO



INFORME NO. 9
PERIODO: Diciembre 1 a Diciembre 24 de 2025

EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.



ANEXO 8.

BITÁCORAS DE OBRA.

Pijas

1800 3163 -

31/10/2025 Actividad: se realiza llenos de orden con material sub-base y regundin PSA en ambos costados de la vía en el CIV: 18003163

personal: 1 Boral

43 Ayudantes

42 oficiales

1 Inspector SST

1 Topógrafo

1 Inspector obra

Are.

Res Interv.

01/11/2025 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza de todo el segmento vial en el CIV: 18003163

personal: 1 Boral

1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Are

Res Interv

04/11/2025 Actividad: se realiza fundida de concreto PSI-3000 en ambos costados Izquierdo en los predios 364-52 / 364-58 / 364-64 en el CIV: 18003163

Personal: 1 Boral

1 Inspector obra

3 Ayudantes

magistrado

20 oficiales

1 Encargado

10 Peradores

Res Interv

Are

1 Inspector SST

05/11/2015 Actividad: se realiza, somado de orden, aseo y limpieza de todo el segmento viul en el civ: 18003163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Arce

[Signature] Res Interv

06/11/2015 Actividad: se realiza Fundición de concreto PSI-3000 en andenes costado izquierdo en los predios 364-401 364-34-36452 en el civ: 18003163

Personal: 1 Boal

3 Ayudantes

2 Oficiales

1 Operador

1 Inspector SST

1 Inspector obra

maquinaria:

1 mini cargador

Arce

[Signature] Res Interv

07/11/2015 Actividad: se realiza muros de mampostería en el predio 364-33 e Instalación de Bordillo A-80 en el civ: 18003163

personal: 1 Boal

3 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Arce

[Signature] Res Interv

08/11/2025

Actividad: se realiza excavación manual e instalación de sordinel A-10 en ambos costados de la vía del Koto 00 - Koto 05 - Koto 50 - 60 en el CIV: 18003163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector Obra

Dec

Res Inter

10/11/2025

Actividad: se realiza fundido de concreto PSI-3000 en gradenas costado derecho en los predios 364-39/ 364-45/ 364-57/ 364-33 en el CIV: 18003163

personal: 1 Boal

Mojarrera:

1 mini cargador

3 Ayudantes

3 Oficiales

1 Operador

1 Inspector SST

1 Inspector Obra

Dec

Res Inter

11/11/2025

Actividad: se realiza corte y fisurado de Acero 1/2" para paravilla de refuerzo del pozo residual, se realiza nivelación de cargue del pozo Koto 02 en el CIV: 18003163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec

fht Res Interv

12/11/2025 Actividad: se realiza fundida de concreto MR-45 en vía del Kotoos-Kotoo y del Kotoos-Kotaso en el CIV: 1800 3163

personal: 1 Boal

Mojunavira

3 Ayudantes

1 Minicargador

2 Oficiales

1 Operador

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec

fht Res Interv

13/11/2025 Actividad: se realiza extracción manual, figurado de Acero $3/8"$ y de $1/2"$, se realiza fundición sobre pargu de muro estructural costado izquierdo en el CIV: 1800 3163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec

fht Res Interv

14/11/2025 Actividad: se realiza mampostería de muro estructural, se instala Bordillo A-80 en el costado izquierdo en el CIVIL 8003163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

ARC

ff/As Inter

15/11/2025 Actividad: se realiza jornada de orden, limpieza y aseo de toda el segmento vial en el CIVIL 8003163

personal: 1 Boal

1 Oficial

1 Ayudante

1 Inspector SST

1 Inspector obra

ARC

ff/As Inter

18/11/2025 Actividad: se realiza llenos de muros estructurales con material seleccionado costado izquierdo en el CIVIL 8003163

personal: 1 Boal

2 Ayudantes

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

ARC

ff/As Inter

19/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual para la instalación de tubería n° desague de los aguas lluvias en el costado derecho en el CIV: 1800363
 Personal: 1 Bocal
 2 Ayudantes
 1 Oficial
 1 Inspector SST
 1 Inspector obra

[Signature] Res inter

20/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual e instalación de sardinel en ambos costados de la vía del Koto 60 - Koto 70 en el CIV: 1800363
 Personal: 1 Bocal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

[Signature] Res inter

21/11/2025 Actividad: se realiza jornada de aseo y limpieza de todo el segmentario, se inicia con la etapa de remates de obra en el CIV: 1800363
 Personal: 1 Bocal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

22/11/2025 Actividad: se realiza extracción manual para la tubería de Aguas lluvias en el costado derecho en el civ: 18003163

Personal: 1 Boal

2 Ayudantes

1 Oficial

1 Inspector obra

1 Inspector SST

[Signature] Res Interv

24/11/2025 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza de todo el segmentaria, se realiza extracción manual para la tubería del Agua potable en el civ: 18003163

Personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

[Signature] Res Interv

25/11/2025 Actividad: se realiza nivelación de cajas de Inspección e Instalación de castillos en el costado derecho, se verifica niveles de Estabilizador Koto 60 - Koto 70 en el civ: 18003163

Personal: 1 Boal

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

[Signature] Res Interv

26/11/2025 Actividad: se realiza fundición de Andenes en el costado derecho concreto PSI-3000, se realiza fundido de via concreto masus de Kotogo-Kotyo en el CIV:18003163

personal: 113001

no quito:

2 Ayudantes

1 in. conector

3 Oficiales

1 Operador

1 Inspector SST

Dec

1 Inspector obra

Res. Interv.

27/11/2025 Actividad: se realiza zomode de orden, aseo y limpieza de todo el segmento vial, se continúa con los remates de obra en el CIV:18003163

personal: 113002

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

Dec

1 Inspector obra

Res. Interv.

28/11/2025 Actividad: se realiza de malicón normal de concreto en el costado derecho en cadena en el CIV:18003163

personal: 113001

1 Inspector obra

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

Dec Res. Interv.

29/11/2025	Actividad: se realiza demolición manual de concreto para orden el costado derecho en el civil 8003/63 Personal: 1 Bocal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc H. Ros Inter
01/12/2025	Actividad: se realiza excavación manual para los codos de Inspección; costado derecho en el civil 8003/63 Personal: 1 Bocal 2 Ayudante 1 Oficial 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc H. Ros Inter
02/12/2025	Actividad: se realiza excavación manual para empates de acueducto 6" en el cto 55 en el civil 80103/63 Personal: 1 Bocal 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc H. Ros Inter
23/12/2025	Actividad: se realiza empates de Acueducto potable 6" se realiza llenos y compactación de material en el civil 8003/63

personal: 113001


3 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

APC

 e interw

09/12/2025 Actividad: se realiza mano postera de los casos de inspección costado derecho en el CIV. 18003163

personal: 113001


1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

APC

 e interw

10/12/2025 Actividad: se realiza mano postera de muro estructural costado derecho en el andén en el CIV. 18003163

Personal: 113001


1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

APC

 e interw

11/12/2025 Actividad: se realiza excavación manual e instalación de bordillo A-80 en el CIV. 18003163

Personal: 113001

June 19

D. Alau

18/12/1005

2nd

2. in the

13/12/7025

inter

15/12/2015

Actividad: Se realiza una pastoreo de las
cañas de la zona, costado derecho, en
el CIV. 18003163

La inventaria realiza levantando y
ordenando material de obra sin recoger
baldillos y sardines ocupando espacio
sin que sean necesarios para el día.

[Signature]
M RIA

16/12/2025 Actividad: se realiza nivelación
de material en ordenes y de costillos del
Acueducto en el CIV/18003163
Personal: 113001

1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec

[Signature]
e inter

17/12/2025 Actividad: se realiza fundida de
andén concreto PSI-3000 en el
costado derecho en el CIV/18003163
Personal: 113001

1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

ARL

[Signature]
e inter

18/12/2025 Actividad: se inicia con la instalación
de barandas en los muros estructurales,
se da inicio a la etapa de revates
en el CIV/18003163
Personal: 113001

2 Ayudantes

2 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec

19/10/2015 Actividad: se realiza instalación de
barandas y de remates de obra en
el CIV: 18003163

Personal: 13001


1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec



R. Inten

20/12/2015 Actividad: se realiza instalación de
barandas y de remates de obra en
los muros estructurales en el CIV:

18003163

Personal: 13001


1 Ayudante

1 Oficial

1 Inspector SST

1 Inspector obra

Dec



R. Inten

MARCO FIDEL SUAREZ

18003049

16

Koto 60 - Koto 15.

Personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 Oficiales

clima: soleado

3-10-23 se realiza limpieza de vía excavación entre la Koto 100 - Koto 130 x 6,20, limpieza y cargue de excavación vial x. 40 cm.

Personal: 7 Boal
3 Ayudantes
2 Oficiales
1 inspeccionar
1 inspectorst

clima: Soleado

1-11-23 se realiza limpieza de vía compactación y cerco de subrasante entre la Koto 00 - Koto 130.

Personal: 7 Boal
2 Oficial
3 Ayudantes
2 operadores

clima: Soleado

maquinaria: 1 minicargador
1 vibr compactador

[Signature]
Res. Interv.

2-11-23 Domingo se realiza perforación para barrenos de 1 metro de profundidad y lleno con cal entre la Koto 00 - Koto 60 en el total de la vía.

Personal: 6 Ayudantes

clima: soleado

1 Boal

1 inspector tcc

1 operador

maquinaria: 1 minicargador

~~Res~~ Res Interv

3-11-25 Se continua con la perforacion para barrenos entre la foto 60 - foto 130 perforacion a 1 metro de profundidad y lleno con cal.

Personal: 1 Boal

clima: soleado

6 Ayudantes

1 inspector tcc

1 operador

maquinaria: 1 minicargador

~~Res~~ Res Interv

4-11-25 Se continua con la demolicion de cajas y construccion de las mismas costado derecho entre la foto 000 - foto 30.

Personal: 1 Boal

clima: soleado

2 Ayudantes

2 oficiales

maquinaria: 1 minicargador

~~Res~~ Res Interv

5-11-25 Se realiza limpieza de via.

Personal: 1 Boal

clima: Soleado

1 oficial

3 Ayudantes

~~Res~~ Res Interv

6-11-25 Se continua con la construcción de cajas de inspección, construcción poco K04130.

Personal: 1 Oficial clima: soleado
2 Ayudantes
1 Boal

HH Res Interv

7-11-25 Se continua con la construcción de cajas de inspección y construcción de poco

Personal: 1 Oficial clima: soleado
2 Ayudantes
1 Boal

HH Res Interv

8-11-25 Se continua con la construcción de cajas de inspección limpieza, orden y aseo

Personal: 1 Boal clima: soleado
2 Ayudante
1 Oficial

HH Res Interv

9-11-25 Domingo

10-11-25 Se continua con la construcción de cajas de inspección y demolición de cajas, limpieza orden y aseo.

Personal: 1 Boal clima: soleado
1 Oficial

operator

St Res Interv

Personal: 1 Boal 15/10/2020 Clinic: Soleado

10 ficial

operator

1 vibracompactor

HA Ro Interv

personal: 7 goal clima: soleado

20 official

3 Ayudantes

2 operator

1 vibro compactador

Hot res interview

20

13-11-25 Se continua con la compactacion y el
cero de material sobre Geocelda, limpieza
orden y aseo, Kot000 - Kot130.

Personal: 1 Oficial
3 Ayudantes
1 Boal.

Clima: Soleado

H Res Interv

14-11-25 Se continua con la compactacion y cero de
material sobre Geocelda, limpieza orden y
aseo entre la Kot000 - Kot130.

Personal: 1 Boal
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: Soleado

H Res Interv

15-11-25 Se realiza limpieza, orden y aseo. Fundida
de concreto M45 vta costado Derecho
entre la Kot000 - Kot39, Amarre de
parrillas para refuerzo pozos entre la Kot000
- Kot030.

Personal: 3 Oficial
4 Ayudantes
1 Boal
1 Inspector tec
1 Inspector st

Clima: Soleado mañana
tarde 1:00pm en
adelante lluvias

H Res Interv

16-11-25 Domingo

17-11-25 Lunes festivo: Se realiza instalacion de

estabilizado entre la Kotoo - Koto30, mezcla de materias con cemento y rostand, compactación.

Personal: 1 Boal clima: soleado

2 oficial

3 Ayudantes

Maquinaria: 1 minicargador

1 vibrocompactador.

: *ff* res interv

8-11-25 Se continua con la compactación de material estabilizado humectación de material.

Personal: 1 Boal clima: soleado

1 oficial

3 Ayudantes

2 operadores

Maquinaria: 1 minicargador

1 vibrocompactador

: *ff* res interv

9-11-25 Se da inicio a la excavación manual y a la instalación de sardinel costado Derecho entre la Koto130 - Koto60.

Personal: 2 oficial clima: soleado

1 Boal

3 Ayudantes

2 operadores

Maquinaria: 1 minicargador

1 vibrocompactador

: *ff* interv

20-11-25 Se continua con la excavación manual y la instalación de sardinel AIO entre la Koto60-

22

y la foto 30 costado Derecho

Personal: 1 Boal clima: soleado

2 Oficial

3 Ayudantes

1 Técnico

1 Inspector tec

2 operadores

Maquinaria: 1 minicargador

1 vibrador compactador

Res Interv

21-11-25 Se continua con la excavacion manual para sardinel e instalacion del mismo costado Derecho entre la foto 30 - foto 000.

Personal: 20 Oficial clima: soleado

1 Boal

3 Ayudantes

1 Inspector tec

Res Interv

22-11-25 se continua con la instalacion de sardinel costado Derecho e instalacion Bajo Rampa A85 entre la foto 000 - foto 30.

Personal: 1 Boal clima: soleado

2 Oficial

1 Inspector

3 Ayudantes

1 Inspector tec

1 Inspector SST

Res Interv

3-11-25 Domingo

4-11-25 Se continua con la instalacion de sardinel costado izquierdo entre la Koto00 - Koto30, excavacion manual para instalacion del mismo.

Personal: 2 oficial

Clima: soleado

3 Ayudantes

1 Boal

1 Inspector tec

Res Inter

5-11-25 Se continua con la excavacion para instalacion sardinel e instalacion de sardinel entre la Koto30 - Koto45.

Personal: 2 oficial

Clima: soleado

3 Ayudantes

1 Boal

1 Inspector tec

Res Inter

6-11-25 Se continua con la excavacion para instalacion sardinel e instalacion sardinel entre la Koto45 - Koto65.

Personal: 1 Boal

Clima: soleado

2 oficial

3 Ayudantes

1 Inspector tec

Res Inter

7-11-25 se continua con la excavacion e instalacion

24

1. Sardinel costado izquierdo entre la foto 6 y
- foto 75.

Personal: 1 Boal
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector Tec

clima: Soleado

HH Res Interv

28-11-25 Se continua con la excavación de sardinel e
instalación de sardinel costado izquierdo.

Personal: 1 Boal
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Inspector Tec
1 Inspector SST

clima: soleado

HH Res Interv

29-11-25 Se continua con la excavación para instalación
de sardinel costado izquierdo e instalación de
sardinel.

Personal: 1 Boal
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Inspector Tec
1 Inspector SST

clima: Soleado

HH Res Interv

30-11-25 Domingo.

-12-25 Se continua con la instalación de sardinel
Demolicion de Andenes costado Derecho
entre la roto 00 - roto 30.

Personal: 3 oficiales clima: soleado
3 Ayudantes
1 Boal
1 trafico

Maquinaria: 1 minicargador



R. Tulew

ARC

-12-25 Se continua con la Demolicion de anden
costado Derecho roto 30 - roto 60.

Personal: 1 Boal clima: soleado
1 oficial
3 Ayudantes
1 operador

Maquinaria: 1 minicargador



R. Tulew

ARC

-12-25 Se continua con la Demolicion Anden costado
Derecho entre la roto 60 - Foto 85, cargue
de volquetas con escombros.

Personal: 1 Boal clima: soleado
2 oficiales
4 Ayudantes
1 operador

Maquinaria: 1 minicargador.


R. Tulew

ARC

4-12-25 Se continua con la instalacion de
sardinel y demolicion orden costado
Derecho entre la Koto 85 - Koto 130.

Personal: 1 Boal

Clima: soleado

4 Obreros

4 Ayudantes

2 Operador

Maquinaria: 1 minicargador

1 vibracompactor.

Dec

[Signature]
E. inter

5-12-25 Se inicia con la excavacion manual
para instalacion tuberia 4" entre la Koto 000
- Koto 130 X 1.00 X .40.

Personal: 6 Ayudantes

Clima: lluvias

6 oficiales

durante el dia

3 Boal

1 trafico

1 inspector tec

Maquinaria: 1 minicargador

Dec

[Signature]
E. inter

6-12-25 Se continua con la excavacion manual para
instalacion tuberia 4" entre la Koto 000 - Koto 130
costado Derecho.

Personal: 6 oficiales

Clima: soleado

6 Ayudantes

3 Boal

1 trafico

1 inspector tec


Dec

7-12-25 Domingo

8-12-25 lunes festivo

9-12-25 Se continua con la Demolicion de andenes costado Derecho y excavacion para instalacion de tuberia de Alveducto 4".


Personal: 10 ayudantes clima: soleado
5 oficiales
3 Boal
2 operarios. Ape


R. Inter

10-12-25 se realiza instalacion de PeA estabilizada entre la Foto 00 - Foto 30 compactacion con canguro.

Personal: 3 oficial clima: soleado
6 Ayudantes
1 Boal
1 inspector tec
1 inspector st

Maquinaria: 1 minicargador. Ape


R. Inter

11-12-25 Se continua con la instalacion de PeA estabilizada entre la Foto 30 - Foto 130 costado Derecho compactacion con canguro.

Personal: 6 oficial clima: soleado
10 Ayudantes
1 inspector tec Ape

13-12-25 instalacion tuberia Acueducto entre la
Koto 000 - Koto 130 costado derecho, Toma de
densidades una y anden.

Personal: 1 Boal clima: soleado

1 trafico

6 oficial

10 Ayudantes

1 operador

Maquinaria: 1 minicargador

APC

~~Sist~~
e inter

14-12-25 Domingo

15-12-25 Se realiza fundida de anden costado
Izquierdo entre la Koto 000 - Koto 130
con concreto 3.000 PSI, estamado esfina de
rescudo.

Personal: 30 oficial

clima: soleado

5 Ayudantes

1 Boal

1 trafico

1 inspector tec

1 inspector SST

Maquinaria: 1 minicargador

APC

~~Sist~~
e inter

16-12-25 Se realiza fundida Anden costado Izquierdo
con concreto 3.000 PSI entre la Koto 000 - Koto 130
estamado esfina de rescudo.

Personal: 1 Boal

clima: soleado

4 oficiales

4 Ayudantes
1 Operador
1 Inspector tec
1 Inspector
maquinaria: 1 minicargador

~~Interv~~
2 interv

17-12-25 se continua con la fundida de andén costado Derecho entre la Koto100 - Koto130 con concreto 3.000 psi.

Personal: 4 oficiales clima: soleado
4 Ayudantes
1 Inspector tec
1 Operador
maquinaria: 1 minicargador.

~~Interv~~
2 interv

18-12-25 se da inicio a la fundida de la vial con concreto MR45 entre las abscisas Koto100 a la Koto170 X S.40 Aprox X.20.

Personal: 1 Boal clima: soleado
4 oficiales
5 Ayudantes
1 trafico
maquinaria: 1 minicargador.

~~Interv~~
2 interv

19-12-25 se continua con la fundida de vial con concreto MR45 entre las abscisas Koto170 - Koto100

30

Personal: 1 Boal

clima: soleado

40 oficial

3 Ayudantes

1 Inspector tcc

1 trafico

Apc

Maquinaria: 1 mini cargador

J. AS

E. inter

20-12-25 se realiza fundida con concreto MRUS entre
la rot 100 - rot 130 x 5,40 mrox x 20.

Personal: 1 Boal

clima: soleado

40 oficial

3 Ayudantes

1 Inspector tcc

1 trafico

Maquinaria: 1 mini cargador

Apc

J. AS

E. inter

21-12-25 Domingo

22-12-25 Se realiza corte de placas de concreto tanto
en la vici como en los Andenes,

Personal: 1 Boal

clima: soleado

20 oficial

2 Ayudantes

1 Inspector tcc

Apc

J. AS

E. inter

23-12-25 Se realiza instalacion de cordon y vulken
para sello de dilataciones.

Personal: 1 Boral
2 obreros
2 Ayudantes

clase de lecho

de

[Signature]

24-12-25 festividades navideñas

25-12-25 festivo

26-12-25 etapa de remates y finalización de obras
de vías y andenes

[Signature]

Pinelero

ARI

MARRUECOS

CIV: 18005087 &

18005094

21/10/2025	• Actividades • * Demolicion de cables y excavacion necesaria de via HO+032 - HO+039 y punto final de disposicion	Personal = 2 Operarios 3 ayudantes 1 Tororero 1 Oficiante 1 Supervisor obra	• Maquinaria y equipo • 1 muecador 1 Petro.	• clima • Mantener auxiliares y todo soldado.	Depo Colina
01/11/2025	• Actividades • * Excavacion manual de zanjas para domillantes 6" Nougart en los freños SN - 73, SN - 72, SN - 76 y SN - 72	Personal = 2 Operarios 3 ayudantes 1 Tororero 1 Supervisor obra	• clima • Mantener y todo soldado.	Depo Colina	
04/11/2025	• Actividades • * Instalacion de domillantes 6" Nougart en los freños SN-55, radio SN-51, y excavacion necesaria para cayo de estructura de via HO+00 - HO+048. Uv: 18005094	Personal = 2 Operarios 1 Tororero 1 ayudante 1 Inspector SST 2 Operarios 1 Supervisor obra	• Maquinaria y equipo • 1 muecador 1 Petro.	• clima • Mantener y todo soldado.	Depo Colina

12-11-2025. Actividades: Se realiza excavación manual para instalación de domo, con su respectivo material de relleno y compactación, esta actividad se realiza en las direcciones SN-43, SN-31, SN-35, SN-39, SN-63, Personal: 4 ayudantes, 1 Inspector sat, 1 Inspector de obra, Maquinaria y equipo 1 minicargador.

Res Interv

Res Interv

Maquinaria y equipos: 1 minicargador, 1 Inspector de obra, 1 Inspector sat, Personal: 4 ayudantes, SN-31, SN-35, SN-39, SN-43.

4-11-2025. Actividades: Se realiza excavación manual para instalación de domo, tubería de 6" Nueve, con sus respectivos rellenos, esta actividad se realiza en las direcciones SN-23, SN-31, SN-35, SN-39, SN-43.

Res Interv

Personal: 4 ayudantes, 1 topógrafo, 1 Inspector sat, 1 Inspector de obra.

10-11-2025. Actividades: Se realiza excavación manual para instalación de domo, tubería de 6" Nueve, esta actividad se realiza en las direcciones SN-15, SN-19, SN-23.

13.11.2025 Advogados Se continúan actividades con la

Exercícios manuais para instalação de domo.
O tempo médio de 6" para instalação

Este material de relleno por fibra (lana) se reparte
uniformemente en la compresión. Los aditivos mejoran

(10/12) mercurio de 10/12/12 a 10/12/12

Personal: 4 ayudants.
1 Inspector SST.

1 Inspector de obra.
Mantenimiento y equipo: Langaro, minicargador.

Handwritten signature: *St. Reichen*

11-11-2025 Thursday - 5

la excavación manual para instalación de do

instalación de material de relleno para fuerza

anteriormente mencionados se realizan en los

51-99, 51-98, 51-96, 51-92, 51-88

Personal: 4 arguments

Impedido de abrir
Programa y equipo: Cargador, comunicador y

Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):
Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):
Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):

~~RC~~

11/15/2017

15-II-2025. Se continúan actividades con la excavación manual para instalación de bombas, tubería de 6", instalación de filtro 3/4", instalación de material de relleno con la respectiva compactación, los actividades anteriormente mencionados se realizaron entre los abscisas y direcciones SN-68, SN-69, SN-60, SN-36, SN-52, SN-48, SN-44, los lados izquierdo de la vía.
Personal: 4 ayudantes
1 Impedido sat.
1 Impedido de día.
Maquinario y equipo: minicargador, herramientas, y conguero.

18-II-2025. Se continúa excavación manual para instalación de bombas, tubería de 6" en la direcciones SN-40, excavación manual e instalación de bombas de salida, se continúan las actividades de tubería de 6" en la direcciones SN-40, SN-38, SN-32, SN-28, SN-24, SN-20, SN-16.
Cv. 18005087.
Personal: 4 ayudantes
1 Impedido de día.
1 Impedido sat.
Maquinario y equipo: minicargador, herramientas, y conguero.

KC

Res intervi

19-11-2025. Se continúan actividades de excavación manual para instalación de salida en el Cio. 18005087, en el Cio. 18005084, se realiza la construcción de cajas de inspección a lo largo del segmento Ural.
Personal: 4 ayudantes
1 Inspector de obra.
1 Inspector SST.
1 Topógrafo.
Máquinaria y equipos: Minicargador, Cangrejo y herramienta menor.

[Firma] Res. Interv.

[Firma]

20-11-2025. Las actividades realizadas en el Cio. 18005084 son excavación manual, instalación de material de relleno seleccionado (y) e instalación de salida a b. largo del segmento Ural.
en el Cio. 18005083, se realiza la misma actividad de instalación de salida a b. largo del segmento Ural.
Personal: 4 ayudantes
1 Inspector de obra.
1 Inspector SST.
1 Topógrafo.
Máquinaria y equipos: Minicargador, Cangrejo y herramienta menor.

[Firma] Res. Interv.

[Firma]

ff Res Inter
* RC

22-11-2025 En el Cuv 18005094 se continúan actividad
des en el estado izquierdo de la ura,
con la excavación manual para la
instalación de sardinel, en el Cuv 18005087.
Se realiza la misma actividad cuidadosamente.
Mendurada en el eje de la ura.
Personal: 11 ayudantes.
1 Topógrafo
1 Inpeda de obra
1 Inpeda sat
Maquinaria y equipo: Minicargador, Canguro y
herramienta menor.

ff Res Inter
* RC

21-11-2025 Actividades realizadas en el Cuv 18005087,
Se continúan labores con la instalación de
sardinel, Instalación de tapas de Cajas de
inspección, a lo largo del segmento uel, en el
Cuv 18005094, se continúan actividades con la
excavación manual para instalación de sardinel
ante la obstrucción Kotofu - Kotofu.
Personal: 11 ayudantes
1 Topógrafo
1 Inpeda sat
1 Inpeda de obra
Maquinaria y equipo: Minicargador, Canguro,
herramienta menor.

25-11-2025. Actividades realizadas en C.U. 18005087, se ejecutan bloques como parte de la capacitación, con el propósito de obtener un acabado final y homogéneo, en el cual se continúan actividades de instalación de sardines a lo largo del segmento del Personal: 4 ayudantes.
1 Inspector de obra.
1 Inspector est.
- Maquinaria y equipo: Longura, comunicadora y levantamiento menor.

[Signature] Res. Interv.

[Signature] R.C.

24-11-2025. En C.U. 18005087, se continúan actividades de evacuación manual para instalación de sardines, con su respectivo llenado y compactación, en el C.U. 18005087 se continúan actividades como instalación de sardines, llenado de derecho de la zona respectiva, relleno y compactación. Personal: 4 ayudantes.
1 Inspector de obra.
1 Inspector est.
1 Topógrafo.
- Maquinaria y equipo: Longura, comunicadora y levantamiento menor.

[Signature] Res. Interv.

[Signature] R.C.

26-11-2025. En este día se realizan actividades de orden y aseo en los dos segmentos viales 18005094 y 18005083,
Personal: 2 ayudantes de obra.
1 Inspector sst.
Maquinaria y equipo: herramienta menor.

[Signature] Res. Interv.
RC

27-11-2025. En este día se realizan actividades de nivelación y compactación de material para la construcción de andenes en los dos segmentos viales 18005094 y 18005083, adicional a esta actividad se realiza la nivelación de cajos de inspección.
Personal: 5 ayudantes
1 Inspector de obra.
1 Inspector sst.
1 Topógrafo.
Maquinaria y equipo: herramienta menor, lingüo, lora, minicargador.

[Signature] Res. Interv.
RC

28-11-2025. En este día se continúan actividades, con la nivelación de cajos de inspección, compactación de material para construcción de andenes, costado derecho e izquierdo de la vía.
Personal: 4 ayudantes
1 Inspector de obra.
1 Inspector sst.

199
Maquinaria y equipo: herramienta mano, minicargador, rana. Longiro.

ff res interv

A RC

29-11-2023. En este día se realiza jornada de orden.

y aseo en ambos segmentos viales.

Personal: 4 ayudantes

1 Inspector sst.

Maquinaria y equipo: herramienta mano.

ff res interv

A RC

01-12-2023 Se realiza instalación de Bordillo

A-80 KOT 000 - A KOT 040 Ambos

Costados OIU 18005087 y 18005091

Se realiza verificación de niveles

y líneas para autorización

de emboquillado interventoría

Aprobada y se procede a

realizar esta actividad.

Personal: 8 Ayudantes

4 Oficiales

3 Regletas

2 Boral

1 Inspector SISO

1 Inspector OBRO

1 Comisión topografía

ff res interv

Maquinaria

2 minicargadores

2 Regletas

1 Vibro compactador

A RC

02 rieles. Se realiza instalación

de cuneta prefabricada A-120
de KOTOO A KOT 040 en

los ciu 18005087 y 18005094.

Se realiza instalación de cupo

base estabilizada KOT 000 A KOT

040. Se realiza construcción

poros laterales KOT 040 - Ciu 18005087

KOT 039 Ciu 18005094.

Se compacta y se deja a nivel

para fundir. Andén y sendero

via.

personal: 8 Auxiliares

6 Oficiales

2 BOA's

1 Inspector obra

1 Inspector DSO

1 Comisión topografía.

Maquinaria: 2 minicargadores

2 volquetes

1 vibracompactor.

Des

03 rieles se realiza instalación de

Bordillo A-80 KOT 040 A KOT 076

Ambos costados se realiza

la instalación cuneta A-120

en ambos ciu 18005087 y 18005094.

Se embosquilla y se alinea

se nivela a calques cajillas

y cajas sanitarias

Personal Baquantes
6 oficiales
2 BOQ
2 Paleteros

1 comision topografica

2
§ Maquinaria - 2 minicargadores
2 interw

operarios. Se instala base estacional
en los ciu 18005087 y 18005094.
se nivel y se realizan
compactaciones manuales
para lograr las compactaciones
optimas listos para el engendrado

Personal Baquantes
6 oficiales
2 BOQ

2 Paleteros

1 comision topografica

1 inspector obra

1 inspector SISO

Maquinaria 2 minicargadores

2 volquetas

1 cilindro

operarios. Se realiza trabajo
densidades de entrega

A interventoria niveles

lineas de bordillo y

aprovechan instalacion de

concreto para andenes

y senderos se realiza

orden Aseo

Personal Bayunantes
 4 oficiales
 2 Boca
 2 Paleteros
 1 Inspector Obra
 1 Inspector Siso

Maquinaria 2 Minicargadores
 2 cilindros

~~San~~ 1 volqueta
 1 inter 2 fotol A 1 volqueta

09 dic 2025 Se realiza instalacion concreto
 Ciu 18005087 rotoso A Koto 40
 todo ancho cultada de lealza
 estampado y sin novedad.

Personal Bayunantes
 4 oficiales
 2 Boca
 2 Paleteros
 1 Inspector Obra
 1 Inspector Siso

Maquinaria 1 Minicargador
 1 mixer
~~San~~ 1 inter

10 dic 2025 Se realiza construccu
 Concreto Ciu 18005094 rotoso
 A rotoso Ancho cultada estampado
 Se realiza cortes de placa

Personal - 8 auxiliares
 4 oficiales
 2 BOG
 2 Paleteros
 1 inspector de obra
 1 inspector ISO

Maquinaria - Minicargador
 1 volquete.
 1 inter

Ar

11 dic/2025. Se finaliza instalación de
 concreto en ambas cu.
 Koto 40 a Koto 76.
 estampado

Personal - 8 auxiliares
 4 oficiales
 2 BOG / motas
 2 paleteros
 1 inspector

1 inter

1 inspector ISO

Ar

13 dic/2025. Se construyen formideros
 e inicia etapa remates

Personal 4 oficiales

2 BOG

2 paleteros

2 auxiliares

Maquinaria

1 minicargador

14 dic/2025

- Acero y remates

Ar

15 oct 2023 ASFO 4 remotes.

Dec

[Signature]
e-inter

[illegible]

TAYDEM TAYDEM TAYDEM
TAYDEM TAYDEM TAYDEM
TAYDEM TAYDEM TAYDEM
TAYDEM TAYDEM TAYDEM

Hospital de San Carlos

18001971

[illegible]

en el CIV: 18003179

Personal: 13001

5 Ayudantes

3 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

AOC

ff Res Interv

24/11/2025

Actividad: se realiza fundido de orden
concreto PSI-3000 en el costado
derecho del Ectoo- Ecto 60 en
el CIV: 18003179

Personal: 13001

5 Ayudantes

3 Oficiales

1 Inspector SST

1 Inspector obra

AOC

ff Res Interv

25/11/2025

Actividad: se realiza verificación
de niveles para la nivelación de
los parques de los pozos residuales
en el CIV: 18003179

Personal: 13001

Maquinaria:

3 Ayudantes

1 minicargador

1 Oficial

1 Operador

1 Inspector SST

1 Inspector obra

AOC

ff Res Interv