

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	1 de 7

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	DICIEMBRE 26 DE 2024
Informe de Supervisión:	005
Periodo de Seguimiento:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato No:	087 DE AGOSTO 09 DE 2023
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT o C.C.	901.740.580 - 3
Fecha de inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de finalización:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor Inicial del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adicional	\$ 665.389.158,15
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.405,00
Amortización anticipo en Pago No. 003:	\$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Pago No. 004:	\$ 561.386.543,50
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 8 (40%):	\$ 1.272.067.449,44
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION
DE CONTRATO**

CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
VERSION	0
FECHA	21/07/2020
PAG	2 de 7

Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes parafiscales, de fecha 17 de diciembre de 2024; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondientes a los meses de noviembre y del 01 al 17 de diciembre de 2024, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9478471003	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	04/12/2024
9478585063	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – Noviembre de 2024	06/12/2024
9478446485	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	04/12/2024
9478543678	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	05/12/2024
1067874390	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	04/12/2024
7948795285	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – noviembre de 2024	26/11/2024
31555514	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – noviembre de 2024	05/12/2024
31828631	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	05/12/2024
74487619	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	12/12/2024
8633624357	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – diciembre de 2024	12/12/2024
9478713396	Pensión, ARL y CC - noviembre de 2024 Salud – noviembre de 2024	11/12/2024

Salud:	Se adjuntan planillas No. 9478471003, 9478585063, 9478446485, 478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396
Pensión:	Se adjuntan planillas No. 9478471003, 9478585063, 9478446485, 478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	3 de 7

Riesgos profesionales:	Se adjuntan planillas No. 9478471003, 9478585063, 9478446485, 478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396
Parafiscales:	Se adjuntan planillas No. 9478471003, 9478585063, 9478446485, 478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396
Multas:	No Aplica

3. REVISION TECNICA:

Descripción del avance del contrato:	
Obligaciones: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado En este período de supervisión se realizó Acta Modificatoria No. 04 de fecha 10 de diciembre de 2024. Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Período de esta supervisión están: Frentes de Trabajo: Módulo Ambulancia: Excavación de vigas Eje 3 y Eje 4.	Se revisan los soportes de las actividades realizadas durante el periodo objeto de esta supervisión del 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024, la cual se encuentra soportada por el Informe de Apoyo a la Supervisión Acta Parcial de Obra No. 05

7

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	4 de 7

Módulo Unidad de Cuidados Intensivos: Acabados de Muros, estuco interior y estuco exterior en fachada; instalación de fachada. Trabajos eléctricos instalación de circuito de luminarias. Módulo Tanque de Almacenamiento: Armado de Acero placa inferior. Módulo A y D: Demolición Eje 1. Se inicia con la excavación de la Red Sanitaria y de Agua lluvia en sus diferentes diámetros.	
Obligación: ACTIVIDADES ADICIONALES	No se tienen actividades adicionales durante el período objeto de esta supervisión del 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024.
Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:	
Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024. De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 30.64%, para el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024. Y para el periodo del 01 de diciembre al 17 de diciembre de 2024 este porcentaje asciende al 31,19%.	
Descuentos y/o Glosas: NO APLICA.	
Documentos verificados para el pago: - Factura Electrónica No. CGR 8 expedida el 26 de diciembre de 2024. - Planillas de pago de Seguridad Social No 9478471003, 9478585063, 9478446485, 478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe. - Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 17 de diciembre de 2024. - Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión. - Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 8, por valor \$ 1.272.067.449,44	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION
DE CONTRATO**

CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
VERSION	0
FECHA	21/07/2020
PAG	5 de 7

PRODUCTOS ENTREGADOS: (si los hay)	DOCUMENTO DE VERIFICACION y/o ubicación del documento.
• Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: - Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024. - Del 01 de diciembre al 17 de diciembre de 2024 • Un (1) CD con las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato en el periodo objeto de esta supervisión desde el 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024. • Informe del contratista apoyo de la supervisión. • Planilla de pago de aportes al SGSSS de los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2024 • Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 17 de diciembre de 2024.	

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$ 3.180.168.623,59
TOTAL GENERAL	\$ 3.180.168.623,59

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores Acta No. 001, Acta No. 002, Acta No. 003 y Acta No.4	\$ 7.834.957.396,06
Valor anticipo amortizado en la presente factura Acta No. 005	\$ 1.272.067.449,44
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 16.504.208.234,18
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Valor Pagado Acta No. 004	\$ 1.403.466.358,77
Valor pagado a la fecha:	\$ 19.587.393.489,20
Valor de la presente factura Acta No. 005	\$ 3.180.168.623,59
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%) presente factura Acta No. 005:	\$ 1.272.067.449,44
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 1.908.101.174,15
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	\$ 25.421.701.510,38

5

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO		PAP-GJC-FTO-2	
	VERSION		0	
	FECHA		21/07/2020	
	PAG		6 de 7	

5. RADICACION PARA PAGO


FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
Diciembre 26 de 2024	Factura Original No. CGR 8 Expedida el 26 de diciembre De 2024. Planillas de pago de Seguridad Social No 9478471003, 9478446485, 9478543678, 1067874390, 7948795285, 31555514, 31828631, 74487619, 8633624357, 9478713396, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de noviembre de 2024 a 17 de diciembre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe. Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 17 de diciembre de 2024. Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión de fecha 18 de diciembre de 2024 de la Empresa Constructora C&F Asociados S.A.S. con NIT: 900.803.291-8, que tiene objeto contractual: "Prestación de servicios para la consultoría, asesoría, seguimiento, verificación, control y cierre técnico de todos los proyectos de infraestructura y de gestión de la ESE Hospital Regional de García Rovira" Certificado Bancario del Consorcio De García Rovira de fecha 30 de julio de 2024. Acta Parcial Obra No. 5 correspondiente al periodo de pago del 01 de noviembre al 17 de diciembre de 2024, con su pertinente sabana anexo acta, respectivamente firmada.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	7 de 7

	Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: 1. Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024. 2. Del 01 de diciembre al 17 de diciembre de 2024 Un (1) CD con el informe completo de las actividades ejecutadas, fotos, cantidades de obra y demás que hacen parte del informe de esta supervisión.
--	---

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
Cargo:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez – Profesional Administrativo	Fecha: 26-12-2024	Firma: 
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 26-12-2024	Firma: 

7279



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT 901.740.580-3
CLL 32-28-70
Tel: (607) 3107667943
Bucaramanga - Colombia
ingenierosconstructores1973@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CGR 8

Señores E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9 Teléfono (607) 6607475 - Ext. 000
Dirección CR 7 15 80 B UNION Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/12/2024, 12:24
Expedición 26/12/2024, 12:24
Vencimiento 18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	Acta parcial N° 05 del contrato de obra 087 -09-08-23	1.00	2,378,059,426.31	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Tres mil ciento ochenta millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintitres pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 \$ 3,180,168,623.59 por

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083699321 aprobado en 20241119 prefijo CGR desde el número 5 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 77314b22d43824efd9f3f2bf1cfac594b4880f0a60ef726add0c1ad075060037f0ee6b5eb85963b4df65c5136b17ad41

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigeo S.A.S - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Sigeo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

7303

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga - Santander COD PRES 98-00796 NIT 900.067.189-9	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2024	12	26	No: OP 24-01012	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901740580 - 3 - CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CP 24-00830, CD 24-00716, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA
MALAGA SANTANDER. PERIODO DE SEGUIMIENTO 01 NOVIEMBRE A 17 DICIEMBRE DE 2024.



LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,355,680,461.92	0.00	Base para el Iva	22,378,964.39	0.00
Iva retenido	0.00	3,356,844.66	Retención en la fuente	0.00	47,113,609.23

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	1,908,101,174.15	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,908,101,174.15	0.00
3	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	29900301			1,908,101,174.15	0.00	1,908,101,174.15
4	Iva Retenido	24362501			0.00	3,356,844.66	22,378,964.39
5	contratos de obra	24362601			0.00	47,113,609.23	2,355,680,461.92
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,739,846,697.16	1,908,101,174.15
7	Contribucion contratos de obra publica 5	24402301			0.00	117,784,023.10	0.00
8	otras construcciones en curso	161590			3,180,168,623.59	0.00	0.00
9	Nacional	44300501			0.00	3,180,168,623.59	0.00
TOTALES \$					6,996,370,971.89	6,996,370,971.89	

Elaboró: RUDY VANESA ESTUPIÑAN SUAREZ


MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario
CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT. 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-00716

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	Código rápido: 240046
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	

2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros
2.3.2.01.01	: Activos fijos
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura


Valor CDP	\$:	1,908,101,174.15	
Saldo antes del CDP	\$:	22,933,711,581.35	Nuevo Saldo \$: 21,025,610,407.20

Para : CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER. PERIODO DE SEGUIMIENTO 01 NOVIEMBRE A 17 DICIEMBRE DE 2024.

Por la suma de : MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE*****
CENTAVOS m/cte. (\$1,908,101,174.15)*****

Dado en el día Diciembre 26 de 2024

Elaboró:


MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario


CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional Garcia Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT: 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-00830

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-00716

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros	
2.3.2.01.01	: Activos fijos	
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras	
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda	
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud	
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	


Valor Registro :\$ 1,908,101,174.15

Para : CD 24-00716, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER. PERIODO DE SEGUIMIENTO 01 NOVIEMBRE A 17 DICIEMBRE DE 2024.

NIT: 00901740580 - 3 CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

Por la suma de MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO***** PESOS CON QUINCE CENTAVOS m/cte. (\$1,908,101,174.15)*****

Dado en el día Diciembre 26 de 2024
Elaboró:


MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario


CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



7306

26 12 2024

1,739,846,697.16

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS****
CENTAVOS m/cte*****

 ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2024	12	26	No: CE 24-00725	Con: 1 1
Doc. de Pago : 2400725 Cuenta Número : 312-000014-08		Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : CTA AHORROS RES. 933 2023		Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit : 00901740580 - 3				
OP 24-01012, CP 24-00830, CD 24-00716, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER. PERIODO DE SEGUIMIENTO 01 NOVIEMBRE A 17 DICIEMBRE DE 2024.								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor		
Retención en la fuente		47,113,609.23		Iva Retenido		3,356,844.66		
Total Descuentos \$		50,470,453.89						
CONTABILIZACIONES								
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,739,846,697.16	0.00	1,739,846,697.16	
5142	Servicios personales Indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	1,908,101,174.15	0.00	1,739,846,697.16	
5050	Servicios personales Indirectos ? Remun	036010			0.00	1,908,101,174.15	1,739,846,697.16	
1788	Depositos en instituciones financieras	11321001			0.00	1,739,846,697.16	1,739,846,697.16	
SUMAS IGUALES \$					3,647,947,871.31	3,647,947,871.31		
Valor a pagar: \$ 1,739,846,697.16								
En letras: MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS**** CENTAVOS m/cte*****								
MANCILLA ROSAS NANCY						Recibi:		
Elaboró		Proyectó: Mabel Calderón Aceros		Aprobó: Cesar Augusto Becerra		C.C. de		



NIT. 890.903.938.8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 21-02-2025
Fecha de Generación: 21-02-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: HOSPITAL24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,739,846,697.16	Valor Registros Procesados: \$1,739,846,697.16	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	1,739,846,697.16	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024