

CONSORCIO JI QUEBRADAS

NIT:901886099-9

Dirección:CRA 43 B 32 B SUR 51 APTO 201

Ciudad:Envigado

Tel:3136555748

Correo:facturacionjiquebradas@gmail.com

Responsable de IVA



CUFE: 0382ddf99b723af9c10ef941f4ce19b618957f331b82cbfa6393f75a186c0e9f4111bceef5d824da562efbceae6ed85

Nombre y Apellido o Razón Social:				FECHA EXPEDICIÓN			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN DE ME				AÑO	MES	DÍA	No. FEV - 7	
Identificación: 890905211-1				2025	07	08	Forma de Pago Crédito	
Dirección: CALLE 44 52 165 OFICINA 425				FECHA VENCIMIENTO			Medio de Pago:	
Teléfono: 6043855513		Ciudad:	Medellín	AÑO	MES	DÍA	Instrumento no definido	
Correo		recepcionfacturas@medellin.gov.co		2025	07	23		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	V.UNITARIO	% IVA	IVA	V.TOTAL
1	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS CONTRATO No 4600103185 DE 2024 ACTA No 5 COSTO TOTAL	1,0	94	840.745.562,00	0,00	0,00	840.745.562,00
2	AU 30.8%	1,0	94	258.949.633,00	0,00	0,00	258.949.633,00
	Total: 2	2,0					

Observaciones:OBSERVACION: PORCENTAJE DE CONSORCIADOS: INCIL SAS 50% JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ 50%CONSIGNAR: CTA AHORROS BANCOLOMBIA No 34200006406

SON:UN MIL MILLONES NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS	VALOR	1.099.695.195,00
	DESCUENTO	0,00
Resolución No 18764087954982, Fecha: 2025-01-29, del No.FEV 1 al FEV 1000, vigencia: 24 meses	SUBTOTAL	1.099.695.195,00
	IVA	0,00
Esta factura de venta constituye título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, y causará interés por mora a la tasa máxima legal autorizada. Acepto la presente factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente los productos y/o servicios a los que se refiere.	RETE FUENTE	0,00
	RETE IVA	0,00
DOCUMENTO ELECTRÓNICO GENERADO POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO HGI SAS. NIT 811021438-4. SOFTWARE HAPPGI	NETO	1.099.695.195,00

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000765636
Pedido 5100008535
Contrato 4600103185
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 08.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente

Descripción del pago: FEV7

Objeto del contrato: Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus corregimientos.

Proveedor

Codigo: 1200056762 **Nit:** 9018860999 **Nombre:** Consorcio Ji Quebradas

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	1099695.195	1099.695.195,00	5508030101	160070124	200343	010
TOTAL			1099.695.195	1099.695.195,00				

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES

Registrado el 08.07.2025 17:45:12

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago			
Número	FEV7	Titular del pago Nombre	Consortio Ji Quebradas	Receptor del pago	CONSORCIO JI QUEBRADAS		
Fecha	08.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	1.099.695.195,00	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	34200006406		
				Tipo de cuenta	02		
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento							
Nombre o Razón Social del Propietario			N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600103185		Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000765636	5100008535	200343	160070124	1.099.695.195,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				1.099.695.195,00			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio							
7. Convenios							
Número		Fecha		Objeto			
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
ELIANA MARIA RIZ MNESES		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		218		3859276	

Creado por
Registrado

ELIANA MARIA RUIZ MENESES

08.07.2025 17:46:19

Versión 6 - 2022



No. 5100451994

División: 01

Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Codigo del Acreedor: 1200056762

TOTAL A PAGAR: 0

Página **1 de 1**

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).

<div><p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p></div>	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO JI QUEBRADAS		CONTRATO: 4600103185 DE 2024						
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO HIDROMEDELLIN		CONTRATO: 4600088082 de 2024						
	OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS								
	VALOR INICIAL:		\$ 6.345.465.470,63		PLAZO INICIAL:		6 MESES				
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE											
Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus Corregimientos											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT EJECT.	VLR EJECT.	CANT DISP.	VLR DISP.	CANT ACUM	VLR ACUM.
1	PRELIMINARES					ACTA N.5	\$ 9.360.000		\$ 48.124.750		\$ 49.576.500
1.1	Localización, trazado, replanteo y control. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría.	día	30,00	\$ 650.000	\$ 19.500.000,00	2,00	\$ 1.300.000	14,00	\$ 9.100.000	16,00	\$ 10.400.000
1.2	Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	600,00	\$ 18.000	\$ 10.800.000,00	120,00	\$ 2.160.000	77,00	\$ 1.386.000	523,00	\$ 9.414.000
1.3	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de materiales en botadero oficial o donde lo indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de arboles de diámetros menores a 10 cm. La rocería se realizara a ras de piso con machete o guadaña	m²	897,00	\$ 1.250	\$ 1.121.250,00		\$ -	-897,00	-\$ 1.121.250	1794,00	\$ 2.242.500
1.4	Manejo y control de agua, incluye instalación y retiro final de canecas metálicas de 55 galones, suministro de plásticos, bombeo de aguas y todo lo necesario para garantizar la continuidad de las obras civiles. Se paga una sola vez por ml montado e incluye mantenimiento a lo largo del tiempo que se requiera.	m	460,00	\$ 118.000	\$ 54.280.000,00	50,00	\$ 5.900.000	320,00	\$ 37.760.000	140,00	\$ 16.520.000
1.5	Campamento en Teleras (incluye retiro)	m²	60,00	\$ 200.000	\$ 12.000.000,00		\$ -	5,00	\$ 1.000.000	55,00	\$ 11.000.000
2	RETIROS Y DEMOLICIONES						\$ 78.568.940		\$ (257.505.342)		\$ 788.342.542
2.1	Retiro y reinstalación de tapas de sumidero tipo B. Incluye concreto de 17.5 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	8,00	\$ 160.000	\$ 1.280.000,00			8,00	\$ 1.280.000	0,00	\$ -
2.2	Demolición estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m³	177,00	\$ 170.000	\$ 30.090.000,00	85,25	\$ 14.492.840	-30,70	-\$ 5.219.442	207,70	\$ 35.309.442
2.3	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. No incluye entresuelo, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.	m²	160,00	\$ 12.300	\$ 1.968.000,00	44,00	\$ 541.200	116,00	\$ 1.426.800	44,00	\$ 541.200

2.4	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje.	m²	120,80	\$ 11.500	\$ 1.389.200,00			120,80	\$ 1.389.200	0,00	\$ -
2.5	Demolición en edificación entre 2,3 y 4 niveles, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revoques, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría.	m²	3299,00	\$ 140.000	\$ 461.860.000,00	0,00	\$ -	-1080,51	-\$ 151.270.700	4379,51	\$ 613.130.700
2.6	Demolición en edificación de 1 nivel, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revoques, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría.	m²	285,00	\$ 110.000	\$ 31.350.000,00	577,59	\$ 63.534.900	-981,92	-\$ 108.011.200	1266,92	\$ 139.361.200
2.7	Retiro y recuperación de piedra de entresuelo para su reutilización en la obra. Incluye cargue, transporte interno para su almacenaje y botada de la arenilla y del material que no se pueda recuperar.	m³	20,00	\$ 61.000	\$ 1.220.000,00			20,00	\$ 1.220.000	0,00	\$ -
2.8	Demolición tuberías en concreto de diámetro igual o mayor de 600 mm. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros hasta el sitio que lo indique la interventoría	m	40,00	\$ 32.000	\$ 1.280.000,00			40,00	\$ 1.280.000	0,00	\$ -
2.9	Demolición de cámara de inspección. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros hasta el sitio que lo indique la interventoría	m	4,00	\$ 100.000	\$ 400.000,00			4,00	\$ 400.000	0,00	\$ -
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA						\$ 50.896.193		\$ 310.502.495		\$ 121.877.505,41
3.1	Excavación mecánica en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y profundidad. medido en sitio. No incluye entibado, ni botada de material.	m³	3200,00	\$ 37.900	\$ 121.280.000,00	406,23	\$ 15.396.193	1805,26	\$ 68.419.301	1394,74	\$ 52.860.699
3.2	Excavación de roca a cielo abierto bajo cualquier grado de humedad. Volúmenes de roca mayores a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de perforación, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría, equipo de fijación e izaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m³	240,00	\$ 245.000	\$ 58.800.000,00	10,54		229,46	\$ 56.216.664	10,54	\$ 2.583.336
3.3	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría.	m³	3282,00	\$ 50.000	\$ 164.100.000,00	710,00	\$ 35.500.000	1953,33	\$ 97.666.530	1328,67	\$ 66.433.470
3.4	Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones, incluye transporte local, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 90% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m³	200,00	\$ 18.000	\$ 3.600.000,00			200,00	\$ 3.600.000	0,00	\$ -
3.5	Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	900,00	\$ 80.000	\$ 72.000.000,00			900,00	\$ 72.000.000	0,00	\$ -
3.6	Construcción de entibado temporal en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según normas y especificaciones generales de construcción de EEPF de Medellín.	m²	350,00	\$ 36.000	\$ 12.600.000,00			350,00	\$ 12.600.000	0,00	\$ -
4	CONCRETOS						\$ 364.062.282,50		\$ 1.388.334.511		\$ 421.633.989,17
4.1	Suministro y colocación de concreto de 17.5 MPa para solado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Según lo indique el interventor. E=5cm	m³	138,00	\$ 563.800	\$ 77.804.400,00			138,00	\$ 77.804.400	0,00	\$ -
4.2	Colocación de concreto ciclópeo de 21 MPa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10" para recinte. Incluye formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente", para acabado a la vista	m³	66,00	\$ 517.700	\$ 34.168.200,00	78,23	\$ 40.497.083	-40,76	-\$ 21.100.589	106,76	\$ 55.268.789


4.3	Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado en planta de 28 mpa, en muros y losa superior para coberturas (Box culvert). Incluye servicio de bombeo.	m³	41,50	\$ 1.043.200	\$ 43.292.800,00			41,50	\$ 43.292.800	0,00	\$ -
4.4	Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado en planta de 28 mpa, en losa de fondo y llaves para coberturas (Box culvert). Incluye aditivo impermeabilizante, fibra en polipropileno y servicio de bombeo.	m³	637,00	\$ 911.100	\$ 580.370.700,00	132,00	\$ 120.265.200	505,00	\$ 460.105.500	132,00	\$ 120.265.200
4.5	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 MPa., para andenes espesor e=8cm, acabado esgrafiado tipo Metro (no incluye entresuelo). Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría.	m³	48,00	\$ 781.300	\$ 37.502.400,00			48,00	\$ 37.502.400	0,00	\$ -
4.6	Suministro, transporte, servicio de bombeo y colocación de concreto premezclado de 28 Mpa muros de canales y losa superior. Incluye aditivo impermeabilizante (según especificaciones del fabricante). No incluye refuerzo.	m³	969,00	\$ 1.070.000	\$ 1.036.830.000,00	190,00	\$ 203.300.000	739,00	\$ 790.730.000	230,00	\$ 246.100.000
5	ACERO DE REFUERZO						\$ 337.858.146,42				\$ 449.352.816,08
5.1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de acero de refuerzo de Fy= 420 MPa	Kg	180608,00	\$ 6.550	\$ 1.182.982.400,00	49781,40	\$ 326.068.146	114010,62	\$ 746.769.584	66597,38	\$ 436.212.816
5.2	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo XX-188.	m²	50,00	\$ 20.900	\$ 1.045.000,00			50,00	\$ 1.045.000	0,00	\$ -
5.3	Suministro, transporte y colocación de cinta para junta de muros tipo PVC (sello elástico para juntas sometidas a presión hidrostática). Ancho 22 cm	m	450,00	\$ 90.000	\$ 40.500.000,00	131,00	\$ 11.790.000	304,00	\$ 27.360.000	146,00	\$ 13.140.000
6	FILTROS										
6.1	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada PVC 4". Según diseño filtro	m	490,00	\$ 26.000	\$ 12.740.000,00			490,00	\$ 12.740.000	0,00	\$ -
6.2	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada para filtro PVC Ø=6" corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación	m	100,00	\$ 45.000	\$ 4.500.000,00			100,00	\$ 4.500.000	0,00	\$ -
6.3	Suministro, transporte y colocación de material granular para filtro. Según diseño	m³	645,00	\$ 158.000	\$ 101.910.000,00			645,00	\$ 101.910.000	0,00	\$ -
6.4	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 2500 para filtro o equivalente . Incluye todo lo necesario para su correcta colocación	m²	6152,00	\$ 10.000	\$ 61.520.000,00			6152,00	\$ 61.520.000	0,00	\$ -
7	OBRAS HIDRAULICAS							\$ 25.764.000,00			\$ -
7.1	Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño.	ud.	4,00	\$ 410.000	\$ 1.640.000,00			4,00	\$ 1.640.000	0,00	\$ -
7.2	Suministro, transporte e instalación de CONO y de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al cilindro y resane de las perforaciones, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ud.	4,00	\$ 1.310.000	\$ 5.240.000,00			4,00	\$ 5.240.000	0,00	\$ -
7.3	Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	4,00	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000,00			4,00	\$ 4.000.000	0,00	\$ -

7.4	Construcción de mesa con diámetro de 1,60m y 0,20m de espesor y cañuela con un diámetro de 1,20m y 0,20m de espesor para cámara de inspección de diámetro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cañuela será el 15% y debe ser en concreto de 21Mpa esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EPPP de Medellín. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	ud.	4,00	\$ 521.000	\$ 2.084.000,00			4,00	\$ 2.084.000	0,00	\$ -
7.5	Suministro, transporte y colocación de gancho galvanizado para cámara de inspección de cilindro prefabricado, según especificaciones técnicas de EPPP de Medellín. Incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario para su correcta instalación.	ud.	4,00	\$ 34.000	\$ 136.000,00			4,00	\$ 136.000	0,00	\$ -
7.6	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC según norma NTC 3722-3, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	18,00	\$ 73.000	\$ 1.314.000,00			18,00	\$ 1.314.000	0,00	\$ -
7.7	Georreferenciación de cámaras de inspección, accesorios y tuberías de alcantarillado para elaborar planos record impresos y en medio digital a EPM. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Deberá ir acompañado con los formatos diligenciados solicitados por EPM	ud.	10,00	\$ 215.000	\$ 2.150.000,00			10,00	\$ 2.150.000	0,00	\$ -
7.8	Construcción y/o reconstrucción de acometida domiciliaria de acueducto. Incluye rotura de pavimento, excavación, lleno y parcheo y todo lo dispuesto en las normas para acometidas, longitud de 10 metros en tubería de cobre. Diámetro mínimo de 13mm.	ud.	10,00	\$ 920.000	\$ 9.200.000,00			10,00	\$ 9.200.000	0,00	\$ -
8	VÍAS Y PAVIMENTOS								\$ 40.650.000,00		\$ -
8.1	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½" clase A, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada in situ ya compactado.	m³	36,00	\$ 180.000	\$ 6.480.000,00			36,00	\$ 6.480.000	0,00	\$ -
8.2	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 95% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el artículo 320-13 de la norma INVIAS 2013.	m³	36,00	\$ 170.000	\$ 6.120.000,00			36,00	\$ 6.120.000	0,00	\$ -
8.3	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para PARCHEO de brechas, zanjas y apiques, que cumpla norma INVIAS 2022, incluye: imprimación, colocación y compactación. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido in situ.	m³	18,00	\$ 1.410.000	\$ 25.380.000,00			18,00	\$ 25.380.000	0,00	\$ -
8.4	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 MPa., tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.(BOBAR)	m	30,00	\$ 89.000	\$ 2.670.000,00			30,00	\$ 2.670.000	0,00	\$ -
9	OBRAS VARIAS										
9.1	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, Japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. Según especificación técnica.	m²	5310,00	\$ 25.000	\$ 132.750.000,00			5310,00	\$ 132.750.000	0,00	\$ -
9.2	Cerco en madera inmunizada	m	60,00	\$ 118.000	\$ 7.080.000,00			60,00	\$ 7.080.000	0,00	\$ -

9.3	Suministro, transporte y siembra de jardines tipo II, 8 plantas por m2. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidrolretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido.	m²	170,00	\$ 78.000	\$ 13.260.000,00			170,00	\$ 13.260.000	0,00	\$ -
9.4	Acarreo interno entre 100 a 200m de materiales para lugares de difícil acceso (pendiente, escalas entre otros). Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Incluye cargue, suministro y llenado de costales.	m³	200,00	\$ 54.250	\$ 10.850.000,00			200,00	\$ 10.850.000	0,00	\$ -
9.5	Suministro, transporte y colocación de pasamanos en tubería 2" galvanizada calibre 16. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MICO.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye tubos verticales de diámetro 3/4"calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos verticales cada 2,10 metros de 2"calibre 16 y fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación.	m	110,00	\$ 420.000	\$ 46.200.000,00			110,00	\$ 46.200.000	0,00	\$ -
					\$ 4.552.638.350		\$ 840.745.562		\$ 2.114.800.330		\$ 1.805.995.103

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U		\$ 5.955.306.226	AIU 30.81%	\$ 259.033.708	
Pólizas - Gasto estimado comprobable -	No Modificar	\$ 38.142.387	Pólizas - Gasto estimado comprobable	\$ -	
Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable -	No Modificar	\$ 213.123.333,999	Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable	\$ -	
Destinación pago de reajustes	No Modificar	\$ 138.893.524	Destinación pago de reajustes	\$ -	
VALOR TOTAL		\$ 6.345.465.470,63	VALOR TOTAL ACTA N.5 INCLUYENDO AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES	\$ 1.099.779.269	
				DESCUENTO I (IMPREVISTOS 0,01%)	\$ 84.075
				VALOR TOTAL ACTA N.5 INCLUYENDO AU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES (DESCONTANDO I 0,1%)	\$ 1.099.695.195
				PORCENTAJE DE EJECUCION	17,33%
				PENDIENTE POR COBRAR (AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES INCLUIDO)	\$ 3.895.302.786
				PORCENTAJE FINANCIERO ACUMULADO EJECUTADO	38,61%
				PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUCION	61,39%


Ruben Dario Ortiz Lopez
Representante Legal
Director de obra
CONSORCIO JI QUEBRADAS


Carlos Mario Rolon Amaya
Representante Legal
Interventoría
CONSORCIO HIDROMEDELLIN

Eliana Ruiz Meneses
Supervisora
Secretaria de Medio Ambiente
ALCALDIA DE MEDELLIN



FECHA

1

ME

ME

7

AÑO

202

4600103185 de 2024

CONSORCIO JI QUEBRADAS

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

ELIANA RUIZ

1

1,2

Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

m

Observaciones:


DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DÍA

1

M

7

2025

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORÍA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

CAPITULO:

1

UNIDAD


m

SUBCAPITULO

1.4

ITEM:

Manejo y control de agua, incluye instalación y retiro final de canecas metálicas de 55 galones, suministro de plásticos, bombeo de aguas y todo lo necesario para garantizar la continuidad de las obras civiles. Se paga una sola vez por ml montado e incluye mantenimiento a lo largo del tiempo que se requiera.

DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSION			LONGITUD (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (kg)	TOTAL	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
		UND Y/O LARGO	ANCHO	ALTO						
TRAMO 3		42,00				42,00			42,00	
		28,00				28,00			28,00	
ACTA COBRO N°3						-			-	
FACE 1		20,00				20,00			20,00	
						-			-	
ACTA COBRO N°4						20,00			20,00	
FACE 1		50,00				50,00			50,00	
						-			-	
ACTA COBRO N°5									50,00	
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Observaciones:


RUBEN D. ORTIZ L.
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS


J. STIVEN CARDONA A
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

NATALIA GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN



DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

CONSORCIO HIDRODELLIN



Alcaldía de Medellín

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DÍA

1

MES

7

AÑO

2025

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORIA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

CAPITULO:

2

UNIDAD

m3

SUBCAPITULO

2.2

ITEM:

Demolición estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSIÓN			LONGITUD (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (kg)	TOTAL	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
		UND Y/O LARGO	ANCHO	ALTO						
LOTE 10										
CARRERA 48 A # 70-33		4,80	0,90	0,30			1,30		1,30	
	3,00	3,35	0,80	0,30			2,41		2,41	
		4,80	0,94	0,30			1,35		1,35	
		3,35	0,80	0,30			0,80		0,80	
CARRERA 48 A # 70-31	4,00	3,35	0,80	0,30			3,22		3,22	
CARRERA 48 A # 70-27	3,00	4,80	0,90	0,30			3,89		3,89	
CARRERA 48 A # 70-25	3,00	3,50	0,94	0,30			2,96		2,96	
CARRERA 48 A # 70-15	4,00	3,50	0,94	0,30			3,95		3,95	
CARRERA 48 A # 70-11	3,00	3,50	0,94	0,30			2,96		2,96	
LOTE 1		3,00	0,60	0,30			0,54		0,54	
		3,00	0,67	0,30			0,60		0,60	
		4,30	0,76	0,30			0,98		0,98	
		5,70	1,05	0,30			1,80		1,80	
		6,70	0,56	0,30			1,13		1,13	
		5,70	1,05	0,30			1,80		1,80	
LOTE 2		3,00	0,90	0,30			0,81		0,81	
		1,50	0,90	0,30			0,41		0,41	
		4,50	0,64	0,30			0,86		0,86	
LOTE 3		3,00	0,94	0,30			0,85		0,85	
		3,00	0,67	0,30			0,60		0,60	
		4,30	0,76	0,30			0,98		0,98	
		5,70	1,05	0,30			1,80		1,80	
		6,70	0,56	0,30			1,13		1,13	
		5,70	1,05	0,30			1,80		1,80	
ACTA COBRO N°1		3,50	0,95	0,30			1,00		1,00	
		1,60	0,95	0,30			0,46		0,46	
									41,81	
LOTE 9		5,70	1,05	0,30			1,80		1,80	
		5,70	0,90	0,30			1,54		1,54	
		4,80	1,50	0,30			2,16		2,16	
LOTE 11		1,20	5,30	0,30			1,91		1,91	
		1,00	4,80	0,30			1,44		1,44	
		5,00	0,94	0,30			1,41		1,41	
		4,80	1,00	0,30			1,44		1,44	
		4,80	0,94	0,30			1,35		1,35	
		4,80	1,00	0,30			1,44		1,44	
		3,00	0,90	0,30			0,81		0,81	
		2,50	0,90	0,30			0,68		0,68	
		4,50	0,64	0,30			0,86		0,86	
		3,60	1,10	0,30			1,19		1,19	
		4,80	0,94	0,30			1,35		1,35	



FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

4600103185 de 2024

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

ELIANA RUIZ

2

UNIDAD

m2

2.5

ITEM:

Demolición en edificación entre 2,3 y 4 niveles, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revocos, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría.

LOTE 09									
PISO 2, 3 Y 4	2,00	15,80	4,70		148,52			148,52	
MEZANINE		8,90	6,80		60,52			60,52	
ACTA COBRO N°2								885,60	
LOTE 10									
	2,00	4,30	16,50		141,90			141,90	
		15,50	6,30		97,65			97,65	
		12,70	5,40		68,58			68,58	
	2,00	7,60	4,40		66,88			66,88	
	2,00	5,50	4,60		50,60			50,60	
	2,00	8,10	4,40		71,28			71,28	
		8,60	5,40		46,44			46,44	
ACTA COBRO N°3								543,33	
LOTE 9									
	2,00	16,50	3,60		118,80			118,80	
		15,50	6,35		98,43			98,43	
		12,70	5,50		69,85			69,85	
PATIO	3,00	12,80	6,60		253,44			253,44	
LOTE 6									
		10,50	7,50		78,75			78,75	
LOTE 12									
		18,60	6,90		128,34			128,34	
LOTE 11									
		22,20	7,35		163,17			163,17	
ACTA COBRO N°4								910,78	
LOTE 8									
	3,00	38,90	8,20		956,94			956,94	
LOTE 4 (Piso 3 y 4)									
		16,81	6,20		104,21			104,21	
		19,00	6,20		117,80			117,80	
LOTE 5									
	2,00	6,50	4,31		56,05			56,05	
ACTA COBRO N°5								1.235,00	



SUBTOTAL									
VIENEN									4.379,5
TOTAL									4.379,5

Observaciones:

CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

Natalia Giraldo
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN


DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN



FECHA

1

ME

1

AÑO

202

1

1

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORÍA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

CAPITULO:

2

UNIDAD

m2

SUBCAPITULO

2.6

ITEM:

Demolición en edificación de 1 nivel, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revoques, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría.

[illegible]

[illegible]

Observaciones:

CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN



FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025
-------	-----	---	-----	---	-----	------

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORÍA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

INTERVENTORÍA

CAPITULO:

3

UNIDAD

m3

SUBCAPITULO

3.3

ITEM:

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría.

[illegible]

Observaciones:

12f 5

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

J. STEVEN CARDONA A
PRESIDENTE DE ORRA


CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS


Ormaiztegui, Juan

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA


CONSORCIO HIDROMEDELLIN


DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN



CAPITULO:	4		UNIDAD	m3
SUBCAPITULO	4.2			
ITEM:	Colocación de concreto ciclópeo de 21 MPa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10" para recinte. Incluye formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente", para acabado a la vista			

Observaciones:			
 RUBEN D. ORTIZ L. DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO JI QUEBRADAS	 RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO JI QUEBRADAS	 NATALIA GIRALDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA CONSORCIO HIDROMEDELLIN	 DIEGO FERNANDO CLARO DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA CONSORCIO HIDROMEDELLIN



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025	
CONTRATO DE OBRA	4600103185 de 2024			CONTRATISTA	CONSORCIO JI QUEBRADAS						
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"											
INTERVENORIA	CONSORCIO HIDROMEDELLIN				SUPERVISOR		ELIANA RUIZ				

CAPITULO:	4		UNIDAD	m3
SUBCAPITULO	4,4			
ITEM:	Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado en planta de 28 mpa, en losa de fondo y llaves para coberturas (Box culvert). incluye aditivo impermeabilizante, fibra en polipropileno y servicio de bombeo.			

[illegible]

Observaciones:			
 RUBÉN D. ORTIZ L. DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO JI QUEBRADAS	 J. ENRIQUE ARROYA A. PRESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO JI QUEBRADAS	 NATALIA GIRALDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA CONSORCIO HIDROMEDELLIN	 DIEGO FERNANDO CLARO DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA CONSORCIO HIDROMEDELLIN



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DÍA

1

MES

7

2025

2025

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORÍA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

CAPITULO:

4

UNIDAD	
--------	--

m3

SUBCAPITULO

4.6

ITEM:

Suministro, transporte, servicio de bombeo y colocación de concreto premezclado de 28 Mpa muros de canales y losa superior. Incluye aditivo impermeabilizante (según especificaciones del fabricante). No incluye refuerzo.

[illegible]

Observaciones:

RUBEN D. ORTIZ L
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS


O. SUDAN CARLONA A.
PRESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRAD.

NATALIA GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

Diego Fernando Claro

DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

 Alcaldía de Medellín	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	DÍA	1	MES	7	AÑO	2025	
	CONTRATO DE OBRA	4600103185 de 2024					CONTRATISTA	CONSORCIO JI QUEBRADAS						
	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"													
	INTERVENTORÍA	CONSORCIO HIDROMEDELLIN						SUPERVISOR		ELIANA RUIZ				

CAPITULO:	5		UNIDAD	m3
SUBCAPITULO	5,1			
ITEM:	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de acero de refuerzo de Fy= 420 MPa			

DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSIÓN			LONGITUD (m)	CANT.	PESO (kg/m)	PESO TOTAL (kg)	TOTAL	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO	
		DIAMETRO									
TRAMO 3											
Muros	10,00	1"			6,21	10,00	3,95	245,30	2.452,95	 	
	10,00	5/8"			6,10	8,00	1,55	75,64	756,40		
Losa	10,00	1"			6,96	5,00	3,95	137,46	1.374,60		
	10,00	5/8"			6,63	4,00	1,55	41,11	411,06		
Losa y Muro	10,00	5/8"			1,00	210,00	1,55	325,50	3.255,00	 <p>DETALLE DE REFUERZO EN CANAL, H=4.8 ESCALA 1:75</p>	
Llaves	6,00	1/2"			3,92	14,00	0,99	54,33	325,99		
	6,00	1/2"			1,00	17,00	0,99	16,83	100,98		
ACTA COBRO N°3									8.676,98		
Llave arranque 0+644											
Transversal (Barra) L=6,00		5/8"			6,00	18,00	1,55	167,40	167,40	 <p>DESPIECE DEL REFUERZO POR UN. PARA CANAL, SECCIÓN 4.8x5.0 m.</p>	
Estribos L=3,90		5/8"			3,90	25,00	1,55	151,13	151,13		
		1/2"			3,92	28,00	0,99	108,66	108,66		
		1/2"			1,00	34,00	0,99	33,66	33,66		
Losa inferior 0+644 a la 0+6,36											
Barras L=2,00		5/8"			2,00	50,00	1,55	155,00	155,00	 <p>DESPIECE DEL REFUERZO POR UNIDAD (LLAVE), PARA LLAVES DE PISO DE CANAL</p>	
Losa estructural 0+644 a la 0+636											
Refuerzo Inferior Transversal L=6,96		1"			6,96	37,00	3,95	1.017,20	1.017,20		
Refuerzo Inferior Longitudinal L=8,00		5/8"			8,00	25,00	1,55	310,00	310,00		
Refuerzo Superior Transversal L=6,63		5/8"			6,63	37,00	1,55	380,23	380,23	 <p>Figuración</p>	
Refuerzo Superior Longitudinal L=8,00		5/8"			8,00	25,00	1,55	310,00	310,00		
Espaciadores entre Parrillas L=0,50		5/8"			0,50	125,00	1,55	96,88	96,88		
Bastones de Refuerzo Entre Losa y Llave L=6,20		5/8"			6,20	5,00	1,55	48,05	48,05		
Muro Derecho A.A. 0+644 a la 0+6,36											
Vertical Exterior L=6,21		1"			6,21	32,00	3,95	784,94	784,94		
Vertical Interior L=6,10		5/8"			6,10	26,00	1,55	245,83	245,83		
Longitudinal Ambas Caras L=7,20		5/8"			7,20	42,00	1,55	468,72	468,72		
Muro Izquierdo A.A. 0+644 a la 0+6,36											
Vertical Exterior L=6,21		1"			6,21	35,00	3,95	858,53	858,53		
Vertical Interior L=6,10		5/8"			6,10	28,00	1,55	264,74	264,74		
Longitudinal Ambas Caras L=7,20		5/8"			7,20	42,00	1,55	468,72	468,72		
Losa inferior 0+636 a la 0+6,28											
Barras L=2,00		5/8"			2,00	50,00	1,55	155,00	155,00	  	
Losa estructural 0+636 a la 0+628											
Refuerzo Inferior Transversal L=6,96		1"			6,96	37,00	3,95	1.017,20	1.017,20		
Refuerzo Inferior Longitudinal L=8,00		5/8"			8,00	25,00	1,55	310,00	310,00		
Refuerzo Superior Transversal L=6,63		5/8"			6,63	37,00	1,55	380,23	380,23	  	
Refuerzo Superior Longitudinal L=8,00		5/8"			8,00	25,00	1,55	310,00	310,00		
Espaciadores entre Parrillas L=0,50		5/8"			0,50	125,00	1,55	96,88	96,88		
Bastones de Refuerzo Entre Losa y Llave L=6,20		5/8"			6,20	5,00	1,55	48,05	48,05		



FECHA

Di

2

[illegible]

ME



1

20

CONTRATO DE OBRA

4600103185 de 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO JI QUEBRADAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HÍDRAULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

INTERVENTORÍA

CONSORCIO HIDROMEDELLIN

SUPERVISOR

ELIANA RUIZ

CAPITULO:

5

[illegible]

m3

SUBCAPITULO

5,3

ITEM:

Suministro, transporte y colocación de cinta para junta de muros tipo PVC (sello elástico para juntas sometidas a presión hidrostática). Ancho 22 cm

Observaciones:

RUBEN D. ORTIZ L.
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

CONTRATISTA
CONSORCIO JI QUEBRADAS

NATALIA GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN


DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

DIEGO FERNANDO CLARO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA
CONSORCIO HIDROMEDELLIN

28 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO 05

**CONSORCIO JI QUEBRADAS
NIT 901.886.099-9**

DEBE A:

FEDERICO ARANGO LEMA
C.C. 1.037.650.141 de Envigado

Por concepto de servicio de internet, servicios públicos mensual en la casa ubicada en la calle 70 # 47ª -66, del municipio de Medellín, departamento de Antioquia.

VALOR TOTAL: doscientos mil pesos (\$ 200.000)

Por favor consignar el valor adeudado en la cuenta de ahorros de Bancolombia 019-000204-11 que se encuentra a mi nombre.

Bajo gravedad de juramento me permito certificar que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T (Parágrafo: Informo que no tengo contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo).


FEDERICO ARANGO LEMA
C.C. 1.037.650.141
Celular: 313 788 48 58

28 de Junio de 2025



CUENTA DE COBRO 05

**CONSORCIO JI QUEBRADAS
NIT 901.886.099-9**

DEBE A:
ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
C.C. 901.766.686 de Envigado

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo para la obra.

VALOR TOTAL: doscientos Cincuenta mil pesos (\$ 250.000)


Federico Arango Lema
Representante Legal
ARCA IC

28 de Junio de 2025




CUENTA DE COBRO 05

**CONSORCIO JI QUEBRADAS
NIT 901.886.099-9**

DEBE A:
ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
C.C. 901.766.686 de Envigado

Por concepto de alquiler de equipos de impresión, incluye suministro de tinta y mantenimientos requeridos para la obra.

VALOR TOTAL: doscientos Cincuenta mil pesos (\$ 250.000)


Federico Arango Lema
Representante Legal
ARCA IC

Medellín, 28 de junio de 2025

Documento Equivalente a la Factura 05

COBRO A:

CONSORCIO JI QUEBRADAS

NIT: 901.886.099-9

BENEFICIARIO DEL PAGO:

FABIO ANDRES HENAO ACEVEDO

C.C. 98.694.691

Por concepto suministro de papelería, fotocopias y elementos de oficina

Por valor \$140.000 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS ML)

Cordialmente,

FABIO ANDRES HENAO ACEVEDO

C.C. 98.694.691

Este es un documento equivalente a la factura para personas naturales en cumplimiento de los requisitos del Decreto R.522/2003. Quien realiza la venta o ejecuta la prestación de servicio referenciado en este documento no es responsable del Impuesto a las Ventas, por ser una personal natural que cumple las condiciones exigidas para pertenecer al Régimen Simplificado y no obligado a facturar según D.R. 1001-97, Art. 437-1 E.T.; Art. 616-2 E.T.

Medellín, 28 de junio de 2025

Documento Equivalente a la Factura 05

COBRO A:

CONSORCIO JI QUEBRADAS

NIT: 901.886.099-9

BENEFICIARIO DEL PAGO:


DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ

C.C. 1.017.171.908

Por concepto suministro de papelería, fotocopias y elementos de oficina

Por valor \$1.800.000 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ML)

Cordialmente,


DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ
C.C. 1.017.171.908

Este es un documento equivalente a la factura para personas naturales en cumplimiento de los requisitos del Decreto R.522/2003. Quien realiza la venta o ejecuta la prestación de servicio referenciado en este documento no es responsable del Impuesto a las Ventas, por ser una personal natural que cumple las condiciones exigidas para pertenecer al Régimen Simplificado y no obligado a facturar según D.R. 1001-97, Art. 437-1 E.T.; Art. 616-2 E.T.

Medellín, 28 de junio de 2025

Documento Equivalente a la Factura 05


COBRO A:
CONSORCIO JI QUEBRADAS
NIT: 901.886.099-9

BENEFICIARIO DEL PAGO:
JOHN STIVEN CARDONA
C.C. 8.063.776

Por concepto suministro de escritorios, sillas, mesas para oficina. Incluye transporte.

Por valor \$900.000 (NOVECIENTOS MIL PESOS ML)

Cordialmente,


JOHN STIVEN CARDONA
C.C. 8.063.776

Este es un documento equivalente a la factura para personas naturales en cumplimiento de los requisitos del Decreto R.522/2003. Quien realiza la venta o ejecuta la prestación de servicio referenciado en este documento no es responsable del Impuesto a las Ventas, por ser una personal natural que cumple las condiciones exigidas para pertenecer al Régimen Simplificado y no obligado a facturar según D.R. 1001-97, Art. 437-1 E.T.; Art. 616-2 E.T.

28 de Junio de 2025




CUENTA DE COBRO 05

**CONSORCIO JI QUEBRADAS
NIT 901.886.099-9**

**DEBE A:
ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
C.C. 901.766.686 de Envigado**

Por concepto de suministro de 6 chaquetas naranjas con manga desprendible, con bordados de la alcaldía de Medellín.

VALOR TOTAL: un millón quinientos mil pesos (\$ 1.500.000)


**Federico Arango Lema
Representante Legal
ARCA IC**

MARLA ZUÑIGA BENITEZ
CC 1152687204

CUENTA DE COBRO No.

FECHA 28 DE JUNIO DE 2025

005

CLIENTE CONSORCIO JI QUEBRADAS

CC/NIT 901886099-9

TELÉFONO 3136555748

DIRECCIÓN Cr 43b 32b51

CIUDAD ENVIGADO

CANTIDAD DETALLE

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


-Comisión de topografía para
Levantamiento topográfico quebrada.

\$900.000

TOTA \$ 900.000

VALOR EN LETRAS Novecientos mil pesos

Titular de la cuenta: MARLA ZUÑIGA BENITEZ.
Cuenta de Ahorros: Bancolombia No 366-919319-72



Dirección: Diagonal 54 # 44-15
VINILO PH – APTO 2104
E-mail: delta10ingenieria@gmail.com
Cel. 3146082342



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

CERTIFICA:

De acuerdo con el **Contrato de Obra No. 4600103185 de 2024**, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa Consorcio JI Quebradas, cuyo objeto es la "Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus corregimientos", y considerando que la ejecución física del proyecto alcanza un 19.78%, se autoriza el primer desembolso correspondiente al Acta No. 04, por un valor de Cuatrocientos veintidós millones noventa y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos moneda legal (\$422.096.499 M.L.), para lo cual se anexa la respectiva factura.

Valor del Contrato Inicial: \$ 6.345.465.470, 63 (Incluido AU).

Para constancia se firma el día 08 de julio de 2025.

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

HACE CONSTAR

De acuerdo con la certificación enviada por el contratista Consorcio JI Quebradas con NIT: 901886099-9, se acredita el cumplimiento del pago actualizado de los aportes al Sistema de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Esta certificación corresponde al Contrato de Obra No. 4600103185 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa contratista, cuyo objeto es la "Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus corregimientos".

Para constancia se firma el día 08 de julio de 2025.

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Asunto: Carta de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

En Representante Legal CONSORCIO JI QUEBRADAS, identificado con NIT. 901.886.099-9, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442; que CONSORCIO JI QUEBRADAS, ha efectuado los pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado a los 05 días del mes de JULIO de 2025.

Cordialmente,



RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE IDENTIFICACION:

71.615.369

CONSORCIO JI QUEBRADAS

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Asunto: Carta de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

En Representante Legal y el Revisor Fiscal de INCIL SAS, identificada con NIT. 800.108.240-9, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442; que INCIL SAS, ha efectuado los pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado a los 05 días del mes de JULIO de 2025.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rf S' followed by a stylized flourish.

RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NUMERO DE IDENTIFICACION: 71.615.369
CONSORCIO MOVIN SAS

PAGADO 24/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO JI QUEBRADAS				
Documento	NI901886099			Dirección	CR 43B #32 BS - 51
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3323353
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ORTIZ LOPEZ RUBEN DARIO			Identificación	CC 71615369
Total Afiliados	13			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	UST	SLA	ICE	LMA	VAC	AVP	ICT	IPP	Días APT	Días EPS	Días APT	Días EPS	Días APT	Días EPS	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037650141	FEDERICO ARANGO LEMA	01	00																	0	30	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 1111201058	ELIANA MARIA PIRAGUA MATIZ	01	00												X					0	2	2	2	2			(230301) PORVENIR	\$ 200.000	\$ 32.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 200.000	\$ 8.000	0,000	\$ 200.000	\$ 0	(CCF04) COMFAMA	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		
CC 1111201058	ELIANA MARIA PIRAGUA MATIZ	01	00																	0	28	28	28	28			(230301) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900	
CC 1128469008	DIANA MARCELA FONSECA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 15384447	LIBARDO DE JESUS BOTERO TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 3.547.500	\$ 567.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.547.500	\$ 141.900	6,960	\$ 3.547.500	\$ 247.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.547.500	\$ 141.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.098.400	
CC 15508335	VLADIMIR ZAPATA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.500.000	\$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.500.000	\$ 180.000	6,960	\$ 4.500.000	\$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.393.200	
CC 43558928	NYDIA PATRICIA CASTAÑO CASTAÑEDA	01	00	X																0	9	9	9	9			(25-14) COLPENSIONES	\$ 576.000	\$ 92.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 576.000	\$ 23.100	0,522	\$ 576.000	\$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 576.000	\$ 23.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.500	
CC 70220253	JAIME ROGELIO ARBOLEDA PEREZ	01	00	X									X							0	19	19	19	19			(25-14) COLPENSIONES	\$ 964.570	\$ 154.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 964.570	\$ 38.600	6,960	\$ 964.570	\$ 67.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 964.570	\$ 38.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.800	
CC 70786215	DIEGO MAURICIO SOTO GONZALEZ	01	00		X								X							0	23	23	23	23			(230201) PROTECCION	\$ 1.282.813	\$ 205.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.282.813	\$ 51.400	6,960	\$ 1.282.813	\$ 89.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.282.813	\$ 51.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.400	
CC 71141375	JAIRO BOTERO TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.970.129	\$ 475.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.970.129	\$ 118.900	6,960	\$ 2.970.129	\$ 206.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.970.129	\$ 118.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 919.900	
CC 71615369	RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 10.000.000	\$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 10.000.000	\$ 400.000	6,960	\$ 10.000.000	\$ 696.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 10.000.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.196.000	
CC 8063776	JOHN STIVEN CARDONA ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 4.500.000	\$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.500.000	\$ 180.000	6,960	\$ 4.500.000	\$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.393.200	
CC 8336283	CARLOS ARTURO ROLDAN PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 2.024.040	\$ 323.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.024.040	\$ 81.000	6,960	\$ 2.024.040	\$ 140.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.024.040	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.800	
CC 93439545	JULIAN ALBERTO QUINTERO VALENCIA	01	00												X					0	5	5	5	5			(230301) PORVENIR	\$ 333.330	\$ 53.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 333.330	\$ 13.400	0,000	\$ 333.330	\$ 0	(CCF04) COMFAMA	\$ 333.330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.800		
CC 93439545	JULIAN ALBERTO QUINTERO VALENCIA	01	00																	0	25	25	25	25			(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000	



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 42.198.382	\$ 42.198.382	\$ 42.198.382	\$ 42.198.382	\$ 6.852.100	\$ 1.688.300	\$ 2.863.200	\$ 1.666.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.070.500	\$ 0	\$ 13.070.500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.218.535**
QUINTERO VARGAS

APELLIDOS
RAUL EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1979**
APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-NOV-1997 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00259311-M-0071218535-20101006 0024290100A | 2090989344



LAURENCE H. WHITE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E338674688018010

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAUL EDUARDO QUINTERO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71218535 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 122755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificación Bancaria



Señores

CONSORCIO JI QUEBRADAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO JI QUEBRADAS**, identificada con Nit. No **901886099** a la fecha 28/02/2025, presenta la siguiente información:

NOMBRE CUENTA:	TIPO PRODUCTO:	No. PRODUCTO:
CONSORCIO JI QUEBRADAS	AHORROS	34200006406

Fecha apertura	28/02/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	342 - OVIEDO CENTRO COMERCIAL

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JAVIER AUGUSTO PUELLO CABARCAS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

Elaboró: Laura Vanegas Giraldo

 **Bancolombia**

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141158497738			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901886099				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
14. Buzón electrónico 11							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO JI QUEBRADAS							
36. Nombre comercial CONSORCIO JI QUEBRADAS				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Envigado		266	
41. Dirección principal CR 43 B 32 B SUR 51 P 2							
42. Correo electrónico facturacionjiquebradas@gmail.com							
43. Código postal 055422		44. Teléfono 1 6044904727		45. Teléfono 2 313655748			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20240909		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1		51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7141655							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
16- Obligación facturar por ingresos bienes							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 11121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ORTIZ LOPEZ RUBEN DARIO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141158497738		
 (415)7707212489984(8020) 000014115849773 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 6 0 9 9		6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 0 9					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 0 9					
81. Hasta 2 0 2 4 0 9 0 9					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141158497738



(415)7707212489984(8020) 000014115849773 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 8 6 0 9 9

9

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 5 3 6 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORTIZ	105. Segundo apellido LOPEZ	106. Primer nombre RUBEN
107. Otros nombres DARIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 6 5 0 1 4 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARANGO	105. Segundo apellido LEMA	106. Primer nombre FEDERICO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141158497738



(415)7707212489984(8020) 000014115849773 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 8 6 0 9 9 | 9

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 6 0 5 2 8 4	113. DV 	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RESTREPO	116. Segundo apellido GUTIERREZ	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CARLOS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 9 0 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 1 0 8 2 4 0	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social INCIL INGENIEROS CIVILES S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 9 0 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	