

**NOMBRE DEL QUIEN RECIBE: YEISON ACERO**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: FREEZ INGENIERIAS S.A.S.**

**NIT:** 813.013.550-5

**NOMBRE DEL REP. LEGAL: FIDEL DE JESÚS MANCHOLA HERRERA**

**No. CONTACTO:** 316 4678453

**DIRECCIÓN:** CARRERA 19#9A-30 BRR / PRIMERO DE MAYO NEIVA - COLOMBIA

El 28 de Octubre de 2025 en la ciudad de Leticia , por parte de **FREEZ INGENIERIAS S.A.S.**, se hace **ENTREGA DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, REPARACION DE EQUIPOS EVAPORADORES Y CONDENSADORAS (SENSORES, BUJES PARA ADECUACION DE TURBINA BLOWER) , INSTALACION DE COMPRESOR PARA VRF SAMSUNG EQUIPO MAESTRA EN EL AREA DE FORMACION , REPARACION DE SISTEMA VRF TRANE ESCLAVA #02 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE PROTECCION DE CONTROL) EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL SENA LAGO Y DESMONTE E INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT EN SENA CENTRO (OFICINA EMPRENDIMIENTO)** al funcionario de **YEISON ACERO** firmante al final del documento.

**RESEÑA FOTOGRAFICAS**



**OBSERVACIONES:**

1- SE ENTREGA EQUIPOS EVAPORATIVOS DE LOS SALONES CON REPARACION DE BUJES PARA TURBINAS DE BLOWER Y SENSORES EN FUNCIONAMIENTO. **ACTUALMENTE EXISTE UNA CONDENSACION QUE CORRESPONDE AL AISLAMIENTO TERMICO DE LOS DUCTOS POR EL TIEMPO SIN USO SE RECOMIENDA VERIFICAR EL ESTADO DEL AISLAMIENTO DE LOS DUCTOS . Y CORREGIRLO .NO CORRESPONDE A DRENAJES**  
 2-SE INSTALA COMPRESOR PARA SISTEMA VRF SAMSUNG ESPECIFICAMENTE EQUIPO MAESTRA EN FUNCIONAMIENTO. (AREA DE FORMACION)  
 3- SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE PROTECCION DE PRESION A SISTEMA VRF TRANE ESCLAVA #2 . **LUEGO DE DAR ARRANQUE EL EQUIPO PRESENTO PROBLEMAS CON MOTOR VENTILADO DE LA EN LA ESCLAVA #1 SE INTERCAMBIA MOTOR DE LA ESCLAVA #02 A LA ESCLAVA #01 AL DIA SIGUIENTE PRESENTA ERROR P3 SE REALIZA INSPECCION NUEVAMENTE Y EN ESTE CASO LA CONDENSADORA MAESTRA ARROJANDO UN ERROR P3 SE LE COLOCA UN MOTOR DE LA ESCLAVA #01 A LA MAESTRA Y UN MOTOR A LA ESCLAVA #02 QUEDANDO FUERA DE SERVICIO LA ESCLAVA #01 ESTO PUDE SER CAUSADO POR EL TIEMPO INACTIVO, ESTAR EXPUESTO A LA HUMEDAD, LLUVIA Y CALOR DE LETICIA. **EN RESUMEN**, EL SISTEMA VRF TRANE DEL AREA ADMINISTRATIVA SE DEJA EN FUNCIONAMIENTO CON LA CONDENSADORA MAESTRA OPERATIVA Y LA ESCLAVA #02, LA ESCLAVA #01 FUERA DE SERVICIO CON PROBLEMA DE MOTORES.**  
 4-SE INSTALA EQUIPOS MINI SPLIT 12,000 BTU OFICINA DE EMPRENDIMIENTO DEJANDOLO EN PERFECTA OPERACION EN LA SEDE DEL SENA CENTRO.

Se suscribe la presente acta de recibo y **ENTREGA** a satisfacción del contratante, por lo cual las partes intervinientes certifican la entrega parcial, cumpliendo con los tiempos dados para el desarrollo de esta entrega.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron, el día 28 del mes de Octubre de 2025.

ENTREGA:

**POR EL CONTRATISTA**

**NOMBRE: JEAN FUCCI**  
**CARGO: COORDINADOR OYM**  
**PPT: 1329260**  
**FREEZ INGENIERIAS S.A.S.**

RECIBE:

**POR EL CONTRATANTE**

**NOMBRE: YEISON YOHAN ACERO**  
**CARGO: Supervisor del Contrato**  
**CC: 7255645**