

Popayán enero 5 de 2026

Ingeniera
MARÍA ANTONIA OTERO ARARAT
Interventora
Contrato No. 01 -2025
Institución Educativa Antonio García Paredes

REFERENCIA: Contrato de obra No. 01 -2025

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN ADECUACIÓN DE PISOS, AULAS Y CORREDORES INTERNOS ETAPA 1, EN LA SEDE MANUEL JOSÉ MOSQUERA DE LA IE ANTONIO GARCÍA PAREDES

Cordial Saludo:

AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ, en mi calidad de contratista de la obra de la referencia, comedidamente le solicito, aprobar la suspensión del contrato, a partir de la fecha de este oficio, por el termino de veinte (20) días, teniendo en cuenta que debido a las festividades de fin de año e inicio del nuevo año, hay cierre de los establecimientos de los proveedores de materiales, así como escasez de la mano de obra, lo que dificulta el normal desarrollo de los trabajos, entendiendo que el plazo de entrega final del contrato se verá desplazado por el mismo número de días que dure esta suspensión, sin que esto genere costos adicionales y también, el compromiso de realizar el ajuste de las vigencias de las pólizas de estabilidad y responsabilidad civil.

Por su atención prestada quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,



Nombre del Contratista	AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ
Matrícula Profesional	C. C. 76310888 de POPAYAN
Dirección de correo	19202-61819 CAU
Correo electrónico	Calle 73N 12 – 112 casa 20
Celular	ayrsonhernan18@gmail.com
Ciudad	3122973031
	POPAYAN