

Para	CONSORCIO INGECEMILES	
	INTERVENTORIA CONTRATO	
	Ing. Elber Ramiro Aguirre	Fecha: 28-Agosto-2020
	Transversal 19A No98-28 of 502	No. de Folios:
Fecha	27 de agosto de 2020	No. de Radicado: 881
Referencia	Contrato de Obra No 428-2019	Recibido por: Katherine
Asunto	Solicitud Prorroga contrato 428	EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ ACEPTA
Comunicación	COM-025-FDLSUBA-2020	

Cordial saludo Ing. Aguirre:

En mi condición de representante legal de SIINCO S.A.S - Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción S.A.S con Nit No. 900.264.026-9 y contratista del contrato de obra 428 de 2019 que tiene como objeto "Contratar a monto agotable las obras de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física para las edificaciones de propiedad o tenencia del fondo de desarrollo local de suba" se solicita adelantar el trámite de **PRORROGA** al mismo.

Lo anterior se solicita por los inconvenientes, anomalías y hechos presentados en el inicio del desarrollo de dicho contrato en relación a los decretos 539 de 2020, Decreto 593 de 2020, decreto 666 de 2020 emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social donde el Gobierno Nacional establece parámetros durante el término de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, respecto de la pandemia Coronavirus COVID-19, la Circular Conjunta 001 de 2020 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, dirigidas a los actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros y el -decreto distrital No. 121 del 26 de abril de 2020 donde el Distrito toma medidas frente a la pandemia COVID-19, hemos implementado los respectivos protocolos de bioseguridad en obra, lo cual ha afectado el plazo de ejecución inicial así:

1. La restricción de horarios de trabajos para el sector de la construcción, definida únicamente en la franja de 10 a.m. a 7 p.m., lo afecta las horas efectivas de trabajo.
2. El cierre sectorizado por localidades de acuerdo con las cuarentenas obligatorias que afectó la cadena de suministro y logística para que los proveedores entregaran material en obra.
3. La implementación de protocolos de lavado y desinfección de superficies y herramientas durante el ingreso a la obra, ejecución de actividades y finalización retiro de personal de las instalaciones, afectó el rendimiento de las actividades desarrolladas, que demandó mayor tiempo.
4. La limitación del número de trabajadores por cuadrillas y espacios para la ejecución de actividades, teniendo en cuenta las restricciones de cantidad de personas por área en espacios confinados o cerrados que es el caso para el contrato que se encuentra ejecutando, insidió en la mayor duración de las actividades de obra.

Por lo anterior expuesto, se solicita prorrogar el contrato es de 75 días a partir de la fecha de finalización de acuerdo con el proceso contractual es decir desde el seis (6) de septiembre de 2020 hasta (20) de noviembre de 2020; igualmente se manifiesta que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos a la fecha.



Firma
JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO
Identificación No. 52.787.631 de Bogotá
Representante Legal