

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA No. 11 (11 DE JULIO DE 2025)		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 11

ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS -SSA		PROCESO:	CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H4 de 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 de 2024	
TEMA DE LA REUNIÓN:	CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA – REVISION AVANCES PROYECTO				
LUGAR:	CABECERA 19 ZONA DE SEGURIDAD – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ & VIRTUAL				
FECHA:	11/JUL/2025	HORA INICIO:	2:00 PM	HORA FINAL:	3:00 PM

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Avance en trámites de intervención física para el Inicio en la ejecución de los CONTRATOS obra No. 23001397 H4 de 2023 y de interventoría No. 23001080 H3 de 2023, análisis administrativo y técnico.

II. AGENDA:

1. Presentación de participantes en el comité
2. Avance en la ejecución del contrato de obra 24001397-H4 de 2024
3. Verificaciones de cumplimiento de compromisos
4. Propositiones y varios.

III. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se realiza la presentación de cada uno de cada una de las personas que conforman el proyecto Por parte del Contratista de Obra CONSORCIO GYP CARTAGENA, el Ingeniero Oscar Pereira, director de obra; el Ing. Oscar Rojas – Residente de Obra; Ing. Numa Pulido-residente eléctrico – Ing. Danilo Mesa HSEQ. Finalmente, por parte de contratista de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS, el Ing. Camilo Artunduaga representante Legal y director; El ingeniero Didier Suarez – Residente técnico; Jeisson Díaz – Residente HSEQ – Danilsa Navarro.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA No. 11 (11 DE JULIO DE 2025)		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

1. Socialización de avance


Se realiza la presentación del comité por parte de Interventoría y se mencionan los detalles generales de cada uno de los contratos tanto de obra como de interventoría que componen el objeto de REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).

Revisión del avance de las actividades preliminares:

Durante la semana del 30 al 06 de julio 2025 se realizan las siguientes actividades:

- Ingreso de maquinaria y equipos
- Instalación de 20 metros lineales de Banco de ductos 4Ø4"
- Cajas Inspección norma Condensa CS275 5 unidades

Se revisan porcentajes programados y acumulados y menciona la interventoría y se marca un atraso del -2.56% como se indica en la siguiente imagen:



Revisión de compromisos Acta anterior:

1. **Entrega de plano eléctrico:** Por parte del CONSORCIO GYP se envió plano eléctrico sin embargo por parte de la entidad se realiza una serie de observaciones y se plantea una mesa de trabajo para el día martes 15 de julio 2025 a las 8:00am.
2. **Envío certificados de calidad a UAEAC y plano definitivo:** se cumplió el compromiso el día 9 de julio.
3. **Programación actualizada:** se cumplió el día 11 de julio se envía la programación actualizada a la entidad
4. **Programación actualizada:** se envía programación de obra actualizada por el CONSORCIO GYP, la interventoría la está revisando para su respectivo aval.
5. **Enviar oficio s UAEAC para determinar la ubicación de la valla:** se cumplió el día 9 de julio se envía oficio a UAEAC solicitud la ubicación de la valla.
6. **Anticipo contratita:** sigue pendiente por parte de la UAEAC el desembolso del anticipo,

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO		
	ACTA No. 11 (11 DE JULIO DE 2025)		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

2. Propositiones y varios

- **Anticipo:** la entidad manifiesta que el anticipo está en revisión ya que presentaba una serie de observaciones el cual el contratista subsano dichas observaciones.
- **Plano eléctrico:** el CONSORCIO GYP manifiesta que dentro de su alcance no está el ajuste al diseño, que ha tenido toda la disponibilidad de hacer los respectivos ajustes, en el cual la interventoría plantea una mesa de trabajo entre los asesores eléctricos para el día 15 de julio 2025.
- **Ordene de compra:** la interventoría solicita el trámite de las órdenes de compra de las luces ya que se demora su importación y así mismo hacerle el seguimiento de su importación.
- **Borrado de pintura:** el contratista solicita el cambio de especificación para el borrado de la pintura con hidro lavado por el ítem de pintura negra ya que con el hidro lavado desprende la capa superficial de la carpeta asfáltica por lo tanto el contratista manifiesta que envía oficio con el requerimiento para su respectivo aval.


IV. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Mesa de trabajo cierre tema eléctrico (plano)	CONSORCIO GYP CARTAGENA INTERCON	15 julio 2025
2	Determinación de la ubicación de valla	SAMIR	15 julio 2025
3	Lavado de pintura – cambio de especificación	CONSORCIO GYP INVERVENTORIA	16 julio 2025

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA No. 11 (11 DE JULIO DE 2025)		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

V. FIRMAS:

Para constancia se firma, a los 11 días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
OMAR ESTEVES	Supervisor UAEAC Contrato Interventoría	
ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	Profesional de Apoyo - UAEAC	
SAMIR DUMAS PINTO	Ingeniero -UAEAC	
OSCAR PEREIRA	Director de Obra – GYP	
OSCAR ROJAS	Residente de obra – GYP	
NUMA PULIDO	Residente electricista - GYP	NUMA P. PULIDO B.
DANILO MESA	HSEQ	
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA	Director de Interventoría	
DIDIER SUAREZ	Residente eléctrico de Interventoría	
JEISSON DIAZ	Residente de Interventoría	
DANILSA NAVARRO	Inspector SISOMA	Danilisa Navarro Cueto