

616

MEMORANDO		DA440-FT-INT-35
		Versión 06
		2018-11-26

DJ.500 Medellín 2026-01-06 16:37:40
202630004
METROPLUS S.A.

Medellín, 06 de enero de 2026

PARA JORGE ARCÁNGEL RUIZ BEDOYA, Profesional universitario - gestion de
 proyectos de infraestructura
 JUAN GUILLERMO PÁJARO MEDRANO, Director de infraestructura

DE Director juridico

ASUNTO APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRATO 37 de 2025 obra tramo 2c

Cordial saludo

De manera atenta le comunico que la garantía de la póliza de cumplimiento ante entidades estatales con régimen privado de contratación numero B-100072594 ANEXO 01 expedida por SEGUROS mundial expedida el 19 DE DICIEMBRE DE 2025, que garantiza las obligaciones del contratista CONSORCIO CIVIL PLUS con NIT 902016280-8, en virtud del contrato 037 de 2025 el cual tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 29 A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO ",Se encuentra debidamente aprobada.

Atentamente,



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D001

No. PÓLIZA	B-100072594	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	22296638	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	19/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	12/12/2025	24:00 Horas Del	12/07/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR CC: 19300791 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA GILLI SAS NIT: 901304579 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CIVIL PLUS)

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: METROPLUS SA NIT 900019519-9 MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT 890907106-5

EL AMPARO CALIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDE AL AMPARO CALIDAD DE LOS BIENES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100072594** y endoso, **1** cuyo afianzado es:
CONSORCIO CIVIL PLUS Asegurado o Beneficiario: **METROPLUS S.A. / METROPLUS S.A.** , expedida por la
Compañía en **19/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o
anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la
Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **19** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá:

(+601) 327 47 12/13

Nacional:

01 8000 111 935

Sitio Web:

www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22296638

Fecha de Facturación

19/12/2025

MODIFICACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.

B-100072594

Periodo Facturado

12/12/2025

12/07/2031

Fecha Límite de Pago

18/01/2026

Prima (incluye gastos de expedición)

1.544.597,25

IVA

293.473,48

VALOR TOTAL A PAGAR \$

1.838.070,73

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO CIVIL PLUS

CALLE 44 56 26

902016280

Intermediario

BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA** Nit: **900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22296638

Fecha de Facturación

19/12/2025

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

Póliza No.

B-100072594

Periodo Facturado

12/12/2025

12/07/2031

Fecha Límite de Pago

18/01/2026

Prima (incluye gastos de expedición)

1.544.597,25

IVA

293.473,48

VALOR TOTAL A PAGAR \$

1.838.070,73

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO CIVIL PLUS

CALLE 44 56 26

902016280

Intermediario

BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco


No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque


TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000022296638(3900)183807073(96)20260118

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900000022296638(3900)183807073(96)20260118


INFORMACIÓN DE PAGO


A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES












OPCIÓN 2



BANCOS



CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	h1bO5LTHBAV1i5KP5Dmw8Q==	Número de póliza	100072594
Número de anexo	1	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
Fecha de expedición	19/12/2025	Inicio de vigencia Global	12/12/2025
Fin de vigencia Global	12/07/2031	Tomador	CONSORCIO CIVIL PLUS
		Asegurado	METROPLUS S.A.
Valor asegurado	5.584.593.348,60		
Movimiento	MODIFICACION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.037 DE 2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLUS LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 29A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADOEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR CC: 19300791 (PART. 50,0 %) INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA GILLI SAS NIT: 901304579 (PART. 50,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CIVIL PLUS)ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: METROPLUS SA NIT 900019519-9 MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT 890907106-5EL AMPARO CALIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDE AL AMPARO CALIDAD DE LOS BIENESMEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 12/12/2025	24:00 Horas del 12/01/2027	\$ 1.063.732.066,40	\$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 12/12/2025	24:00 Horas del 12/07/2027	\$ 1.329.665.083,00	\$ 1.544.597,25
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 12/12/2025	24:00 Horas del 12/07/2029	\$ 797.799.049,80	\$ 0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 12/12/2025	24:00 Horas del 12/07/2028	\$ 797.799.049,80	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 12/07/2026	24:00 Horas del 12/07/2031	\$ 1.595.598.099,60	\$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PÓLIZA (S)		DJ500-FT-GJU-24
		Versión 06
		2021-06-30

Medellín, 06 de enero de 2026.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PÓLIZA
CONTRATO No. 37 DE 2025

1. Contrato: ☒ Convenio ☐ Documento Adicional No. ☐

2. OTROS ☐ Nro. Otro sí ☐ Especificaciones. ☐

3. Clase de Garantía:

- 1. Contrato de Seguro contenido en una póliza ☒
- 2. Patrimonio Autónomo ☐
- 3. Garantía bancaria ☐

4.

TOMADOR / AFIANZADO	CONSORCIO CIVIL PLUS CON NIT 902016280-8
BENEFICIARIO / ASEGURADO	METROPLÚS S.A. - NIT. 900.019.519-9
ENTIDAD ASEGURADORA - COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA O SEGURO	10_B-100072594 ANEXO 01
FECHA DE EXPEDICIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	METROPLÚS S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 29 A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.318.660.332,00 - CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS - AU INCLUIDO DEL 33,87%
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

5. Se allegó a las oficinas de Metroplús S. A. Póliza de Seguro cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación No. B-100072594 Anexo No. 01 expedida por Seguros del Estado SEGUROS MUNDIAL S.A. el 19 DE DICIEMBRE DE 2025, con los siguientes amparos:

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$1.329.665.083	12	12	2025	12	07	2027
Pago anticipado								
Cumplimiento	20	\$1.063.732.066,4	12	12	2025	12	01	2027
Calidad del servicio								

Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Edificio de la Cultura
PBX: 210 70 00 - NIT. 900.019.519-9
www.metroplus.gov.co



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PÓLIZA (S)		DJ500-FT-GJU-24
		Versión 06
		2021-06-30

Salarios y prestaciones sociales	15	\$797.799.049,8	12	12	2025	12	07	2029
Estabilidad y calidad de la obra.	30	\$1.595.598.099,6	12	07	2026	12	07	2031
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	15	\$797.799.049,8	12	12	2025	12	07	2028
Responsabilidad civil extracontractual	5	\$265.933.016,6	12	12	2025	12	07	2026

6.CONCLUSIÓN:

El objeto, los valores asegurados de los amparos y las vigencias de la póliza están correctas, razón por la cual se procede con su aprobación.

OBSERVACIONES
Cumple con todos los requerimientos solicitados en el contrato, por tanto, se garantiza la vigencia, los plazos, valores y requisitos presentes en el contrato y el clausulado. El amparo de estabilidad de la obra, comienza su vigencia una vez sean recibidas y entregadas las obras, por lo cual, es correcto que se presente su vigencia a partir de la fecha de terminación del contrato o de la suscripción del acta de recibo final.

Proyectó y Revisó: 	Aprobó: 
Felipe Torres Duque Profesional Jurídico III	Héctor Daniel Montoya Corrales – Director Jurídico.



MEDELLIN, 2026/01/27 10:26:32
Radicado No. 202610065
METROPLUS S.A.
Observación: Anexos: 1CD
Recibido: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Remite: JULIANA PATRICIA GOMEZ GALVIS
Destinatario: JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO



521

Medellín, 24 de enero de 2026

Radicado: AP-20260101

Señor
INGENIERO JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO
METROPLUS S.A. Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.


Referencia: Aceptación obligaciones iniciales para la firma del Acta de Inicio del contrato
No. 37 de 2025

- Desglose de AU
- Análisis de Precios Unitarios (APU)
- Documentación del personal mínimo requerido y modificación del profesional social
- Planeación del proyecto (sujeta a ajustes derivados de los permisos de EPM, la investigación de redes y la elaboración de nichos de investigación)
- Certificado Bancario

1. Personal requerido Contratista:

PERFILES PERSONAL MINIMO REQUERIDO


PERSONAL		EXPERIENCIA GENERAL/PROFESIÓN		EXPERIENCIA ESPECIFICA		DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN	PROFESIONAL PROPUESTO
REQUERIDO Y HABILITANTE								
1	Director	10 años	Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor o Constructor	5 años	Director de obra en proyectos de infraestructura vial urbana o rural y se hayan instalado en sumatoria TRES MIL (3.000) m2 de pavimento flexible.	7	50%	Alejandro López Vélez
2	Residente Vías y Urbanismo	8 años	Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor o Constructor	3 años	Director y/o Residente de obra en el sector público y/o privado en los que haya participado en proyectos de construcción de vías en zonas urbanas y se hayan instalado 3.000m2 de espacio público	7	100%	Ramon España Gutiérrez




					(andenes, plazoletas)			
3	Residente Gestión Social	8 años	Trabajo Social, Sociología, Psicología, Antropología o afines.	6 años	En obras de infraestructura pública urbana	7	100%	Ana milena Ortiz Hernández

REQUERIDO Y NO HABILITANTE

4	Profesional Redes húmedas y gas	5 años	Ingeniero Civil o Sanitario	3 años	En proyectos de obra cuyo objeto o alcance incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías urbanas en las que haya instalado, relocalizado o reconstruido redes húmedas de servicios públicos.	4	100%	Gustavo Hurtado Perea
5	Profesional Redes secas	5 años	Ingeniero Electricista o eléctrico	3 años	En proyectos de obras cuyo objeto o alcance incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías urbanas en las que haya instalado, relocalizado o reconstruido redes eléctricas y/o redes de voz y datos y/o redes de alumbrado y/o redes de telecomunicaciones.	4	50%	Jorge Molina Álvarez
6	Profesional de programación costos y presupuestos	4 años	Ingeniero Civil	2 años	En proyectos donde realice la elaboración, revisión o aprobación de programación y presupuestos de proyectos cuyo objeto sea o incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías.	7	50%	Julio Cesar Rodríguez Salazar



7	Residente de tránsito	5 años	Civil o Ingeniero de Transporte o Ingeniero de Vías	3 años	En proyectos de infraestructura vial en donde haya construido vías urbanas y ejecutado las siguientes actividades: realización de aforos, instalación de señalización y semaforización y supervisión y/o implementación de Planes de Manejo de Tráfico.	7	100%	Ángel Octavio Vargas García
8	Residente ambiental	5 años	Ingeniero Ambiental o Sanitario	3 años	En proyectos de obras de construcción donde realice la implementación de Planes de Manejo Ambiental.	7	50%	Diana cristina Restrepo Calle
9	Residente de seguridad y salud en el trabajo (SISO)	5 años	Profesional en SST o profesional con posgrado en SST, con licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.	3 años	En obras de construcción, como profesional SST con licencia para desempeñar la seguridad y salud en el trabajo.	7	100%	Francy Vanessa Galvis Ocampo
10	Profesional Forestal	5 años	Ingeniero Forestal	3 años	En obras de construcción donde realice inventarios forestales, talas, podas, trasplantes, mantenimiento de árboles y diseños paisajísticos.	7	50%	Jorge Andrés Restrepo Blandón
11	Profesional Biólogo	5 años	Biólogo, Ecólogo	3 años	En proyectos de construcción donde realice la implementación de inventarios de fauna, caracterización de paisajes, planes de rescate y/o planes de ahuyentamiento.	7	50%	Miriam Estella Arroyave




1	Diseñador gráfico	2	Diseñador gráfico o Publicista	1	En labores relacionadas con diseño y producción de piezas para divulgación en proyectos de infraestructura urbana	7	50%	Ana Sofia cuadros Restrepo
---	-------------------	---	--------------------------------	---	---	---	-----	----------------------------

2. Programa de trabajo con un tiempo de ejecución de siete (7) meses. La programación se revisa y queda sujeta a modificaciones, dado que se encuentran pendientes los permisos de EPM, la investigación de redes y la elaboración de nichos de investigación

Lo anterior conforme a la información remitida por el contratista mediante correo electrónico con radicado 20260123CV

Anexos: CD con información de personal, APU, AU, Programación de obra y certificado Bancario

Atentamente,



JULIANA PATRICIA GOMEZ GALVIS

CC 1039456278

REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO INTERVENTORIA 2C

DIRECCION: Carrera 41 # 21 sur 91 int 904

CELULAR: 3013030142

EMAIL: interventoria2c2025@gmail.com



Felipe Torres Duque <felipe.torres@metroplus.gov.co>

Fwd: Oficios de aprobación obligaciones a cargo del contratista para suscribir Acta de Inicio para el contrato N°37 de 2025

Jorge Arcángel Ruiz Bedoya <jorge.ruiz@metroplus.gov.co>
Para: Felipe Torres Duque <felipe.torres@metroplus.gov.co>

26 de enero de 2026 a las 8:13

Cordial saludo,

Comparto los documentos aprobados por la interventoría para firmar acta de inicio del contratista.

----- Forwarded message -----

De: **Unidad de Correspondencia** <unidadcorrespondencia@metroplus.gov.co>
Date: lun, 26 ene 2026 a las 7:44
Subject: Fwd: Oficios de aprobación obligaciones a cargo del contratista para suscribir Acta de Inicio para el contrato N°37 de 2025
To: Juan Guillermo Pájaro Medrano <juan.pajaro@metroplus.gov.co>, Jorge Arcángel Ruiz Bedoya <jorge.ruiz@metroplus.gov.co>
Cc: <interventoria2c2025@gmail.com>

Cordial saludo, radicado recibido 202610065.

----- Forwarded message -----

De: **interventoria2c** <interventoria2c2025@gmail.com>
Date: sáb, 24 ene 2026 a las 10:02
Subject: Oficios de aprobación obligaciones a cargo del contratista para suscribir Acta de Inicio para el contrato N°37 de 2025
To: Unidad de Correspondencia <unidadcorrespondencia@metroplus.gov.co>
Cc: Jorge Arcángel Ruiz Bedoya <jorge.ruiz@metroplus.gov.co>

Buenas tardes

Por medio de la presente, me permito remitir los oficios de aprobación de las obligaciones a cargo del Contratista, requeridos para la suscripción del Acta de Inicio, conforme a lo contemplado en el contrato N°37 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE LAS CALLES 29A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO".
Adicional adjunto la certificación Bancaria del Contratista.

Agradezco confirmar la recepción de los documentos adjuntos y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera

Nota: Favor remitir este correo a los Ingenieros Juan Guillermo Pajaro Medrano y Jorge Ruiz

Quedo atenta

Muchas gracias

--

CERTIFICACION

ANTIOQUIA, MEDELLIN, 25/01/2026

A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente CONSORCIO CIVIL PLUS con NIT 9020163808 posee en el Banco Davivienda

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 3350408900767204

Ordinamento

BANCO DAVIVIENDA

										trí 1, 2026trí 2, 2026trí 3, 2026trí 4, 2026trí 1, 2027trí 2, 2027trí 3, 2027																	
										dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago									
										21/01																	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Calendar											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
18		Suministro, transporte y riego de liga con emulsión asfáltica CRR-2	68 días	lun 18/05/26	lun 27/07/26												
19		Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica, MDC-19, modificado con polímeros	68 días	lun 18/05/26	lun 27/07/26												
20		Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica, MAM-25	50 días	mar 2/06/26	jue 23/07/26												
21		CONCRETOS	87 días	lun 16/02/26	lun 18/05/26												
22		Suministro, transporte y colocación de concreto, incluye obra falsa, vibrado, protección, curado y aditivos requeridos y accesorios necesarios menores (agrímenes, orificios, y con biselés, soportes, chalfanes, juntas, etc), ensayos de campo y laboratorio	1 día	sáb 16/05/26	lun 18/05/26												
23		Suministro y colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa con 40% de piedra.	10 días	lun 16/02/26	jue 26/02/26												
24		REDES HIDROSANITARIAS. INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD Y GEOREFERENCIACIONES.	155 días?	lun 16/02/26	lun 27/07/26												
25		DEMOLICIONES Y RETIROS	122 días	lun 16/02/26	mar 23/06/26												
26		Retiro de tapa de cámaras existentes	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26												
27		Demolición de cuello de cámaras existentes incluye: retiro, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia.	20 días	mar 12/05/26	mar 2/06/26												
28		Demolición de cono de cámaras existentes incluye: retiro, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia.	20 días	mar 2/06/26	mar 23/06/26												
29		Demolición de cilindro de cámaras de inspección: incluye, cargue, retiro transporte y botada de escombros	20 días	mar 2/06/26	mar 23/06/26												
30		MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJES	45 días?	mié 10/06/26	lun 27/07/26												
31		Excavación mecánica en material heterogéneo o material de reemplazo de cualquier tipo, con presencia de bolas de roca, bajo cualquier grado de humedad, para: fundaciones superficiales, brechas de redes, filtros y recintos y conformación manual complementa	1 día?	mié 10/06/26	jue 11/06/26												
32		Profundidades de 0 a 2m	15 días	mié 10/06/26	jue 25/06/26												
33		Profundidades de 2 a 4m	20 días	jue 25/06/26	jue 16/07/26												
34		Suministro y compactación mecánica de llenos, en material de préstamo tipo arenilla o similar. Incluye transporte, riego y compactación hasta una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	25 días	mié 1/07/26	lun 27/07/26												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLAFecha: Vie 23/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	trí 1, 2026trí 2, 2026trí 3, 2026trí 4, 2026trí 1, 2027trí 2, 2027trí 3, 2027											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
47		Suministro, transporte y colocación de tubería plástica pared estructural PVC tipo Novafort o equivalente. Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Tubería PVC S8" 250 mm (10")	30 días	mar 21/04/26	jue 21/05/26												
48		Suministro, transporte y colocación de tubería plástica pared estructural PVC tipo Novafort o equivalente. Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Tubería PVC S8" 315 mm (12")	25 días	mar 21/04/26	sáb 16/05/26												
49		Suministro, transporte y colocación de tubería plástica pared estructural PVC tipo Novafort o equivalente. Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Tubería PVC S8" 355 mm (14")	25 días	jue 30/04/26	mié 27/05/26												
50		Suministro, transporte y colocación de tubería plástica pared estructural PVC tipo Novafort o equivalente. Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Tubería PVC S8" 400 mm (16")	30 días	jue 30/04/26	lun 1/06/26												
51		Suministro, transporte y colocación de tubería plástica pared estructural PVC tipo Novafort o equivalente. Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Tubería PVC S8" 1125 mm (45")	25 días	jue 30/04/26	mié 27/05/26												
52		Lavada y televisada tubería de alcantarillado para tuberías con diámetros entre 8" y 36". Incluye elaboración y entrega de informes de inspección, televisación, documentos con registro fotográfico, video y medio magnético CD. Cumpliendo con las exigencias	24 días	jue 30/04/26	mar 26/05/26												
53		Lavada y televisada tubería de alcantarillado para tuberías con diámetros entre 40" y 52". Incluye elaboración y entrega de informes de inspección, televisación, documentos con registro fotográfico, video y medio magnético CD. Cumpliendo con las exigencias	30 días	jue 30/04/26	lun 1/06/26												
54		Georeferenciación de elementos de acueducto y alcantarillado. Según especificación técnica NEGC 414 de EPM.	25 días	jue 30/04/26	mié 27/05/26												
55		ACUEDUCTO	135 días	sáb 28/02/26	sáb 18/07/26												
56		Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PE 100 PN 16 355mm	60 días	lun 9/03/26	sáb 9/05/26												
57		Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PE 100 PN 16 180 mm	60 días	mié 11/03/26	mar 12/05/26												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA Fecha: vie 23/01/26	Tarea	Tarea inactiva	Hito externo
	División	Hito inactivo	Fecha límite
	Hito	Resumen inactivo	Progreso
	Resumen	Tarea manual	Progreso manual
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	trimestres											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
58		Suministro, transporte e instalacion de tubería PEAD PE 100 PN 16 60 mm	56 días	vie 13/03/26	sáb 9/05/26												
59		Suministro, transporte e instalacion de tubería PEAD PE 100 PN 16 110 mm	25 días	sáb 14/03/26	jue 9/04/26												
60		Suministro, transporte e instalacion de tubería PEAD PE 100 PN 16 90 mm	35 días	sáb 14/03/26	lun 20/04/26												
61		Suministro, transporte e instalacion de tee reducida termoamblada PEAD PE 100 PN 16 355 x 200 mm	56 días	mar 10/03/26	jue 7/05/26												
62		Suministro, transporte e instalacion de reduccion PEAD PE 100 PN 16 200 x 180	45 días	sáb 14/03/26	jue 30/04/26												
63		Suministro, transporte e instalacion de reduccion PEAD PE 100 PN 16 200 x 160	23 días	sáb 28/02/26	mar 24/03/26												
64		Suministro, transporte e instalacion de reduccion PEAD PE 100 PN 16 200 x 110	25 días	lun 2/03/26	vie 27/03/26												
65		Suministro, transporte e instalacion de reduccion PEAD PE 100 PN 16 200 x 90	35 días	jue 12/03/26	vie 17/04/26												
66		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 355 mm	42 días	mar 17/03/26	mié 29/04/26												
67		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 180 mm	36 días	jue 19/03/26	sáb 25/04/26												
68		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 160 mm	45 días	sáb 9/05/26	jue 25/06/26												
69		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 110 mm	36 días	jue 9/04/26	sáb 16/05/26												
70		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 90 mm	36 días	mar 21/04/26	mié 27/05/26												
71		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 355 (14")/mm	36 días	jue 7/05/26	sáb 13/06/26												
72		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 160 mm	25 días	jue 30/04/26	mié 27/05/26												
73		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 110 mm	25 días	mar 24/03/26	lun 20/04/26												
74		Suministro, transporte e instalacion de brida PEAD PE 100 PN 16 90 mm	25 días	vie 27/03/26	mié 22/04/26												
75		Suministro, transporte e instalacion de válvula compuerta elastica extremo brida	43 días	lun 1/06/26	mié 15/07/26												
76		Suministro, transporte e instalacion de adaptador brida por universal diametro 355	23 días	jue 30/04/26	sáb 23/05/26												
77		Suministro, transporte e instalacion de adaptador brida por universal diametro 150	42 días	jue 30/04/26	vie 12/05/26												
78		Suministro, transporte e instalacion de adaptador brida por universal diametro 100	42 días	mié 27/05/26	jue 9/07/26												
79		Suministro, transporte e instalacion de adaptador brida por universal diametro 90	36 días	mar 21/04/26	mié 27/05/26												

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA

Fecha: vie 23/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Página 5

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2026tri 2, 2026tri 3, 2026tri 1, 2027tri 2, 2027tri 3, 2027											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
80		Prueba De Presion E Hidrostatica Para Tuberia De (355 mm, 250 mm, 200 y 14", 4" y 9"	15 días	jue 28/05/26	vie 12/05/26												
81		Desinfección exigida por norma para tubería nueva 160mm, 200 mm, 250mm y 355mm	20 días	vie 12/06/26	vie 3/07/26												
82		Empalmes a red de acueducto existente 12", 6", 4" y 3" pvc	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26												
83		REDES DE GAS	118 días?	jue 26/02/26	lun 29/06/26												
84		DEMOLICIONES Y RETIROS	2 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26												
85		Demolición concreto simple, ciclópeo o reforzado, incluye retiro, cargue, transporte y disposición de escombros provenientes de la demolición	2 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26												
86		MOVIMIENTO DE TERRA	51 días?	vie 27/02/26	mar 21/04/26												
87		Excavación mecánica en material heterogéneo o material de reemplazo de cualquier tipo, con presencia de bolas de roca, bajo cualquier grado de humedad, para: fundaciones superficiales, brechas de redes, filtros y recintos y conformación manual complementa	1 día?	vie 27/02/26	sáb 28/02/26												
88		Profundidades de 0 a 2m	20 días	sáb 28/02/26	sáb 21/03/26												
89		Suministro y compactación mecánica de llenos, en material de préstamo tipo arenilla o similar. Incluye transporte, riego y compactación hasta una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	30 días	sáb 21/03/26	mar 21/04/26												
90		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 96 días?	96 días?	sáb 21/03/26	lun 29/06/26												
91		DE POLIETILENO Suministro, transporte y colocación de tubería PE. Incluye: tubería, accesorios, cinta de 0.20m de ancho, termofusiones, pruebas de hermeticidad, mojoneros y placas señalización y mano de obra.	1 día?	sáb 21/03/26	lun 23/03/26												
92		Ø 32mm PE 80	90 días	lun 23/03/26	mié 24/06/26												
93		Empalme redes de gas de 32 mm. Incluye accesorios empalme y laponamiento red derivacion en desuso. No incluye nicho.	5 días	mié 24/06/26	lun 29/06/26												
94		REDES DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE CERTIFICACIONES RETIE	180.63 días	mié 21/01/26	lun 27/07/26												
95		Suministro, transporte e instalación de poste de concreto según norma RA7-035 de EPM. Incluye excavación, botada de material sobrannte, hincada, aplome, concreto de fundación, pintura.	65 días	lun 16/02/26	vie 24/04/26												
96		Poste de concreto de 12m 750 kgf RA7- 035 (ET-TD-ME04-01)	52 días	sáb 21/02/26	jue 16/04/26												
97		RA2-026	53 días	vie 24/04/26	jue 18/06/26												
98		RA2-321	54 días	vie 24/04/26	vie 19/06/26												
99		RA2-303	32 días	jue 16/04/26	mar 19/05/26												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA Fecha: vie 23/01/26						Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración											
						Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas											
						Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual											

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2026tri 2, 2026tri 3, 2026tri 1, 2027tri 2, 2027tri 3, 2027											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
123		Traslado de Bajante IMC de 3" x 6m, incluye juego de boquillas, marcación, puesta a tierra, cinta en acero de 1/2, curva pvc 3"	45 días	jue 16/04/26	mar 2/06/26												
124		Desconexión y reconexión de medidores para domiciliarias	12 días	jue 28/05/26	mar 9/06/26												
125		Traslado medidor e integrador	5 días	jue 28/05/26	mar 2/06/26												
126		Retiro y reintegro a EPPM de las normas:	35 días	jue 28/05/26	vie 3/07/26												
127		Poste de concreto cualquier longitud	35 días	jue 28/05/26	vie 3/07/26												
128		Adecuaciones normas RA2 y RA3	35 días	vie 24/04/26	sáb 30/05/26												
129		Red trifásica media tensión	22 días	jue 28/05/26	vie 19/06/26												
130		Transformador monofásico 25 KVA RA3-026	15 días	vie 24/04/26	sáb 9/05/26												
131		Transformador trifásico 30 KVA RA2-026	5 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26												
132		Retiro de línea trifásica 266.8 desnudo	36 días	vie 19/06/26	lun 27/07/26												
133		Retiro de trenza secundaria cualquier calibre	25 días	vie 24/04/26	mié 20/05/26												
134		Retiro Acometidas secundarias en cable antifraude No. 8	25 días	jue 16/04/26	mar 12/05/26												
135		ALUMBRADO PÚBLICO. Incluye certificaciones Retilap	104 días?	jue 9/04/26	sáb 25/07/26												
136		Suministro, transporte y colocación de tubería PVC. Incluye accesorios, pega PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación. No incluye: base y sub base, rotura de pavimento y/o andén, reposición de pavimento y/o andén. Norma epm RS1-036	1 día?	mar 21/04/26	mié 22/04/26												
137		PVC 1 Ø 2" de separador central	25 días	jue 9/04/26	mar 5/05/26												
138		PVC 2 Ø 2" cruce de vía	19 días	mar 5/05/26	lun 25/05/26												
139		Suministro, transporte de materiales para construcción de cajas de energía, según la norma	12 días	vie 24/04/26	jue 7/05/26												
140		RS3-016 Antifraude	15 días	vie 10/07/26	sáb 25/07/26												
141		Reitros. Incluyen transporte y trámites para la entrega a epm o su destrucción, de común acuerdo entre la interventoría y EPM.	30 días	mar 5/05/26	vie 5/06/26												
142		Poste alumbrado público con brazo	10 días	lun 25/05/26	jue 4/06/26												
143		Línea secundaria triplex No.4	12 días	jue 4/06/26	mar 16/06/26												
144		Retiro de luminara de sodio hasta 150W con brazo. Incluye reintegro a la secretaría de obra	3 días	mar 5/05/26	vie 8/05/26												
145		Transporte, suministro e instalación de luminara LED tipo Traveyo o similar de 162W	12 días	jue 4/06/26	mar 16/06/26												
146		Transporte, suministro e instalación de luminara LED tipo Traveyo de 75W	32 días	jue 4/06/26	mar 7/07/26												
147		Acometida en 2No2 + 1No4 + 1No6 Al serie 80,15 días	15 días	vie 10/07/26	sáb 25/07/26												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLAFecha: vie 23/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2026tri 2, 2026tri 3, 2026tri 4, 2026tri 1, 2027tri 2, 2027tri 3, 2027											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
174		Profundidades de 0 a 2m	53 días	sáb 9/05/26	vie 3/07/26												
175		Lleno compactados en material proveniente de las excavaciones: incluye transporte local, compactado mecánico o manualmente, para llenos no estructurales.	6 días	sáb 4/07/26	vie 10/07/26												
176		CONCRETOS	16 días	vie 10/07/26	lun 27/07/26												
177		Suministro, transporte y colocación de concreto. Incluye: obra falsa, vibrado, protección, curado y aditivos requeridos y accesorios necesarios menores (lagrimales, orificios, biseles, soportes, chaflanes, juntas, etc.), ensayos de campo y laboratorio par	1 día	vie 10/07/26	sáb 11/07/26												
178		Concreto de 17,5 MPa	11 días	vie 10/07/26	mié 22/07/26												
179		Concreto de 21,0 MPa	15 días	vie 10/07/26	sáb 25/07/26												
180		Construcción de andenes y rampas en concreto, acabado tipo metro, espesor e=8 a 15 cm según diseño. Incluye llaves laterales, juntas, remales, suministro y transporte de concreto de 28MPa. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electros	16 días	vie 10/07/26	lun 27/07/26												
181		ACERO DE REFUERZO	10 días?	sáb 4/07/26	mar 14/07/26												
182		Suministro, transporte, corte, figuración, colocación y amarre de acero de refuerzo. Debe cumplir la norma NTC 2289 o ASTM 706	1 día?	sáb 4/07/26	sáb 4/07/26												
183		fy = 420 MPa. (4.200 Kg./cm²)	10 días	sáb 4/07/26	mar 14/07/26												
184		ESPACIO PÚBLICO	180.63 días?	mié 21/01/26	lun 27/07/26												
185		Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P.). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de con	45 días	sáb 14/03/26	mié 29/04/26												
186		Suministro, transporte e instalación de bordillo prefabricado tipo Envigado para separador	25 días	jue 30/04/26	mar 26/05/26												
187		Suministro, transporte, colocación, nivelación y 23 días compactación de entresuelo. Incluye localización y marcada de redes y acometidas, la reparación de daños a las redes y acometidas corre por cuenta del contrista. Los tipos de entresuelo serán:		jue 30/04/26	sáb 23/05/26												
188		Entresuelo en material de subbase granular compactado con equipos manuales al 95% del proctor modificado, e=0,35 m aprox.	35 días	sáb 23/05/26	lun 29/06/26												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA
Fecha: vie 23/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
189		Entresuelo en material de subbase granular compactado con equipos manuales al 95% del proctor modificado (e=0.16 m aprox) y mortero de pega 1:4 (e=0.04 m).	36 días	sáb 23/05/26	mar 30/06/26												
190		Suministro, transporte e instalación de loseta o adoquín en concreto, colocado según diseño y/o en los sitios indicados por la interventoría, según diseño urbanístico y normas del MEP. El entresuelo se paga en el ítem respectivo. Incluye suministro y tran	24 días	mar 30/06/26	vie 24/07/26												
191		Adoquín en concreto 20x20 cm color gris e = 6 26 días		mar 30/06/26	lun 27/07/26												
192		Adoquín en concreto 20x20 cm color gris e = 8 23 días		mar 30/06/26	jue 23/07/26												
193		Adoquín en concreto color amarillo, para franja delimitadora 10x20, franja tactil 20x20 cm o superficie alerta 20x20 cm, e = 6 cm	22 días	mié 30/06/26	22/07/26												
194		Adoquín en concreto color amarillo, para franja delimitadora 10x20, franja tactil 20x20 cm o superficie alerta 20x20 cm, e = 8 cm	23 días	mar 30/06/26	jue 23/07/26												
195		Construcción de micropilotes de 1.0m de profundidad y con 0.30m de diámetro. Incluye la excavación manual, botada de escombros y concreto de 3000psi	10 días	vie 10/07/26	mar 21/07/26												
196		Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m, de concreto de 21 Mpa, recto, juntas ranuradas, referencia Bordinillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto	26 días	mar 30/06/26	lun 27/07/26												
197		Suministro e instalación de Pasamanos según diseño:	15 días	sáb 4/07/26	mar 21/07/26												
198		AMOBILIAMIENTO URBANO	1 día?	mié 21/01/26	mié 21/01/26												
199		Basurera tipo Envaseo	15 días	mié 21/01/26	jue 5/02/26												
200		INTERVENCIÓN ARBÓREA	1 día?	mié 21/01/26	mié 21/01/26												
201		SIEMBRA DE ARBOLES	21 días	sáb 4/07/26	lun 27/07/26												
202		Siembra de árboles en el Corredor del Proyecto, incluye: excavaciones y reiro de material sobrante, siembra, tierra abonada de relleno el árbol con altura mínima de 2.0m, y un DAP mínimo de 3 centímetros, mano de obra, transporte, tutor y cerramiento, ti	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26												
203		Siembra de cobertura tipo cebollinas y durantas en jardineras en corredor del proyecto, incluye: plantas, tierra abonada en un espesor de 10 cm, mano de obra y garantizar su prendimiento	20 días	sáb 4/07/26	sáb 25/07/26												
204		MANTENIMIENTO	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA Fecha: vie 23/01/26						Resumen de resumen manual											
						Informe de resumen manual			Hito externo			Fecha límite			Progreso		
						Resumen manual			solo el comienzo			solo fin			Tareas externas		
						solo duración											

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	trimestres											
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
205		Mantenimiento general de árboles que se conservan en el Corredor del Proyecto, consistente en la poda, tratamiento de ramas, protección y cerramiento de árbol, fertilización, control fitosanitario y riego diario. (Según PMA y Resolución 2965 de 2022) Incl	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26												
206		Suministro y colocación de grama macana (Según PMA y Permiso de aprovechamiento forestal otorgado por el AMVA)	13 días	mar 14/07/26	lun 27/07/26												
207		PAISAJISMO	21 días	sáb 4/07/26	lun 27/07/26												
208		Construcción de contenedor de raíces, para alturas entre 0,60 m y 1,40 m para conformación de zonas verdes corridas tipo alcorque, de 0,80 a 1,20 de ancho, 1,0 a 1,8 de largo, para alturas entre 0,60 m y 1,40 m de profundidad. Incluye viga de fundación de	20 días	lun 6/07/26	lun 27/07/26												
209		Alcorques para árbol nuevo y existente. Incluye tierra abonada	15 días	sáb 4/07/26	mar 21/07/26												
210		Pasos de fauna según diseño	15 días	lun 6/07/26	mié 22/07/26												
211		OTROS REQUERIMIENTOS	340 días	lun 27/07/26	mié 14/07/27												
212		IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ARQUEOLC	170 días	lun 27/07/26	mar 19/01/27												
213		MONITOREO ARQUEOLÓGICO: Incluye acompañamiento permanente de las obras que impliquen descapotes y remoción de suelos blandos. Para el caso del proyecto Tramo 2B, también se monitorea el levantamiento de pisos duros, de acuerdo a los lineamientos del ICANH	170 días	lun 27/07/26	mar 19/01/27												
214		PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON APIQUES SISTEMÁTICOS: Incluye exploración por medio de pozos de sondeo en el área influencia directa del proyecto (área de intervención) y el área de influencia indirecta donde se planea la realización de siembras de reposición	170 días	mar 19/01/27	mié 14/07/27												
215		Ingreso de tratamientos silviculturales al Sistema de Arbolado Urbano - SAU: Se ingresan los tratamientos de tala, trasplante y poda, con su respectivo mantenimiento. Se incluye la toma de registros fotográficos, datos en campo y material requerido para i	170 días	lun 27/07/26	mar 19/01/27												
216		SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA	187 días?	jue 26/02/26	mar 8/09/26												
217		Retiro adecuado de señalización vertical. Incluye desarmado, almacenamiento temporal y transporte al sitio indicado por la Interventoría y/o municipio, para los siguientes elementos:	12 días	lun 9/03/26	sáb 21/03/26												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA
Fecha: vie 23/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Medellín, 24 de enero de 2026

Radicado: AP-20260102

Señor

INGENIERO JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO
METROPLÚS S.A.

Calle 53 No. 45 – 77


Medellín – Antioquia.

Referencia: Oficio aprobación de los valores de administración y utilidad al contrato N°37 de 2025, Consorcio Civil Plus, "Construcción del tramo 2C para el sistema Metroplus, localizado en la carrera 43A entre las calles 29 A sur y 31 sur del Municipio de Envigado"

Por medio de la presente, manifiesto mi aprobación a los valores establecidos en el AU, en los cuales se incluye el personal, las instalaciones provisionales, la papelería, los equipos de oficina, las legalizaciones, los ensayos de laboratorio y las pólizas, toda vez que dichos valores se encuentran acordes con los precios del mercado. Así mismo, los impuestos y estampillas se encuentran debidamente ajustados a la normatividad vigente y corresponden a las tarifas actualmente aplicables en el Municipio de Envigado.

Lo anterior conforme a la información remitida por el Contratista, mediante correo electrónico con radicado 20260123CV

Atentamente,



JULIANA PATRICIA GOMEZ GALVIS

CC 1039456278

REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO INTERVENTORIA 2C

DIRRECCION: Carrera 41 # 21 sur 91 int 904

CELULAR: 3013030142

EMAIL: interventoria2c2025@gmail.com

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

INGENIERO JUAN GULLIVO PALANO METRANO

METRANUS S.A.

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el expediente N° 100-2000-01, el cual se encuentra en el expediente N° 100-2000-01, el cual se encuentra en el expediente N° 100-2000-01.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el expediente N° 100-2000-01, el cual se encuentra en el expediente N° 100-2000-01, el cual se encuentra en el expediente N° 100-2000-01.

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

Modelo N° 100-2000-01

Medellín, 24 de enero de 2026


Radicado: AP-20260103

Señor
INGENIERO JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO
METROPLUS S.A.
Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.

Referencia: Oficio aprobación análisis de precios unitarios al contrato N°37 de 2025, Consorcio Civil Plus.

Por medio de la presente, manifiesto mi aprobación al análisis de precios unitarios presentado por el contratista para la “Construcción del tramo 2C para el sistema Metroplus, localizado en la carrera 43A entre las calles 29 A sur y 31 sur del Municipio de Envigado”, toda vez que los valores consignados se encuentran acordes con los precios del mercado. Lo anterior conforme a la información remitida mediante correo electrónico con radicado **20260123CV**.

Atentamente,



JULIANA PATRICIA GOMEZ GALVIS
CC 1039456278
REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO INTERVENTORIA 2C
DIRRECCION: Carrera 41 # 21 sur 91 int 904
CELULAR: 3013030142
EMAIL: interventoria2c2025@gmail.com

Medellín, 24 de enero de 2026

Radicado: AP-20260104

Señor
INGENIERO JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO
METROPLÚS S.A.
Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.

Referencia: Aprobación profesional y programa al contrato N°37 de 2025, Consorcio Civil Plus, “Construcción del tramo 2C para el sistema Metroplus, localizado en la carrera 43A entre las calles 29 A sur y 31 sur del Municipio de Envigado”.

Por medio del presente escrito, manifiesto lo siguiente:

1. Aceptación del personal requerido:

El contratista informa que el señor Guillermo León Durango Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.584.920, había sido notificado desde el mes de diciembre para vincularse laboralmente con nuestra empresa; no obstante, debido a los retrasos presentados en el inicio del proyecto, el mencionado profesional aceptó una vinculación laboral con otra empresa, razón por la cual no es posible contar con su disponibilidad.

En su reemplazo, proponen a la señora Ana Milena Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.265.121, quien cumple con el perfil y los requisitos exigidos para el cargo.

Lo anterior conforme a la información remitida mediante correo electrónico con radicado 20260123-01CV

PERFILES PERSONAL MINIMO REQUERIDO

	PERSONAL	EXPERIENCIA GENERAL/PROFESIÓN		EXPERIENCIA ESPECIFICA		DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN	PROFESIONAL PROPUESTO
REQUERIDO Y HABILITANTE								
1	Director	10 años	Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor o Constructor	5 años	Director de obra en proyectos de infraestructura vial urbana o rural y se hayan instalado en sumatoria TRES MIL (3.000) m2 de	7	50%	Alejandro López Vélez

					pavimento flexible.			
2	Residente Vías y Urbanismo	8 años	Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor o Constructor	3 años	Director y/o Residente de obra en el sector público y/o privado en los que haya participado en proyectos de construcción de vías en zonas urbanas y se hayan instalado 3,000m2 de espacio público (andenes, plazoletas)	7	100%	Ramon España Gutiérrez
3	Residente Gestión Social	8 años	Trabajo Social, Sociología, Psicología, Antropología o afines.	6 años	En obras de infraestructura pública urbana	7	100%	Ana milena Ortiz Hernández

REQUERIDO Y NO HABILITANTE

4	Profesional Redes húmedas y gas	5 años	Ingeniero Civil o Sanitario	3 años	En proyectos de obra cuyo objeto o alcance incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías urbanas en las que haya instalado, relocalizado o reconstruido redes húmedas de servicios públicos.	4	100%	Gustavo Hurtado Perea
5	Profesional Redes secas	5 años	Ingeniero Electricista o eléctrico	3 años	En proyectos de obras cuyo objeto o alcance incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías urbanas en las que haya instalado, relocalizado o reconstruido redes eléctricas y/o redes de voz y datos y/o redes de alumbrado y/o redes de telecomunicaciones.	4	50%	Jorge Molina Álvarez


6	Profesional de programación costos y presupuestos	4 años	Ingeniero Civil	2 años	En proyectos donde realice la elaboración, revisión o aprobación de programación y presupuestos de proyectos cuyo objeto sea o incluya la construcción, adecuación y/o rehabilitación de vías.	7	50%	Julio Cesar Rodríguez Salazar
7	Residente de tránsito	5 años	Civil o Ingeniero de Transporte o Ingeniero de Vías	3 años	En proyectos de infraestructura vial en donde haya construido vías urbanas y ejecutado las siguientes actividades: realización de aforos, instalación de señalización y semaforización y supervisión y/o implementación de Planes de Manejo de Tráfico.	7	100%	Ángel Octavio Vargas García
8	Residente ambiental	5 años	Ingeniero Ambiental o Sanitario	3 años	En proyectos de obras de construcción donde realice la implementación de Planes de Manejo Ambiental.	7	50%	Diana cristina Restrepo Calle
9	Residente de seguridad y salud en el trabajo (SISO)	5 años	Profesional en SST o profesional con posgrado en SST, con licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.	3 años	En obras de construcción, como profesional SST con licencia para desempeñar la seguridad y salud en el trabajo.	7	100%	Francy Vanessa Galvis Ocampo
10	Profesional Forestal	5 años	Ingeniero Forestal	3 años	En obras de construcción donde realice inventarios forestales, talas, podas, trasplantes, mantenimiento de árboles y diseños paisajísticos.	7	50%	Jorge Andrés Restrepo Blandón

1	Profesional Biólogo	5 años	Biólogo, Ecólogo	3 años	En proyectos de construcción donde realice la implementación de inventarios de fauna, caracterización de paisajes, planes de rescate y/o planes de ahuyentamiento.	7	50%	Miriam Estella Arroyave
1 2	Diseñador gráfico	2	Diseñador gráfico o Publicista	1	En labores relacionadas con diseño y producción de piezas para divulgación en proyectos de infraestructura urbana	7	50%	Ana Sofia cuadros Restrepo

2. Se acepta el programa de trabajo con un tiempo de ejecución de siete (7) meses. La programación se revisa y queda sujeta a modificaciones, dado que se encuentran pendientes los permisos de EPM, la investigación de redes y la elaboración de nichos de investigación

Lo anterior conforme a la información remitida mediante correo electrónico con radicado 20260123CV

Atentamente,



JULIANA PATRICIA GOMEZ GALVIS
CC 1039456278
REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO INTERVENTORIA 2C
DIRECCION: Carrera 41 # 21 sur 91 int 904
CELULAR: 3013030142
EMAIL: interventoria2c2025@gmail.com

679

FORMATO ACTA DE INICIO		DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 37 DE 2025

CONTRATO N.º	37 DE 2025
CONTRATANTE	METROPLÚS S. A.
NIT:	900.019.519-9
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL PLUS
NIT o C.C	902016280-8
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 29 A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS - AU INCLUIDO DEL 33,87% (\$5.318.660.332)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

En el Distrito de Medellín, el día 28 de enero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.482.773, en calidad de Director de Infraestructura y supervisor principal del contrato de la referencia y, por otro lado, **ANA MARÍA SALDARRIAGA VÉLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.036.638.741, quien actúa como Representante Legal del **CONSORCIO CIVIL PLUS**, con NIT 902016280-8, en calidad de Contratista y **JULIANA PATRICIA GÓMEZ GALVIS** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.039456.278 quien actúa como Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2C**, con NIT. No. 902.016.343-3, en calidad de Interventor, se reúnen con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

CONSIDERANDO:

1. Que el día doce (12) de diciembre de 2025 se suscribió Contrato No. 37 de 2025, METROPLÚS S.A. identificado con el NIT No. 900.019.519-9, y el CONSORCIO CIVIL PLUS, identificado con el NIT No. 902016280-8, con el fin de desarrollar las actividades que se adhieren al Objeto Contractual que versa: "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 29 A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.", por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS - AU INCLUIDO DEL 33,87% (\$5.318.660.332,00), incluyendo costos directos e indirectos, por un plazo de ejecución de siete (7) meses que se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

FORMATO ACTA DE INICIO		DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

2. Que el día seis (6) de enero de 2026, a través de acta de aprobación de póliza, adjunta al expediente, la Dirección Jurídica de Metroplús S.A. aprobó la Póliza de Cumplimiento No. 10_B-100002594, con observancia del negocio jurídico contractual y estatal, y las obligaciones pactadas, entre ellas la estipulada en la Cláusula Décima novena vertida en el Contrato No. 37 de 2025, que establece exigencia de garantías que amparen los riesgos propios de la tipología del contrato, la cual expresa lo siguiente:

“El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de METROPLÚS S.A. y el MUNICIPIO DE ENVIGADO como asegurados y beneficiarios, una Garantía Única de Cumplimiento A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO, que ampare todas y cada una de las obligaciones a su cargo frente a METROPLÚS S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Garantía deberá ser otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia o Banco Internacional con calificación de riesgo de deuda de largo plazo que cuente con una calificación global de crédito de al menos BBB de Standard and Poors Corporation, la cual deberá ser sometida a la aprobación de METROPLÚS S.A. en forma y contenido, y deberá contener los siguientes amparos:

- 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá por el término del contrato y un año (1) más y si la liquidación del contrato no se realiza en este tiempo se extenderá hasta la liquidación del mismo.*
- 2. Cumplimiento del contrato: para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este contrato, así como los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, cumplimiento tardío o defectuoso por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual deberá permanecer vigente por el término del contrato y seis (6) meses más, y si la liquidación del contrato no se realiza en este tiempo se extenderá hasta la liquidación del mismo.*
- 3. Estabilidad y calidad de las obras: se otorgará garantía por cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, la cual debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad recibe definitivamente y a satisfacción la obra conforme al acta y el formato establecido para tal fin.*
- 4. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones: por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más, y si la liquidación del contrato no se realiza en este tiempo se extenderá hasta la liquidación del mismo*

170

FORMATO ACTA DE INICIO		DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

5. *SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES. El valor de la garantía no puede ser inferior al quince por ciento (15%) del valor del contrato y tener una vigencia de duración del contrato y dos (2) años más. y si la liquidación del contrato no se realiza en este tiempo se extenderá hasta la liquidación del mismo.*
6. *Garantía de Seriedad de la oferta: Se exige antes de la etapa de ejecución contractual, y específicamente durante el proceso de selección constituir garantía cuyo valor debe ser del diez por ciento (10%) del valor total de la oferta y debe estar vigente desde la presentación de la oferta y 60 días más de conformidad con el cronograma de la IPO 001 de 2025.*
7. *RCDE. Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar a METROPLÚS S.A. y protegerla de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, en cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. En tal sentido, para responder por los perjuicios que puedan ocasionarse a METROPLÚS S.A. o a terceros, con motivo de la ejecución del objeto del contrato, EL CONTRATISTA constituirá póliza de responsabilidad civil extracontractual por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y su vigencia se extenderá por todo el periodo de ejecución del contrato (vigencia o término del mismo) y en ella debe constar que el asegurado y el beneficiario será METROPLÚS S.A. y EL CONTRATISTA será asegurado.*

(...)"

3. Que el Representante Legal de Metroplús S.A. designó a **JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO** como supervisor principal del contrato mediante radicado QFDocuments No. 202530513.
4. Que el día diecinueve (19) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato No. 38 de 2025, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE LAS CALLES 29A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", contrato que es ejecutado por el CONSORCIO INTERVENTORÍA 2C, identificado con NIT No. 902.016.343-3.
5. Que de acuerdo a la cláusula tercera acápite GESTIONES PRELIMINARES PREVIO ACTA DE INICIO, que establece lo siguiente:

"El CONTRATISTA deberá cumplir con las condiciones precedentes para dar inicio a la ejecución y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría y demás manuales aplicables de Metroplús S.A.

FORMATO ACTA DE INICIO		DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

Para suscribir la correspondiente ACTA DE INICIO la interventoría asociada al proyecto, que será contratada mediante la IPO 001 DE 2025 o aquellas que las sustituyan, deberá aprobar mediante acta suscrita por el Interventor y el Contratista de Obra los siguientes todos y cada uno de los siguientes ítems:

- 1.Presentar hojas de vida del personal requerido: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación por parte la interventoría y posterior confirmación y radicación al supervisor del contrato.*
- 2.Presentar garantías y su aprobación: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación METROPLÚS S.A previo visto bueno del INTERVENTOR., las pólizas que cubran los amparos descritos en la cláusula 2.13. GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO*
- 3.Presentar los permisos y licencias en caso de aplicar.*
- 4.Elaborar y presentar para aprobación del INTERVENTOR los Análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta (costos directos e indirectos) incluyendo aquellas que hacen alusión a descuentos relativos a estampillas, tasas, contribuciones y cualquier otro estamento de carácter tributario.*
- 5.Realizar y presentar las gestiones pertinentes relacionadas con el anticipo o pago anticipado en caso de aplicar, de acuerdo con los documentos precontractuales.*
- 6.Remitir acta suscrita por las partes, esto es, Contratista de Obra e Interventoría dando cabal entendimiento de todos los documentos precontractuales y contractuales que hacen parte integral de la IPO 001 DE 2025.*

(...)”

Que, en cumplimiento de lo anterior, el CONTRATISTA remitió a la Interventoría la información y documentación requerida, mediante correo electrónico con radicado No. 20260123CV, para efectos de la verificación de los requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio.

Que, una vez revisada y verificada en su totalidad la información remitida, la Interventoría, mediante radicado No. 202610065 del 26 de enero de 2026, anexó, evaluó y tuvo en cuenta la totalidad de los documentos aportados por el CONTRATISTA, y dejó constancia de la verificación y aprobación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, requeridas para la suscripción del Acta de Inicio, conforme a lo previsto en el Contrato No. 37 de 2025, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2C PARA EL SISTEMA METROPLÚS, LOCALIZADO EN LA CARRERA 43A ENTRE LAS CALLES 29A SUR Y 31 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”.

FORMATO ACTA DE INICIO		DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

6. Que el plazo de ejecución del contrato se establece a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, de conformidad con los estudios previos y el contrato.

Que en virtud de lo anterior.

ACUERDAN.

- 1. Fijar como fecha de inicio del Contrato de la referencia, día 28 de enero de dos mil veintiséis (2026) inclusive.
- 2. Se anexan a la presente Acta de Inicio los documentos exigidos conforme lo establecido en el clausulado contractual y el Manual de Contratación.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,


JUAN GUILLERMO PAJARO MEDRANO
Director de Infraestructura – Supervisor del Contrato
Metroplús S.A.
Supervisor


ANA MARIA SALDARRIAGA VELEZ
Representante legal
CONSORCIO CIVIL PLUS
NIT. 902016280-8
Contratista


JULIANA PATRICIA GÓMEZ GALVIS
Representante legal
Consortio Interventoría 2C
NIT. 902.016.343-3
Interventor

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant.