

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	19

Ingeniero

CARLOS GARCIA MONTES

SUBDIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	002 del 02 de enero de 2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	1. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS-SABANETA, SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS - TOLÚ DEL PR30+0000 AL PR35+0000, EN UNA LONGITUD DE 20.731 KMS. - MODULO 1. 2. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 2, CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE DEL PR65+0937 AL PR93+0683, EN UNA LONGITUD DE 27.72 KMS. - MODULO 2. 3. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1.
------------------	--

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 48,451 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	19

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°2009 DE 2019

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	2009 DE 2919		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	NIT:	800.115.482-3
INTEGRANTES	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS-SABANETA, SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS - TOLÚ DEL PR30+0000 AL PR35+0000, EN UNA LONGITUD DE 20.731 KMS. - MODULO 1		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48628 de 15-11-2019
VALOR INICIAL:	\$ 671´263.510,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$168.860.116,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 1:	\$37.179.131,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 2:	\$46.097.954,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 3:	\$85.583.031,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	\$ 840´123.626,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022.		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	19

PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1094619	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$42.979.307,00	\$42.979.307,00	\$0,00
153720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$227.434.090,0	\$227.434.090,00	\$0,00
223221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$247.692.888,0	\$247.692.888,00	\$0,00
242622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$153.157.225,0	\$153.157.225,00	\$0,00
1061122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$37.179.131,00	\$37.179.131,00	\$0,00
1302522	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$46.097.954,00	\$46.097.954,00	\$0,00
288523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$85.583,031,00	\$2.901.643,45	\$82.681.387,55
TOTAL				\$840.123.626,0	\$757.442.238,45	\$82.681.387,55

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZA	VALOR FACTURADO
-------------	--------------	-----	----------------	-----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	19

			DO DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 41	\$14.912.573.00	\$257.581,00	N.A.	\$15.170.154,00
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.		N.A.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 39 de fecha 03 de abril de 2023, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$825.858.793,00</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$744.584.861,00</u>	<u>90,16</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$744.584.861,00</u>	<u>90,16</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$744.584.861,00</u>	<u>90,16</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N.A.
Amortizado	\$ N.A.
Saldo	\$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90,16

Meta física ejecutada %: 90,16

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	19

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2023	5

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	19

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIONAL 03 y PRORROGA 04

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUT 22172 DE 18/04/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Unica de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3104281 Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$84.012.363,00	3104281	2019/11/08	2024/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$168.024.726,00	3104281	2019/11/08	2026/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	744075	2019/11/08	2023/07/31

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	19

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°2008 DE 2019

2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2008 DE 2019		
CONTRATISTA:	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ	NIT:	9.093.686
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 2, CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE DEL PR65+0937 AL PR93+0683, EN UNA LONGITUD DE 27.72 KMS. - MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48616 de 15-11-2019

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	19

VALOR INICIAL:	\$ 891.788.023, 00 (INCLUIDO IVA)
VALOR ADICIONES:	\$ 356.036.186, 00 (INCLUIDO IVA)
ADICIÓN 1:	\$ 127.481.130, 00 (INCLUIDO IVA)
ADICIÓN 2:	\$ 88.371.611, 00 (INCLUIDO IVA)
ADICIÓN 3:	\$140.183.445,00 (INCLUIDO IVA)
ADICIÓN NN:	N.A.
VALOR ACTUAL:	\$1.247.824.209,00 (INCLUIDO IVA)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.
PRÓRROGA N:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088319	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$49.807.123,0	\$49.807.123,00	\$0,00
153120	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$309.442.148,0	\$309.442.148,00	\$0,00
135421	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$329.065.807,0	\$329.065.807,00	\$0.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	19

238422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$203.472.945,0	\$203.472.945,00	\$0,00
834822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$127.481.130,0	\$127.481.130,00	\$0,00
1332422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$88.371.611,0	\$88.371.611,00	\$0,00
290623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$140.183.445,0	\$5.516.617,94	\$134.666.827,06
TOTAL				\$1.247.824.209,0	\$1.113.157.381,94	\$134.666.827,06

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 41	\$24.426.524,00	\$4'641.039,56	N.A.	\$29'067.563,56
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 39 de fecha 03 de abril de 2023, para el periodo 01 al 31 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	19

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.051.673.383,98</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$935.472.802,50</u>	<u>88,85</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$935.472.802,50</u>	<u>88,85</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$935.472.802,50</u>	<u>88,85</u>

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88,85

Meta física ejecutada %: 88,85

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2023	4

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	19

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 3 Y PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
DT-SUC 22003DE 18/04/2023**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	19

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3104148 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$124.782.421,00	3104148	2019/11/08	2024/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$249.564.842,00	3104148	2019/11/08	2025/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 744023 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	744023	2019/11/08	2023/07/31

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	19

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 2432 DE 2019

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	002432 DE 2019		
CONTRATISTA:	ARM CONSULTING S.A.S.	NIT:	822.007.239 - 7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1		
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 55896 de 31-12-2019
VALOR INICIAL:	\$1,276`521.469 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$395`315.230 INCLUIDO IVA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	19

ADICIÓN 1:	\$62'807.529 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 2:	\$152'486.279 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 3:	\$180.021.422 INCLUIDO IVA
ADICIÓN N:	N.A.
VALOR ACTUAL:	\$1,671'836.699 INCLUIDO IVA
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2022
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1248719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$73.093.084,00	\$73.093.084,00	\$0,00
192020	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$440.555.915,00	\$ 440.555.915.00	\$0.00
229221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$468.239.472,00	\$ 468.239.472.00	\$0.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	15	DE	19

239822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$294.632.998,00	\$294.632.998,00	\$0,00
1057522	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$62.807.529,00	\$62.807.529,00	\$0,00
1328922	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$152.486.279,00	\$109.120.539,00	\$43.365.740,0
329823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$58.500.576,00	\$0,00	\$58.500.576,00
329823	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$121.520.846,00	\$0,00	\$121.520.846,00
TOTAL				\$1,671'836.699,00	\$1.448.449.537,00	\$223.387.162,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 39	\$ 31.861.791,00	\$ 6.053.740,00	\$0,00	\$37.915.531,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 39 De fecha 03 de abril de 2023 para el período del 01 al 31 de marzo de 2023 el contrato reporta un avance de 86,64% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$1.448.449.537,00 86,64%
Total inversión ejecutada: \$1.448.449.537,00 86,64%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	19

FECHA ACTA	ACTA No.
18/03/2023	11

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado s.a. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44- 101314737 Anexo No. 15	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	19

Cumplimiento	\$167.183.669,90	21-44-101314737	31/12/2019	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$334.367.309,40	21-44-101314737	31/12/2019	31/07/2026
Calidad del Servicio	\$447.544.583,10	21-44-101314737	14/08/2022	14/02/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 03 Y PRORROGA 05

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 25164 DEL 02/05/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ARMCS-522-2023	02/03/2023	ALCALDIA TOLUVIEJO	Solicitud Recuperación de la Zona de Uso de Carretera.
ARMCS-523-2023	02/03/2023	INVIAS DT- CORDOBA	Señalización Deficiente de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (PR10+0500 Código 90SC02).
ARMCS-525-2023	08/03/2023	ALCALDIA TOLUVIEJO	Reiteración Solicitud Recuperación de la Zona de Uso de Carretera.
ARMCS-526-2023	29/03/2023	ALCALDIA TOLUVIEJO	Tercera Solicitud Recuperación de la Zona de Uso de Carretera.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	19

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 14715	01/03/2023	DT-SUC	Revisión y Validación registrada en aplicativo SUKUBUN por los Administradores Viales
MEMORANDO CIRCULAR No SPI 16325	06/03/2023	DT-SUC	Consulta relacionada con el cargue de cotizaciones en la aplicación ArcGIS Survey123 y su encuesta INVIDATA.
MEMORANDO CIRCULAR No SGR 18403	13/03/2023	DT-SUC	MEDIDAS DE PREVENCIÓN PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2023
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 18620	14/03/2023	DT-SUC	PRIMER INFORME 2023 - ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO POR LOS AMV
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 18623	14/03/2023	DT-SUC	ENVIO FORMATO SEGUIMIENTO ENTREGA INFORMACIÓN ADMINISTRADORES VIALES A SPI, SS Y SGR, actualizado a Diciembre-2022
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 18621	14/03/2023	DT-SUC	Movilidad puente festivo 20 de marzo "Día de San José" y festivos de Semana Santa

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	19

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguna

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y aprobación de actas parciales de obras No. 41 para COOTRAVIAT y para la ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ correspondientes al mes de marzo de 2023.
- Revisión y aprobación del acta de costo de interventoría de AMV No. 39 correspondiente al mes de marzo de 2023.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la territorial Sucre continuar con la buena labor que vienen realizando y a la A.M.V. se le pide seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las microempresas.

Cordialmente,

**MARIO JOSE
CABALLERO
GUERRA**

Firmado
digitalmente por
MARIO JOSE
CABALLERO GUERRA

MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
C.C. N°8'720.565 DE BARRANQUILLA
DIRECTOR TERRITORIAL