

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	21

Ingeniero

JUAN E. ROMERO TORO

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) al treinta (30) de octubre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	017 del ocho (08) de junio de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Guayepo – Majagual – Achí, Código 7404.
2. Variante de Majagual, Código 74SCA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94.08 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	21

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 2007 DE 2019

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2007 DE 2919		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -	NIT:	900.469.025-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. - MODULO 3		
FECHA DE INICIO:	21/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 49245 DE 20-11-2019
VALOR INICIAL:	\$1.208'048.730,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$ 166'843.009,00		
ADICIÓN 1:	\$ 166'843.009,00		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	\$1.374'891.739,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 23 días		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 21

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1091719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$66'122.010,00	\$66'122.010,00	\$0,00
153320	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$420'530.870,00	\$420'530.870,00	\$0,00
168621	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$445'764.480,00	\$445'764.480,00	\$0,00
238622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$275'631.370,00	\$275'631.370,00	\$0,00
832322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$166'843.009,00	\$97'147.648,00	\$69'695.361,00
TOTAL				\$1.374'891.739,00	\$1.305'196.378,00	\$69'695.361,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 33	\$33'089.000,00	\$6'286.910,00	N.A.	\$39'375.910,00
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 21

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de fecha 04 de noviembre, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.015'167.000,00</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.305'196.378,00</u>	<u>108,04</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.305'196.378,00</u>	<u>108,04</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.305'196.378,00</u>	<u>108,04</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N.A.
Amortizado	\$ N.A.
Saldo	\$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 108,04

Meta física ejecutada %: 108,04

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	21

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	21

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION N°1 Y PRÓRROGA N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 47867 DE 17/08/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$120'804.873,00	3105187	2019/11/08	2023/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$241'609.746,00	3105187	2019/11/08	2025/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$165'623.200,00	744408	2019/11/08	2022/07/31

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	21

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	21

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 2005 DE 2019

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2005 DE 2019		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	NIT:	900.603.985-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 4; CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO - ACHI, SECTOR DEL PR46+0000 AL PR91+0060 Y CÓDIGO 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL DEL PRO+0000 AL PR3+0024 (INCLUYE PUENTE SAN ROQUE PR77+0350), EN UNA LONGITUD DE 48.08 KMS. - MODULO 4		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48588 DE 15-11-2019
VALOR INICIAL:	\$1.262'728.040,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$181.168.991,00		
ADICIÓN 1:	\$181.168.991,00		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	\$1.443'897.031,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 23 días		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 21

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1089719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$69'117.625,00	\$69'117.625,00	\$0,00
152820	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$439'535.975,00	\$439'535.975,00	\$0,00
221021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$465'956.400,00	\$465'956.400,00	\$0,00
240322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$288'118.040,00	\$288'118.040,00	\$0,00
831822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$181.168.991,00	\$108'316.287,00	\$72.852.704,00
TOTAL				\$1.443'897.031,00	\$1.371'044.327,00	\$72.852.704,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 33	\$34'588.000,00	\$6'571.720,00	N.A.	\$41'159.720,00
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	21

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de fecha 04 de noviembre de 2022, para el periodo 01 al 31 de octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.061.116.000,00</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.371'044.327,00</u>	<u>108,58</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.371'044.327,00</u>	<u>108,58</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.371'044.327,00</u>	<u>108,58</u>

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	\$ N.A.
Amortizado	\$ N.A.
Saldo	\$ N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 108,58

Meta física ejecutada %: 108,58

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	21

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	21

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION N°1 Y PRÓRROGA N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 47866 DE 17/08/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$126'272.804,00	3104300	2019/11/08	2023/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$252'545.608,00	3104300	2019/11/08	2025/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$263'340.900,00	744084	2019/11/08	2022/07/31

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	21

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	21

3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 2434 DE 2019

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	002434 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOAD SUCRE	NIT:	901.348.808 - 7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG INGENIERÍA S.A.S. ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2		
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 55898 DE 31-12-2019
VALOR INICIAL:	\$1.914´190.244,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$109´781.998,00		
ADICIÓN 1:	\$109´781.998,00		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	\$2.023´972.242,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 25 días		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	21

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1249019	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$108'410.602,00	\$108'410.602,00	\$0,00
194820	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$662'840.987,00	\$662'840.987,00	\$0,00
139521	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$702'575.077,00	\$702'575.077,00	\$0,00
242422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$440'363.578,00	\$410'154.637,00	\$30'208.941,00
1066422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$109'781.998,00	\$0,00	\$109'781.998,00
TOTAL				\$2.023'972.242,00	\$1.883'981.303,00	\$139'990.939,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 31	\$44'400.300,00	\$8'436.057,00	\$	\$52'836.357,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	21

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 34 De fecha 04 de noviembre de 2022 para el período 01 al 31 de octubre de 2022 el contrato reporta un avance de 98,42% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$1.883'981.303,00 98,42%
Total inversión ejecutada: \$1.883'981.303,00 98,42%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	21

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$191'419.02 5,00	3114498	2019/12/1 7	2023/01/3 1
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$382.838.04 9,00	3114498	2019/12/1 7	2025/07/3 1
Calidad del Servicio	\$574'257.07 3,00	3114498	2019/12/1 7	2022/06/1 7

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 47942 DE 17/08/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	21

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	18/10/2022	MAURICIO GOMEZ, REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOAD SUCRE	Requerimiento por personal a cargo de la Administración Vial.
047-1-263-2022	21/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Respuesta memorando circular N° SGI 34239 de fecha diez (10) de Mayo de 2022 "Política de Embellecimiento y Ornato de las vías – Septiembre de 2022
047-1-264-2022	25/10/2022	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL	Informe registro de datos en el aplicativo SUKUBUN Julio – Septiembre de 2022
047-1-265-2022	25/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Paso de agua PR32+0000, Carretera Guayepo – Majagual – Achí, Código 7404

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Memorando Circular No SGR 79640	04/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Solicitud plan de emergencias y contingencias
Memorando Circular No SGR 81407	10/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Acciones frente a la semana de receso escolar en el mes de octubre
Memorando Circular No SGI 82805	13/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Gestión para el buen uso y defensa de las vías
Memorando Circular No SPI 83796	19/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Relación de precios de insumo de APU - 2022
Memorando Circular No SGR 84159	19/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Validación y actualización emergencias aplicativo móvil

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	21

Memorando Circular No SGR 84124	19/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Reiterar solicitud indicada mediante memorando circular No SPA 39241 del 03/06/2021 sobre medidas preventivas frente a las temporadas de lluvias
Memorando Circular No SG 84864	21/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Cierre operaciones con impacto financiero vigencia 2022
Memorando Circular No SGR 84628	20/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Solicitud de envío de información de puentes red nacional
Memorando Circular No SPI 85089	22/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Link memorando circular SPI 83796 – Recolección precios de insumos de APU
Memorando Circular No SGI 85300	24/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Recolección de precios de insumo de APU – 2022 por los AMV
Memorando Circular No SGR 86529	27/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Alcance memorando circular No SGR 84124 de 19 de octubre de 2022
Memorando Circular No DG-GC 87177	28/10/2022	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL	Manual identidad 2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	21

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Revisión y aprobación de Actas de Recibo Parcial de Obra N°36 para la Empresa de Trabajadores de San Marcos S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y para la Empresa de Mantenimiento Vial La Mojana S.A.S., correspondientes al mes octubre de 2022.
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría N°34 de la A.M.V. G-02, correspondiente al mes de octubre de 2022.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 21

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la Dirección Territorial Sucre, continuar con la buena labor que vienen desempeñando, y a la A.M.V., se le solicita seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordialmente,



MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
C.C. N°8'720.565 DE BARRANQUILLA
DIRECTOR TERRITORIAL