

FORMATO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-64

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No

1776

(Número de Contrato)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

2021

Año de suscripción

ACTA No. 64

DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

X

VIGENCIAS (2023)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

VEINTISEIS (26) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo inicial del contrato)

1 DE FEBRERO DE 2022

(Día) (Mes) (Año)

A. PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No. / FECHA	PLAZO (MESES / DÍAS)
PRÓRROGA No.1 / 23-12-2023	12 MESES / 360 DIAS
PRÓRROGA No.2 / 05-11-2024	12 MESES / 360 DIAS
PRÓRROGA No.3 / 01-09-2025	4 MESES / 120 DIAS
TOTAL	28 MESES / 720 DIAS

B. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No. / FECHA	PLAZO (MESES / DÍAS)
N.A	N.A
N.A	N.A
TOTAL	N.A

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

31 DE JULIO DE 2026

(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL

\$ 43,298,283,877.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. ADICIONES	
ADICIÓN No. / FECHA	VALOR (\$)
ADICIÓN No.1 / 23-12-2023	\$ 4,018,654,853.00
ADICIÓN No.2 / 05-11-2024	\$ 15,000,000,000.00
ADICIÓN No.3 / 02-09-2025	\$ 12,563,860,000.00
TOTAL	\$ 31,582,514,853.00

VALOR ACTUAL

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SUPERVISOR

\$ 74,880,738,730.00

CONSORCIO PROBOGOTÁ 22

CONSORCIO VIAS AIRUG 2021

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Indique en este espacio el valor actual del contrato, en números)

(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

(Escriba el nombre del supervisor del contrato delegado por el IDU)

D. PRODUCTOS DE CONSULTORIA Y OBRA EJECUTADA

CIV	(CIV 3002349 - PK_ID 22145304)				
ELEMENTOS	AVENIDA JORGE ELÍECER GAITÁN (AC 26) POR CARRERA 5 (NO PREVISTO -16)				
DIRECCIÓN	AVENIDA JORGE ELÍECER GAITÁN (AC 26) POR CARRERA 5 (NO PREVISTO -16)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					
CIV	(CIV 14001849- PK_ID 24190003)				
ELEMENTOS	TRONCAL TM NORTE QUITO SUR POR AVENIDA DE LOS COMUNEROS (NO PREVISTO -18)				
DIRECCIÓN	CARRERA 30 (NQS) POR CALLE 6	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					

CIV	(CIV 13002105 - PK_ID 22143992)				
ELEMENTOS	AV. NORTE QUITO SUR POR AV. JORGE ELÍECER GAITÁN (NO PREVISTO -19)				
DIRECCIÓN	AV. NORTE QUITO SUR POR AV. JORGE ELÍECER GAITÁN (NO PREVISTO -19)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					
CIV	(CIV 10011428 - PK_ID 22147953)				
ELEMENTOS	AV MEDELLÍN POR AV BOYACÁ (NO PREVISTO -20)				
DIRECCIÓN	AV MEDELLÍN POR AV BOYACÁ (NO PREVISTO -20)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					
CIV	(CIV 10009778- PK_ID 22156363)				
ELEMENTOS	CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN / AV EL DORADO) (NO PREVISTO -21)				
DIRECCIÓN	CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN / AV EL DORADO) (NO PREVISTO -21)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					
CIV	(CIV 14001849- PK_ID 22143254)				
ELEMENTOS	AV. NQS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6 (NO PREVISTO -22)				
DIRECCIÓN	AV. NQS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6 (NO PREVISTO -22)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					
CIV	(CIV 12003266- PK_ID 22148054)				
ELEMENTOS	CALLE 80 (AV MEDELLÍN) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -23)				
DIRECCIÓN	CALLE 80 (AV MEDELLÍN) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -23)	DESDE	N.A	HASTA	N.A
ABICISADO	N.A				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: <u>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)</u>					

FORMATO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-64

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1776

2021

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 64

DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO

X

VIGENCIAS (2023)

CIV

(CIV 12003249 - PK_ID 22144466)

ELEMENTOS

CALLE 63 (AV JOSÉ CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -24)

DIRECCIÓN

CALLE 63 (AV JOSÉ CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -24)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 5010448 - PK_ID 22158168)

ELEMENTOS

AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL (NO PREVISTO -25)

DIRECCIÓN

AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL (NO PREVISTO -25)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 3002591 - PK_ID 24124658)

ELEMENTOS

CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) (NO PREVISTO -33)

DIRECCIÓN

CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) (NO PREVISTO -33)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 11009215 - PK_ID 22147682)

ELEMENTOS

AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACÁ CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE (NO PREVISTO -36)

DIRECCIÓN

AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACÁ CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE (NO PREVISTO -36)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 5010448 - PK_ID 22158178)

ELEMENTOS

AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL (NO PREVISTO -37)

DIRECCIÓN

AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL (NO PREVISTO -37)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 6002133 - PK_ID 22156388)

ELEMENTOS

PUENTE DE LA AVENIDA BOYACÁ POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) (NO PREVISTO -41)

DIRECCIÓN

PUENTE DE LA AVENIDA BOYACÁ POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) (NO PREVISTO -41)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 9003219 - PK_ID 24124771)

ELEMENTOS

AV EL DORADO (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN) POR AVENIDA BOYACÁ (CR 72) PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26) (NO PREVISTO -42)

DIRECCIÓN

AV EL DORADO (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN) POR AVENIDA BOYACÁ (CR 72) PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26) (NO PREVISTO -42)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

(CIV 19014374 - PK_ID 22142939)

ELEMENTOS

TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C) (NO PREVISTO -43)

DIRECCIÓN

TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C) (NO PREVISTO -43)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

CIV

2002573

ELEMENTOS

AV CIRCUNVALAR CON CALLE 87 (NO PREVISTO -45)

DIRECCIÓN

AV CIRCUNVALAR CON CALLE 87 (NO PREVISTO -45)

DESDE

N/A

HASTA

N/A

ABCISADO

N/A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)

1. ACTIVIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (incluye AII)	Valor Total
PRECIOS NO PREVISTOS					
NP-16	ATENCIÓN EMERGENCIA DEL PUENTE DE LA AVENIDA JORGE ELÍECER GAITÁN (AC 26) POR CARRERA 5 SENTIDO NORTE-ORIENTE. REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS PLÁSTICAS VERDES PARA SUMIDORES (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE ASFALTO FRÍO COMPACTADO ADYACENTE A LAS REJILLAS, RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	GL	1.0	\$ 5,215,632.00	\$ 5,215,632.00
NP-18	ATENCIÓN DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE JUNTA NORTE CARRIL OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO UBICADO EN LA CR 30 (NQS) POR CALLE 6, INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL VACÍO DE LA JUNTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$ 3,421,016.00	\$ 3,421,016.00
NP-19	ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LAS JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE VEHICULAR ORIENTAL DE LA CR 30 (NQS) POR CALLE 26 (AV. EL DORADO) - PARCHEO EN JUNTAS CARRIL DERECHO, CENTRAL E IZQUIERDO DE LA CALZADA MIXTA Y CARRIL EXCLUSIVO TRONCAL TRANSMILENIO DEL PUENTE. INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE DE PERNOS Y RETIRO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19. INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO S-N Y PARCHEO DE HUECO EN EL CARRIL DE LA TRONCAL TRANSMILENIO COSTADO NORTE SENTIDO S-N. INCLUYE RELLENO EPOXIQUINTA SUR CARRIL IZQUIERDO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN).	GL	1.0	\$ 8,788,869.00	\$ 8,788,869.00
NP-20	ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LAS JUNTAS ORIENTE, CENTRALES Y OCCIDENTE DEL PUENTE VEHICULAR SUR DE LA CL 80 POR AV. BOYACÁ - PARCHEO EN JUNTAS DE TODOS LOS 4 CARRILES DEL PUENTE. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS CERCANOS AL SECTOR DEL TABLERO DEL CARRIL DERECHO E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$ 9,571,671.00	\$ 9,571,671.00
NP-21	ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEO EN ZONA DE JUNTA SUR DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA CR 70 (AV. ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN / AV. EL DORADO) - PARCHEO EN JUNTA DE SALIDA SUR EN TODOS LOS 3 CARRILES DEL PUENTE. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS CERCANOS AL SECTOR DEL TABLERO DEL CARRIL DERECHO E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$ 12,609,859.00	\$ 12,609,859.00
NP-22	ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA PARCHEO EN ZONA DE JUNTA NORTE DE LA CALZADA MIXTA DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA AV. NQS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6) - PARCHEO EN JUNTAS DE LOS CARRILES CENTRALES DEL PUENTE. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, CORTE Y RETIRO DE JUNTAS DETERIORADAS, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS ESPECÍFICOS EN VARIOS SECTORES DEL CARRIL CENTRAL E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN).	GL	1.0	\$ 4,836,183.00	\$ 4,836,183.00
NP-23	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA CL 80 (AV. MEDELLÍN) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECO EN EL TABLERO AL LADO DE LA JUNTA ORIENTAL DE ACCESO AL PUENTE. INCLUYE PARCHEO DE VARIOS HUECOS EN ZONAS PUNTUALES DE LOS CARRILES IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO DEL PUENTE. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-26 (INCLUYE SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE EN EL COSTADO ORIENTAL DEL PUENTE EN CARRIL IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$ 5,483,122.00	\$ 5,483,122.00

Página 2 de 4

FORMATO							
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN				
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		3				

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA				DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA					
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
CONTRATO No		1776	2021		
		(Número de Contrato)	Año de suscripción)		

ACTA No.	64	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		X	VIGENCIAS (2023)
			DE LA ANUALIDAD			
			TOTAL CONTRATO			

NP-24	ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA CL 63 (AV JOSÉ CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECOS EN EL TABLERO Y ZONAS DE APROXIMACIÓN ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE VEHICULAR CALZADA SUR DE LA CL 63 POR CR 30 (NQS) - PARCHEO DE HUECOS EN AMBOS CARRILES IZQUIERDO Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	4,403,196.00	\$	4,403,196.00
NP-25	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL SENTIDO NORTE - SUR PARA DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ALEDAÑAS A LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE COSTADO SUR Y NORTE EN CARRILES CENTRAL, IZQUIERDO Y DERECHO, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN); INCLUYE LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA Y PLASTEO DE HUECOS EN JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE ORIENTAL.	GL	1.0	\$	10,921,032.00	\$	10,921,032.00
NP-33	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECÍFICAS A LA SALIDA NORTE DEL PUENTE CIRCULAR (GLORETA) EN CARRILES CENTRAL, IZQUIERDO; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MARTILLOS NEUMÁTICOS, MINICARGADOR, CARROTRANQUE IRRIGADOR, CARROTRANQUE DE AGUA, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHÓN GRUA)	GL	1.0	\$	14,221,679.00	\$	14,221,679.00
NP-36	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACÁ CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN, REHABILITACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECÍFICAS ALEDAÑAS A LA JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO E IZQUIERDO, INCLUYE CORTE DEL ELASTÓMERO DETERIORADO, PLATINAS, PERNOS, SANEADO Y NIVELACIÓN DE CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA, ANCLAJE DE PERNOS E INSTALACIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS NUEVAS REF. T-100, RELLENO CON CINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA Y MALLA ELÁSTICA SELLANTE EN FRÍO, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN CARPETA DETERIORADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO, CARROTRANQUE IRRIGADOR, CARROTRANQUE DE AGUA, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHÓN GRUA)	GL	1.0	\$	27,919,488.00	\$	27,919,488.00
NP-37	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE PARA DEMOLICIÓN Y PARCHEO DE HUECO EN ZONA ALEDAÑA A LA JUNTA DE ENTRADA DEL PUENTE COSTADO SUR EN CARRIL CENTRAL, EN 2 ETAPAS: ETAPA 1. PARCHEO TEMPORAL POR EMERGENCIA NOCTURNA (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 Y ETAPA 2. DEMOLICIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DEL TABLERO DEL PUENTE Y PARCHEO LOCALIZADO SOBRE LA NUEVA LOSA REHABILITADA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE CONCRETO DEL TABLERO, CARPETA, LIMPIEZA, ENCOFRADO BAJO PUENTE, ANCLAJES, ACERO DE REFUERZO, IMPRIMANTE DE ADHESIÓN Y VACADO DE CONCRETO 5,000PSI, PARCHEO SOBRE LOSA DEL TABLERO NUEVO Y SELLO DE JUNTAS EN ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	17,890,120.00	\$	17,890,120.00
NP-41	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA BOYACÁ POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) SENTIDO SUR - NORTE PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECÍFICAS DEL PUENTE EN TODOS LOS CARRILES, JUNTAS Y ACCESOS, ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL, SUELTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	6,231,036.00	\$	6,231,036.00
NP-42	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV EL DORADO (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN) POR AVENIDA BOYACÁ (CR 72) PARA REPARACIÓN DE JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26) ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA CARRIL POR CARRIL QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICIÓN EN ZONAS ADYACENTES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS JUNTAS, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	10,123,057.00	\$	10,123,057.00
NP-43	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA SUR POR AVENIDA VILLAVICENCIO PARA REPARACIÓN DE JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C) ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURAL DE SOPORTE EN EL VACÍO DE LA JUNTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE PLASTEO EN ZONAS ESPECÍFICAS Y SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	9,933,436.00	\$	9,933,436.00
NP-45	ACTIVIDAD ESPECIAL EN JORNADA NOCTURNA EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 87, PARA EL CAMBIO DE 3 TRAMOS DE DEFENSA METÁLICA VIAL (INCLUYE SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, DEMOLICIÓN DE BARRANDA EN CONCRETO, CARGUE DE ESCOMBROS SOBANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)	GL	1.0	\$	12,862,572.00	\$	12,862,572.00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIO=35,523 %)					\$		164,431,968.00
CONSOLIDADO FINAL							
VALOR TOTAL PRODUCTOS DE CONSULTORÍA Y ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye IVA y ajustes)							
VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIO=35,523 %)					\$		164,431,968.00
VALOR TOTAL GESTION SIG SST Y SGDA (Incluye AIO=20.878 %)					\$		
VALOR TOTAL GESTION SOCIAL (Incluye AIO=0.878 %)					\$		
VALOR TOTAL PMT, SERIALIZACION Y DESVOS (Incluye AIO=0.878 %)					\$		
VALOR TOTAL IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD (Incluye AIO=1.131 %)					\$		
VALOR TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA RECIBO (Incluye IVA y factor multiplicador)					\$		
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS (Incluye IVA 18%)					\$		
VALOR AJUSTES CAUSADOS (INCLUYE OBRA Y COMPONENTES)					\$		31,228,695.00
VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO					\$		195,660,663.00

VALOR TOTAL A CUBRIR CON LA GARANTÍA				VALOR TOTAL CALIDAD DEL SERVICIO PARA DIAGNÓSTICOS	
				VALOR TOTAL CALIDAD DEL SERVICIO PARA DISEÑOS ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN Y ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO	
				VALOR TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (PREVENTIVO) EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	
				VALOR TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CORRECTIVO) EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	
				VALOR TOTAL OBRAS DE REHABILITACIÓN EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	
				VALOR TOTAL OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	
				VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO	
				\$	
				195,660,663.00	

Nota No.1: Hacen parte de la presente acta los formatos FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL en Treinta y Dos (32) folios, en los que se detalla el estado técnico de los elementos viales intervenidos y que se reciben a satisfacción.

Nota No.2: MANTENIMIENTO RUTINARIO (PREVENTIVO) (12 MESES): Limpieza, pintura en concreto y pintura de vigas metálicas.

Nota No.3: MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CORRECTIVO) (12 MESES): Mantenimiento en barandas, remplazo de barandas en concreto, remplazo de barandas metálicas, remplazo carpeta rodadura, remplazo de neopreno, impermeabilización, nivel acción de accesos y remplazo de asfalto en accesos.

Nota No.4: REHABILITACIÓN (5 AÑOS): Reemplazo o reposición de juntas, clausura de juntas, reparación de placa o saneamiento de concreto degradado, reparación de fisuras, reforzamiento de vigas y aumento de las áreas de los elementos y adición de refuerzo.

Nota No.5: RECONSTRUCCIÓN (5 AÑOS): Reconstrucción de elementos estructurales, remplazo de elementos estructurales.

METAS FÍSICAS FINALES DEL CONTRATO				
TRAMO / UNIDAD	UNIDAD	META FÍSICA EJECUTADA Y RECIBIDA	TIPO DE INTERVENCIÓN	VALOR INVERSIÓN EJECUTADA
AVENIDA JORGE ELÍECER GAITÁN (AC 26) POR CARRERA 5 (NO PREVISTO -16)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 6,078,496.00
TRONCAL TM NORTE QUITO SUR POR AVENIDA DE LOS COMUNEROS (NO PREVISTO -18)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 3,989,305.00
AV. NORTE QUITO SUR POR AV. JORGE ELÍECER GAITÁN (NO PREVISTO -19)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 10,274,539.00
AV MEDELLÍN POR AV BOYACÁ (NO PREVISTO -20)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 11,189,664.00
CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN / AV EL DORADO) (NO PREVISTO -21)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 14,741,428.00
AV. NQS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6 (NO PREVISTO -22)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 5,653,690.00
CALLE 80 (AV MEDELLÍN) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -23)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 6,588,316.00
CALLE 63 (AV JOSÉ CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) (NO PREVISTO -24)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 5,296,626.00
AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL (NO PREVISTO -25)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 13,062,555.00
CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) (NO PREVISTO -33)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 17,010,432.00
AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACÁ CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE (NO PREVISTO -36)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 33,394,266.00
AUTOPISTA AL LLANO POR RÍO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL (NO PREVISTO -37)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 21,398,223.00
PUENTE DE LA AVENIDA BOYACÁ POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) (NO PREVISTO -41)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 7,452,890.00
AV EL DORADO (AV. JORGE ELÍECER GAITÁN) POR AVENIDA BOYACÁ (CR 72) PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26) (NO PREVISTO -42)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 12,108,104.00
TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C) (NO PREVISTO -43)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 11,881,300.00
AV CIRCUNVALAR CON CALLE 87 (NO PREVISTO -45)	UN	1	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (correctivo)	\$ 15,590,829.00
TOTALES				\$ 195,660,663.00

