

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	23		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Otrosí No. 2	3 MESES			
Plazo final actualizado	26 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	23-diciembre-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-04-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-04-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	23-12-2030

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-12-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 150.715.380.294
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 45.214.614.088
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 4.304.138.999
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
	Codo 90° HD BxB d=1000 mm
	Codo 45° HD BxB d=600 mm
	Niples Bridados HD d=600 mm L=2.185 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=0-1 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=1-2 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=3-4 m.
	d = 100 mm (4") doble camara triple accion bridada norma ISO PN 10

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	Válvula de retencion (cheque) tipo Rite waffer norma ISO PN 10. Clase 150 D= 24" (600mm) B x B
	Válvula de retencion (cheque) tipo Rite waffer norma ISO PN 10. Clase 150 D= 18" (450mm) B x B
	Válvula de retencion (cheque) tipo Rite waffer norma ISO PN 10. Clase 150 D= 12" (300mm) B x B
	Válvula Mariposa DN=900 mm BXB PN10
	Válvula Mariposa DN=800 mm BXB PN10
	Válvula Mariposa DN=600 mm BXB PN10
	Válvula Mariposa DN=400 mm BXB PN10
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Standard
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Equipo soplador de aire para lavado de filtros
	Actuadores eléctricos D= 24" (600mm)
	Actuadores eléctricos D= 32" (800mm)
	Actuadores eléctricos D= 3" (80mm)
	Actuadores eléctricos D= 6" (150mm)
	Actuadores eléctricos D= 16" (400mm)
	Actuadores eléctricos D= 18" (450mm)
	Codo GRP biaxial d = 900 mm (0° a 30°). PN16.
	Codo GRP biaxial d = 900 mm (31° a 60°). PN16
	Niple GRP DN900 mm PN10 BxL L=1,0 m
	Unión de desmontaje DN=900 mm BXB PN10
	Tee GRP DN 900 X 900 X 100 mm EL X EL X B PN10 SN 10000
	Ventosa triple Acción DN 100 mm BxB PN10
	Ventosa triple Acción DN 100 mm BxB PN10, Acción Multiple, Cámara doble.
	Ventosa triple Acción DN 100 mm BxB PN10
	Tubería de GRP 600 mm Biaxial. PN10
	Acople Biaxial 600 mm PN10
	Válvula Mariposa DN=450 mm BXB PN16

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


	Tubería de GRP 900 mm Biaxial. PN16
	Acople Biaxial 900 mm PN16
	Tubería de GRP 900 mm Biaxial. PN10
	Acople Biaxial 900 mm PN10

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 23, Acta de obra 23, Acta de reajuste 20, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 15 del mes de enero de 2026.



ANGELLY CRIALES ANIBAL

