

Fecha 2026-01-26 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Administrador STRT-IDU OpenERP/Odoo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	91.56%
% EJECUTADO	93.57%
% VARIACIÓN	2.01%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto presenta un avance físico del 92,84% y una inversión de \$70.067.156.401,00. A partir de la semana No. 188 se realiza el seguimiento con el PDT V7, aprobado por interventoría, el cual incluye la adición No. 3 y prórroga No. 3 suscritas el 01 de septiembre de 2025.

A la fecha se encuentran en ejecución actividades de conservación en los siguientes puentes:

- Av. Caracas por Calle 12 B Sur, costado sur
- Av. Caracas por Calle 12 B Sur, costado norte
- Av. Alfredo Bateman por Transversal De Suba (costado occidental)

Así mismo, se realizan las siguientes actividades especiales:

- Puente de la Av. Centenario por Av. Boyacá, costado norte.
- Puente de la Avenida Ciudad de Cali por Calle 67 B Bis, costado oriental.
- Autopista Norte por CL 89 A, asfalto en accesos y parcheo en oreja sur-occidental, así como pintura de new jerseys.
- Avenida San José con Avenida Paseo De Los Libertadores (costado Sur).

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	Contrato No.	IDU-1783-2021
Valor Inicial	\$ 43.298.283.877,00	Valor Inicial	\$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	\$ 74.880.798.730,00	Total Contrato	\$ 11.617.934.360,00
Valor Pagado	\$ 64.047.499.464,00	Valor Pagado	\$ 9.080.738.954,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	1620 días	Plazo Actualizado	1620 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	Fecha de Iniciación	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2026-07-31	Fecha de Terminación Actual	2026-07-31
No. Empleos generados	134	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES
-