

programacion adicion y prorroga25032025																	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras										
								sep	tri 4, 2024 oct	nov	diciembre	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun
18			Desmante de espejos, incluye retiro	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24											
19			Desmante de cielo raso en pvc existente, incluye retiro	12 días	lun 23/12/24	mar 7/01/25											
20			Trasciego de material de escombros	20 días	lun 18/11/24	vie 13/12/24											
21			ESTRUCTURA EN CONCRETO	46 días	mié 11/12/24	mié 12/02/25											
22			Construcción de placa maciza en concreto de 3.5000 psi e=0.20 mts incluye mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias, no incluye acero de refuerzo	0 días	mié 18/12/24	mié 18/12/24											
23			Construccion de poyo para ducha, en concreto de 2000 psi impermeabilizado de 0.10 x 0.05 mts , incluye acero de refuerzo.	3 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	31CC										
24			Base de concreto simple de 2000 psi h:10 cms, incluye acero de refuerzo	0 días	mié 18/12/24	mié 18/12/24											
25			Acero de refuerzo estructural fy: 420 mpa gr 60 -ntc 2289 incluye alambre negro . Trasiago, manejo.	25 días	mié 25/12/24	mar 28/01/25	31										
26			Columnetas de confinamiento en concreto de 3.000 psi según planos. Incluye mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias incluye aditivo para anclaje, no incluye acero de refuerzo	6 días	mié 29/01/25	mié 5/02/25	25										
27			Vigas de confinamiento en concreto de 3.000 psi según planos. Incluye mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias,incluye aditivo para anclaje no incluye acero de refuerzo	6 días	mié 29/01/25	mié 5/02/25	25										
28			Dintel en concreto de 3.000 psi 30 cm x 30 cm, incluye aditivo para anclaje, no incluye acero de refuerzo	5 días	jue 6/02/25	mié 12/02/25	27										
29			Perfileria estructural en acero a500 gr c. Incluye todos los elementos estructurales para su montaje y correcto funcionamiento como también pintura en anticorrosivo, esmalte, conexiones, platinas, anclajes y	5 días	mar 4/02/25	lun 10/02/25	32CC										
30			MAMPOSTERIA	64 días	mié 4/12/24	lun 3/03/25											
			Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva						
			División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo						
			Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo						
			Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite						
			División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo								
Página 2																	

programacion adicion y prorroga25032025																				
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep	tri 4, 2024	oct	nov	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun
31			Muro en bloque de arcilla no.5 perforación horizontal e=0.12 mts (0.33x0.115x0.23) mts incluye mortero de pega	15 días	mié 4/12/24	mar 24/12/24														
32			Muro en superboard fachada superficie pulida de 10mm incluye estructura, tornillería, sellapanel, masillado, acabado en pintura vinilo tipo 1 dos caras e=0,12 mts, incluye anclaje superior a placa	20 días	mar 4/02/25	lun 3/03/25														
33			INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA FRIA	14 días	vie 27/12/24	mié 15/01/25														
34			Registro de agua incluye tapa y caja ø 3/4	3 días	mié 8/01/25	vie 10/01/25	37													
35			Registro de agua incluye tapa y caja ø 1"	3 días	mié 8/01/25	vie 10/01/25	39													
36			Registro de agua incluye tapa y caja ø 1 1/2	2 días	mié 8/01/25	jue 9/01/25	40													
37			Tubería pvc presión rde 13.5 ø 1/2", incluye accesorios para su correcta instalación.	8 días	vie 27/12/24	mar 7/01/25														
38			Tubería pvc presión rde 21 ø 3/4", incluye accesorios para su correcta instalación.	8 días	vie 27/12/24	mar 7/01/25	31													
39			Tubería pvc presión rde 21 ø 1", incluye accesorios para su correcta instalación.	8 días	vie 27/12/24	mar 7/01/25	31													
40			Tubería pvc presión rde 21 ø 1-1/2", incluye accesorios para su correcta instalación.	8 días	vie 27/12/24	mar 7/01/25	31													
41			Punto de agua fria ø 1/2" , incluye accesorios para su correcta instalación	6 días	vie 27/12/24	vie 3/01/25	31													
42			Punto de agua fria ø 1", incluye accesorios para su correcta instalación.	6 días	mié 8/01/25	mié 15/01/25	39													
43			Regata de 1 1/2" en muro/techo incluye mortero para reparacion y retiro de	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24														
44			Regata de 1" en piso incluye mortero para reparacion y retiro de sobrantes	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24														
45			Regata de 1 1/2" en piso incluye mortero para reparacion y retiro de sobrantes	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24														
46			Desinfección red hidráulica	1 día	lun 13/01/25	lun 13/01/25	34													
47			INSTALACIONES SANITARIAS	37 días	mar 19/11/24	mié 8/01/25														
48			Perforacion de placa para pases de tuberia	8 días	lun 2/12/24	mié 11/12/24														
49			Desmonte tubería de ø 1/2 a ø 6	5 días	mar 19/11/24	lun 25/11/24	13													
			Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva									
			División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo									
			Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo									
			Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite									
			División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo											
Página 3																				

programacion adicion y prorroga25032025																	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep	tri 4, 2024 oct	nov	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun
50			Tubería pvc sanitaria ø 2", incluye accesorios para su correcta instalación	15 días	jue 12/12/24	mié 1/01/25	48					0%					
51			Tubería pvc sanitaria ø 4", incluye accesorios para su correcta instalación	15 días	jue 12/12/24	mié 1/01/25	48					0%					
52			Soporte tubería colgante ø 2"	5 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	51					0%					
53			Soporte tubería colgante ø 4"	5 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	51					0%					
54			Tubería de ventilación ø 2", incluye accesorios para su correcta instalación	3 días	jue 2/01/25	lun 6/01/25	51					0%					
55			Tapón de inspección pvc ø 4"	5 días	jue 12/12/24	mié 18/12/24	51CC					0%					
56			Sifón ø 3x2", incluye accesorios para su correcta instalación	5 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	50					0%					
57			Punto sanitario ø 2" , incluye accesorios para su correcta instalación	5 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	50					0%					
58			Punto sanitario ø 4" , incluye accesorios para su correcta instalación	5 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	51					0%					
59			Regata de 2" en muro/techo incluye mortero para reparación y retiro de	3 días	lun 2/12/24	mié 4/12/24	48CC					0%					
60			RED DE AGUA CALIENTE	13 días	jue 9/01/25	lun 27/01/25						0%					
61			Tubería ultratemp de alto impacto ø 3/4"	8 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25						0%					
62			Tubería ultratemp de alto impacto ø 1/2	8 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25						0%					
63			Válvula de paso agua caliente 3/4"	3 días	mar 21/01/25	jue 23/01/25	62					0%					
64			Válvula de cheque cortina ø 3/4" x150 psi	3 días	mar 21/01/25	jue 23/01/25	61					0%					
65			Punto de agua caliente tubería ultratemp ø 1 1/2"	15 días	mar 21/01/25	lun 27/01/25	62					0%					
66			DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS	8 días	jue 23/01/25	lun 3/02/25						0%					
67			Bajante drenaje aire acondicionado tubería pvc rde 21 ø 1	8 días	jue 23/01/25	lun 3/02/25						0%					
68			Tubo aislación rubatex 3/4"	5 días	jue 23/01/25	mié 29/01/25						0%					
69			INSTALACIONES ELECTRICAS	85 días	vie 17/01/25	jue 15/05/25											
70			BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA	45 días	vie 17/01/25	jue 20/03/25											
			Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva						
			División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo						
			Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo						
			Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite						
			División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo								
Página 4																	

programacion adicion y prorroga25032025																			
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								sep	tri 4, 2024 oct	nov	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun		
84			luminaria de emergencia led EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM P28306 de sylvania 6000k, 170lm, 4.5w, autonomía 120 min, batería ni-cd 4.8v 1000 mah, incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tubería emt	20 días	vie 7/02/25	jue 6/03/25	80CC+15 días							0%					
85			Interruptor sencillo, incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tubería emt 3/4", caja tipo rawelt, tornillería, terminales, uniones, toma, clavija, cableado, anclajes de sujeción, guayas,	20 días	vie 7/02/25	jue 6/03/25	80CC+15 días							0%					
86			Interruptor doble, incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tubería emt 3/4", caja tipo rawelt, tornillería, terminales, uniones, toma, clavija, cableado, anclajes de sujeción, guayas,	20 días	vie 7/02/25	jue 6/03/25	80CC+15 días							0%					
87			Interruptor sencillo conmutable, incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tubería emt 3/4", caja tipo rawelt, tornillería, terminales, uniones, toma, clavija, cableado, anclajes de sujeción, guayas, p	20 días	vie 7/02/25	jue 6/03/25	80CC+15 días							0%					
88			Interruptor doble conmutable, incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tubería emt 3/4", caja tipo rawelt, tornillería, terminales, uniones, toma, clavija, cableado, anclajes de sujeción, guayas,	20 días	vie 7/02/25	jue 6/03/25	80CC+15 días							0%					
Tareas críticas División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División Progreso de tarea Tarea manual solo el comienzo solo fin solo duración Línea base División de la línea base Hito de línea base Hito Progreso del resumen Resumen Resumen manual Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Fecha límite																			
Página 7																			

programacion adicion y prorroga25032025																														
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep	tri 4, 2024	oct	nov	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun										
158			ITEMS NO PREVISTOS MODF 2	36 días	mar 1/04/25	mar 20/05/25												0%	0%											
159			SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 26 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	1 día	mar 1/04/25	mar 1/04/25															0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
160			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	159																							
161			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN 3/4 CPVC AGUA CALIENTE	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	159																							
162			PUERTA DOS HOJAS EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 DE 1,20 X 2,20 M CON BRAZO HIDRAÚLICO AJUSTABLE , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE MARCO, BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA, ESTRUCTURA DE ANCLAJE, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO	20 días	lun 7/04/25	vie 2/05/25																								
163			VENTANA CORREDIZA SERIE 50 A20, ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL, INCLUYE VIDRIO 3+3 INCOLORO Y DEMÁS ACCESORIOS, ACABADO ANODIZADO NATURAL, ADEMÁS INCLUYE ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN, DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, COLOR DEBER	12 días	mar 15/04/25	mié 30/04/25																								
164			PUERTA CON HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE 0,90 X 2,15 M CON BRAZO HIDRAÚLICO AJUSTABLE, INCLUYE ZOCCALO SUPERIOR E INFERIOR, SANDBLASTING, HERRAJES NECESARIOS EN ALUMINIO Y ACERO INOXIBDALE, CERRADURA, SET DE PIVOTES AEREO Y DE PISO, MANIJA, CIERRA	15 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25																								
165			PUERTA CON HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE 0,90 X 2,15 M CON BRAZO HIDRAÚLICO AJUSTABLE, INCLUYE ZOCCALO SUPERIOR E INFERIOR, TUBO LATERAL EN LAMINA DE ACERO, SANDBLASTING, HERRAJES NECESARIOS EN ALUMINIO Y ACERO INOXIBDALE, CERRADURA, SET DE	5 días	lun 5/05/25	vie 9/05/25	162											0%												
			Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva																			
			División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo																			
			Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo																			
			Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite																			
			División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo																					
Página 15																														

programacion adicon y prorroga25032025																	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep	tri 4, 2024 oct	nov	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun
178			TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) TIPO HOSPITALARIO (RED REGULADA), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1 X #12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, A	6 días	vie 2/05/25	vie 9/05/25											0%
179			EQUIPOS	7 días	lun 5/05/25	mar 13/05/25											0%
180			ACCESS POINT AP-555	7 días	lun 5/05/25	mar 13/05/25											0%
181			RACK DE COMUNICACIONES	7 días	lun 5/05/25	mar 13/05/25											0%
182			PLANOS RECORDS	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25											
			Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva						
			División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo						
			Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo						
			Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite						
			División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo								
Página 18																	