

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	FORMA	INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	Código	A5-FO-04
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión	01
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	24/04/2025

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	Pago No:	1	Total de Pagos	10

Nombre/Razón Social:	HAMILTON . BARRIOS ORDOÑEZ	Naturaleza:	PERSONA NATURAL	Identificación:	80773573
Correo:	hamilton.barrios@parquesnacionales.gov.co	Telefono de contacto:		Extension:	

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	NC-CPS-298-2025	Periodo a pagar:	MARZO	Plazo de Ejecucion:	31/12/2025
Fecha de Iniciacion:	12/03/2025	No RP:	1025	Requiere Informe:	SI
Departamento:	Bogotá D.C.	Municipio:	Bogota		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	68.273.912,00
Valor Adición:	0,00
Valor Reducción:	701.444,00
Valor Total:	67.572.468,00
Total Pagado:	0,00
Saldo:	67.572.468,00
Valor a pagar:	4.442.481,00
Menos este pago:	63.129.987,00

RUBROS

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	NC12-3299011-1 2-029 NC12-3299016-5-030 Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa como arquitecto en el Grupo de Infraestructura, para el seguimiento y verificación del avance en las cantidades de obra, presupuestos y ejecución de los proyectos; así como la elaboración y proyección de estudios previos, evaluación técnica en los procesos de contratación que se requieran para el mejoramiento de la infraestructura física; en especial aquellos derivados de los proyectos del Fondo Colombia en Paz, en el marco de las sedes adecuadas y las sedes mantenidas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1. Calcular las cantidades y presupuestos para los proyectos de obra nueva o de mantenimiento, adecuación y mejoramiento físico de las infraestructuras de PNNC teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad.	Durante este período no se llevaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.
2. Brindar acompañamiento en la verificación y diagnóstico del estado de la infraestructura en las áreas del sistema de PNNC y en las distintas instalaciones a cargo de Parques Nacionales Naturales, mediante las visitas de seguimiento.	Durante este período no se llevaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.
3. Realizar la estructuración y formulación de los estudios previos y demás documentos de carácter técnico necesarios para adelantar los procesos de contratación relacionados con la ejecución de los proyectos de infraestructura.	Durante este período no se llevaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.
4. Elaborar cuando se requiera, conceptos técnicos respecto a las obras de Infraestructura, dentro las áreas del sistema de PNNC, incluidas las propuestas de los concesionarios de servicios ecoturísticos o por los prestadores de servicios ecoturísticos comunitarios y hacer seguimiento a los mismos.	Durante este período se realizaron las actividades relacionadas con la producción del documento de INFRAESTRUCTURA INNOVADORA en el marco de la Formulación de Programas Estratégicos de Parques Nacionales Naturales. Verificación https://drive.google.com/drive/folders/1sSq6l2Xs4K7gFT14ZJynlHAlmcx0_uup?usp=sharing

5. Apoyar en el comité evaluador en el componente técnico para los procesos de contratación que le sean designados, de los proyectos de infraestructura.	En este período se hizo parte del Comité Evaluador de de la Licitación 002-2025 para realizar la Interventoría Integral Técnica, administrativa, social, financiera, jurídica y ambiental a la construcción y adecuación de obras ecoturísticas en el sector de Cayo Cangrejo - PNN Old Providence McBean Lagoon de la Dirección Territorial Caribe. 20250317 Se participó en el Acto de Apertura de la evaluación de la licitación de Patrimonio Natural 002-2025 Interventoría Cayo cangrejo 20250319 Se participó en la primera sesión de evaluación de la licitación de Patrimonio Natural 002-20205 Interventoría Cayo cangrejo. 20250320 Se participó en la segunda sesión de evaluación de la licitación de Patrimonio Natural 002-20205 Interventoría Cayo cangrejo. Se llevó a cabo la evaluación del oferente Constructodo en el marco de la licitación de Patrimonio Natural 002-20205 Interventoría Cayo cangrejo. 20250326 Se participó en la tercera sesión de evaluación de la licitación de Patrimonio Natural 002-20205 Interventoría Cayo cangrejo. VERIFICACIÓN: https://drive.google.com/drive/folders/17uMZeLbeeXq508i-s2JTBT0D70IZ-h1M?usp=sharing
6. Brindar acompañamiento técnico y apoyo a la supervisión a los contratos, convenios y proyectos a cargo del Grupo de Infraestructura tales como obra nueva, remodelación y/o labores de mantenimiento de las infraestructuras administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Durante este período se llevaron a cabo las gestiones de apoyo a la supervisión de 20250314 Se participó en la reunión de seguimiento junto al Ministerio de Ambiente para la verificación de avance de los procesos de liquidación del Fondo Colombia en Paz. 20250317 Se participó en la reunión con la Dirección del FCP para la VERIFICACIÓN https://drive.google.com/drive/folders/1Lgb_SzSyvML7AEBMz5-AvJSOoQvBMO-p?usp=sharing Se elaboró la documentación correspondiente a la supervisión para la radicación de los expedientes de liquidación de los contratos 418 y 419 de 2022 sobre el PNN Macarena. Esta radicación se realizó el 21 de marzo. VERIFICACIÓN: https://drive.google.com/drive/folders/1V-aUXZaROFjwA2xE-Bu4CPcf6qe7ujVT?usp=sharing Se elaboró la documentación correspondiente a la supervisión para la radicación de los expedientes de liquidación de los contratos 424 y 425 de 2022 sobre el PNN El cocuy. Esta radicación aún no se ha realizado debido a que no se han hecho las correspondientes subsanaciones por parte del contratista de obra. VERIFICACIÓN https://drive.google.com/drive/folders/1CzqZN2_SAh1Gb1H7mLUKNKZzRV6zlrQc?usp=sharing
7. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionados con el objeto del contrato.	Durante este período no se llevaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

LIBERACIÓN DE SALDOS

Teniendo en cuenta que existen recursos por liberar que no serán ejecutados, acorde con lo establecido en el clausulado del contrato en particular CLAUSULA 3 PARÁGRAFO 2.- En caso de requerirse modificación al valor del Contrato, en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el CONTRATISTA acepta que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA adelante la respectiva liberación del saldo, mediante acta que deberá ser suscrita por el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto y comunicado a la aseguradora, en caso que aplique. Por lo anterior se acepta la liberación de los mismos.

Valor:	701.444,00	
Presenta y acepta:	HAMILTON . BARRIOS ORDOÑEZ	Fecha: 24/04/2025
Aprobación del Supervisor:	Juan Manuel Hoyos Mora	Fecha: 22/04/2025
Aprobación del Ordenador del Gasto:	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL	Fecha: 22/04/2025

AUTORIZACIÓN DE PAGO

SUPERVISOR:	CARLOS LEONARDO ABRIL BARRERA	80549373
SUPERVISOR:	Juan Manuel Hoyos Mora	79787250

