

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA | 1         | DE | 15 |

Arquitecta

**LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**

Directora Territorial Santander (E)

Instituto Nacional De Vías - INVIAS

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR70+0000 LOTE 1 |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del 1 del mes de enero de 2026 al 31 del mes de enero de 2026                                                                                                                                                                                                        |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 4 – Contrato de consultoría 1535 de 2025                                                                                                                                                                         |

Respetada Arquitecta:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presentamos a Ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1432 DE 2025

### 1.1. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

RUTA 6603; BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 – PR 34+0600; 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR8+0285 - PR17+0600 (TRAMO EN SEGUNDA CALZADA DE APROX. 8,120 KM Y CUATRO RETORNOS QUE SUMAN APROX. 0,580 KM).

### 1.2. INFORMACION GENERAL

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, ha contratado la ejecución del servicio de mano de obra no calificada para el mantenimiento rutinario en la vía Bucaramanga - Pamplona, Ruta 6603, sector Bucaramanga – Cuestaboba entre el PR3+0400 – PR 34+0600; 6603 Bucaramanga -Cuestaboba entre el PR8+0285 - PR17+0600 (Tramo en segunda calzada de aprox. 8,120 km y cuatro retornos que suman aprox. 0,580 KM), a la cooperativa de trabajo asociado COOVIAMON, quién

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 2         | DE 15 |

deberá desarrollar el objeto del Contrato No. 1432 de 2025, de conformidad con las actividades prevista en el anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y característica técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación SA-MC-DEO-SGI-005-2025, con un alcance específico que intervendrán un total de 39.98 km, con un mínimo de 18 trabajadores.

### 1.3. LONGITUD DEL CORREDOR: 39,98 Km

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. | <b>1432 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| CONTRATISTA:                                        | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE MOMPOS – COOVIAMOM                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT:              | 800.080.722-3          |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):           | N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |
| OBJETO:                                             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 – PR 34+0600; 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR8+0285 - PR17+0600 (TRAMO EN SEGUNDA CALZADA DE APROX. 8,120 KM Y CUATRO RETORNOS QUE SUMAN APROX. 0,580 KM). LOTE 1. |                   |                        |
| FECHA DE INICIO:                                    | 18 de septiembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025S-VBOG-068999 | 2025-09-18<br>09:07:49 |
| VALOR INICIAL:                                      | \$ 323.833.112,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |
| VALOR ADICIONES:                                    | \$ 161.916.557,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |
| ADICIÓN 1:                                          | \$ 161.916.557,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |
| ADICIÓN N:                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |
| VALOR ACTUAL:                                       | \$ 485.749.669,00 M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |
| ANTICIPO                                            | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| ANTICIPO OTORGADO:                                  | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| SALDO POR AMORTIZAR:                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| PLAZO INICIAL:                                      | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |
| TOTAL PRÓRROGAS:                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 3         | DE 15 |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| PRÓRROGA 1:            | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 |
| PRÓRROGA N:            | N. A.                        |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 |

#### 1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO                                                                                                                      | RECURSO | RUBRO                             | VALOR REGISTRO           | VALOR UTILIZADO         | SALDO REGISTRO           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 661925                                                                                                                        | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023 02 | \$ 323.833.112,00        | \$211.810.842,74        | \$ 112.022.269.26        |
| Pendiente ya que no fue registrado de forma oportuna por el Grupo de Presupuesto debido a disposiciones de cierre financiero. | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023 02 | \$ 161.916.557,00        | \$0.00                  | \$ 161.916.557,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |         |                                   | <b>\$ 485.749.669,00</b> | <b>\$211.810.842.74</b> | <b>\$ 273.938.826.26</b> |

#### 1.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción                             | Valor Básico             | IVA                   | Valor Facturado         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 18/09/2025 A 30/09/2025                 | \$ 17.213.649,00         | \$ 297.326,66         | \$ 17.510.975,66        |
| 1/10/2025 A 31/10/2025                  | \$ 63.666.921,00         | \$ 1.099.701,36       | \$ 64.766.622,36        |
| 01/11/2025 A 30/11/2025                 | \$63.666.921,00          | \$1.090.701,36        | \$64.766.622,36         |
| 01/12/2025 A 31/12/2025                 | \$63.666.921,00          | \$1.090.701,36        | \$64.766.622,36         |
| 1/01/2026 A 31/01/2026                  | \$63.666.921,00          | \$1.099.701,36        | \$64.766.622,36         |
| <b>Total parcial acumulado en Actas</b> | <b>\$ 271.881.333,00</b> | <b>\$4.696.132,10</b> | <b>\$276.577.465,10</b> |

#### 1.6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 59.34%

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 4         | DE 15 |

Total inversión ejecutada: 56.94%

#### 1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica.

#### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

#### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ            | No. COMITÉ | TRAMITE                    | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23 de diciembre de 2025 | 57         | Adicional y prórroga No. 1 | APROBADO                                                 |

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS DE MOMPOX - COOVIAMOM presenta al INVIAS la solicitud de modificación de fecha 10 de febrero de 2026, esto con el objeto de aclarar la minuta producto de la prórroga N°01 y Adición N°01 al contrato de 1432 de 2025 con fecha de aprobación en el SECOP II el día 30 de diciembre de 2025, de acuerdo al nuevo CDP N°99126 con fecha de expedición 02 de febrero de 2026, teniendo en cuenta que el CDP N°95525 con fecha de expedición el 19 de mayo de 2025, no fue registrado de forma oportuna por el Grupo de Presupuesto debido a disposiciones de cierre financiero.

#### 1.10. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO</b><br><b>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|
| Amparos                                                                                                                                        | Valor Asegurado | Póliza No. 85-44-101140335<br>Anexo No. 1 | Vigencia    |
|                                                                                                                                                |                 |                                           | Desde Hasta |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 5         | DE 15 |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL        |                  |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Cumplimiento                                                     | \$ 32.383.311,20 | 85-44-101140335 | 13/08/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo                                             | N. A             | N. A            | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones. | \$ 64.766.622,40 | 85-44-101140335 | 13/08/2025 | 31/12/2028 |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO            |                  |                 |            |            |
| Cumplimiento                                                     | \$ 32.383.311,20 | 85-44-101140335 | 13/08/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo                                             | N. A             | N. A            | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones. | \$ 64.766.622,40 | 85-44-101140335 | 13/08/2025 | 31/12/2028 |

#### Garantía de RCE

| Amparos                              | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia   |            |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                      |                   |                                | Desde      | Hasta      |
| Predios,<br>Labores y<br>Operaciones | \$ 284.700.000,00 | 85-40-<br>101064797<br>Anexo 1 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |
| Contratistas y<br>Subcontratistas    | \$ 284.700.000,00 | 85-40-<br>101064797<br>Anexo 1 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |
| Vehículos<br>propios y no<br>propios | \$ 284.700.000,00 | 85-40-<br>101064797<br>Anexo 1 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** orden de inicio

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18 de septiembre de 2025.

#### **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

No se cuenta con la aprobación de la SGCPA (Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos) respecto a la orden de inicio. Dicha aprobación fue solicitada a través del memorando No. 2025I-VSAN-080728 el día 15 de octubre de 2025 y reiterada con el memorando No. 2025I-VSAN-093871 de fecha 21 de noviembre de 2025. Además, se solicitó aprobación de pólizas por orden de inicio y adicional y prorroga No. 1 mediante memorando No. 2026I-VSAN-000939 de fecha 22 de enero de 2026 a la Subdirección de gestión integral de carreteras con copia a la Subdirección de Gestión Contractual.

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 7 de octubre de 2025.

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI ☒ O NO ☐

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----|
|  | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN |  | 1         |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |  | 6         | DE |

### 1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

### 1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDENCIA COOPERATIVA COOVIAMON AL CONSORCIO SG VIAL 25 |                |                                                                            |                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MES DE ENERO DE 2026                                          |                |                                                                            |                                                                                                         |                     |
| COMUNICADO                                                    | FECHA          | DESTINATARIO                                                               | ASUNTO                                                                                                  | RADICADO            |
| 2/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIAMON                                          | INFORME TRIMESTRAL SUKUBUN PERIODO OCT-DIC DE 2025                                                      | SIN RADICADO        |
| 2/01/2026                                                     | ARCHIVO EXCEL  | COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIAMON                                          | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 16: ENTRE EL 01/ENE/2026 - 07/ENE/2026                                          | SIN RADICADO        |
| 2/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIAMON                                          | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 14 Y 15                                                    | SIN RADICADO        |
| 7/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIAMON, COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR      | ENTREGA DE PÓLIZAS EN EL MARCO DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE MTO RUT No. 1432-2025 y 1472-205 | SIN RADICADO        |
| 8/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 17: ENTRE EL 08/ENE/2026 - 14/ENE/2026                                          | SIN RADICADO        |
| 8/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIAMON                                          | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 17                                                         | SIN RADICADO        |
| 15/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 18                                                         | SIN RADICADO        |
| 15/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 18: ENTRE EL 15/ENE/2026 - 21/ENE/2026                                          | SIN RADICADO        |
| 20/01/2026                                                    | 1535.30.211    | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | RESPUESTA A REMISIÓN DE HOJA DE VIDA – EDINSON HERRERA PÉREZ                                            | 2026E-VUVRAZ-002406 |
| 20/01/2026                                                    | 1535.30.212    | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | RESPUESTA A REMISIÓN DE HOJA DE VIDA – BRAYAN ALEXIS MARTÍNEZ SANDOVAL                                  | 2026E-VUVRAZ-002412 |
| 21/01/2026                                                    | 1535.30.215    | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | ATENCIÓN PARA EMITIR RESPUESTA A COMUNICADO OFFI-COOV-032 DE ENERO 14/2026 DE LA COOPERATIVA COOVIAMON  | 2026E-VUVRAZ-002944 |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 19: ENTRE EL 22/ENE/2026 - 28/ENE/2027                                          | SIN RADICADO        |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 19                                                         | SIN RADICADO        |
| 23/01/2026                                                    | 1535.30.220    | COOPERATIVA DE TRABAJO COOVIAMON, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | RESPUESTA A COMUNICADO OFFI-COOV-033 – PERMISOS PARA INASISTENCIA A CAPACITACIÓN MENSUAL.               | 2026E-VUVRAZ-003956 |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA COOVIAMON - COOPERATIVA COONTRATAR                             | REENVIO - NOTIFICACION RESPECTO A LA APROBACION DE POLIZA DE LOS CTOS No. 1535, 1432 y 1472 de 2025.    | SIN RADICADO        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 7         | DE | 15 |

### 1.13.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| CORRESPONDENCIA COOPERATIVA COOVIAMON AL CONSORCIO SG VIAL 25 |            |                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MES DE ENERO DE 2026                                          |            |                                                                                             |                         |
| DESTINATARIO                                                  | FECHA      | ASUNTO                                                                                      | RADICADO                |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIMON                              | 3/01/2026  | FIRMADO - INFORME TRIMESTRAL SUKUBUN PERIODO OCT-DIC DE 2025                                | SIN RADICADO            |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIMON                              | 4/01/2026  | REMISIÓN HOJA DE VIDA BRAYAN MARTINEZ - COOVIAMOM                                           | COOP-COOVIAMON-2025-030 |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIMON                              | 14/01/2026 | ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS RESPECTO A ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 - COOVIAMOM              | COOP-COOVIAMON-2025-031 |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIMON                              | 14/01/2026 | SOLICITUD DE ENTREGA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS RESPECTO A ORDEN DE INICIO - COOVIAMOM   | COOP-COOVIAMON-2025-032 |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COOVIMON                              | 22/01/2026 | PERMISO CONCEDIDOS A ALEXANDER MARTINEZ, EDISON MARIÑO Y OMAR VILLAMIZAR PORRAS - COOVIAMOM | COOP-COOVIAMON-2025-033 |

### 1.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               | N. A  | N. A         | N. A   |

No se ha generado

## 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1472 DE 2025

2.1. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RUTA 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR34+0600 – PR 70+0000. LOTE 2.

### 2.2. INFORMACION GENERAL

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, ha contratado la ejecución del servicio de mano de obra no calificada para el mantenimiento rutinario en la vía Bucaramanga - Pamplona, Ruta 6603, sector Bucaramanga – Cuestaboba entre el PR 34+0600 al PR70+0000, a la cooperativa de trabajo asociado COONTRATAR, quién deberá desarrollar el objeto del Contrato No. 1472 de 2025, de conformidad con las actividades previstas en el anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y característica técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación SA-MC-DEO-SGI-005-2025, con un alcance específico que intervendrán un total de 35.33 km, con un mínimo de 11 trabajadores

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 8         | DE 15 |

### 2.3. LONGITUD DEL CORREDOR: 35.33 Km

|                                           |                                                                                                                                                                                                |                   |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.                      | 1472 DE 2025                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
| CONTRATISTA:                              | COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGIÓN – COONTRATAR                                                                                                            | NIT:              | 806.012.038-5       |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N. A                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| OBJETO:                                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, VÍA: 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR34+0600 – PR 70+0000. LOTE 2. |                   |                     |
| FECHA DE INICIO:                          | 18 de septiembre de 2025                                                                                                                                                                       | 2025S-VBOG-068997 | 2025-09-18 09:06:30 |
| VALOR INICIAL:                            | \$ 237.782.465,00 M/CTE                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| VALOR ADICIONES:                          | \$ 118.891.232,00 M/CTE                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| ADICIÓN 1:                                | \$ 118.891.232,00 M/CTE                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| ADICIÓN N:                                | N.A.                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| VALOR ACTUAL:                             | \$ 356.673.697,00 M/CTE                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| ANTICIPO                                  | N.A                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| ANTICIPO OTORGADO:                        | N.A                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                      | N.A                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                      | N.A                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| SALDO POR AMORTIZAR:                      | N.A                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| PLAZO INICIAL:                            | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                               |                   |                     |
| TOTAL PRÓRROGAS:                          | 1                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
| PRÓRROGA 1:                               | HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                         |                   |                     |
| PRÓRROGA N:                               | N. A                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                    | HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                         |                   |                     |

### 2.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO                              | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO   |
|----------|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 660925   | 20      | C- 2401-0600-103-51102D-2401023 02 | \$ 237.782.465,00 | \$ 147.689.329,99 | \$ 90.093.135,01 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 9         | DE 15 |

|              |    |                                        |                          |                          |                         |
|--------------|----|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 660925       | 20 | C- 2401-0600-103-51102D-<br>2401023 02 | \$118.891.232,00         | \$ 0                     | \$118.891.232,00        |
| <b>TOTAL</b> |    |                                        | <b>\$ 356.673.697,00</b> | <b>\$ 147.689.329,99</b> | <b>\$208.984.367,01</b> |

## 2.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción                             | Valor Básico             | IVA                    | Valor Facturado          |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 18/09/2025 A 30/09/2025                 | \$ 4.934.617,00          | \$ 85.234,29           | \$ 5.019.851,29          |
| 1/10/2025 A 31/10/2025                  | \$ 46.749.010,00         | \$ 807.482,90          | \$ 47.556.492,90         |
| 1/11/2025 A 30/11/2025                  | \$ 46.749.010,00         | \$ 807.482,90          | \$ 47.556.492,90         |
| 1/12/2025 A 31/12/2025                  | \$ 46.749.010,00         | \$ 807.482,90          | \$ 47.556.492,00         |
| 1/01/2026 A 31/01/2026                  | \$ 46.749.010,00         | \$ 807.482,90          | \$ 47.556.492,90         |
| <b>Total parcial acumulado en Actas</b> | <b>\$ 191.930.657,00</b> | <b>\$ 3.315.165,89</b> | <b>\$ 195.245.822.89</b> |

## 2.6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 59.34%

Total inversión ejecutada: 54.74%

## 2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica.

## 2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

## 2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 10        | DE 15 |

| FECHA COMITÉ            | No. COMITÉ | TRAMITE                  | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23 de diciembre de 2025 | 57         | Adición y prórroga No. 1 | APROBADO                                                 |

## 2.10. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento |                  |                                           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                        | Valor Asegurado  | Póliza No. 85-44-101140241<br>Anexo No. 2 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                |                  |                                           | Desde      | Hasta      |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                      |                  |                                           |            |            |
| Cumplimiento                                                                                                   | \$ 23.778.246,50 | 85-44-101140241                           | 13/08/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                           | N. A             | N. A                                      | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                  | \$ 47.556.493,00 | 85-44-101139860                           | 13/08/2025 | 31/12/2028 |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO                                                          |                  |                                           |            |            |
| Cumplimiento                                                                                                   | \$ 23.778.246,50 | 85-44-101140241                           | 13/08/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                           | N. A             | N. A                                      | N. A       | N. A       |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                  | \$ 47.556.493,00 | 85-44-101139860                           | 13/08/2025 | 31/12/2028 |

### Garantía de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No.       | Vigencia   |            |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                |                   |                            | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$ 284.700.000,00 | 85-40-101064749<br>ANEXO 2 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |
| Contratistas y subcontratistas | \$ 284.700.000,00 | 85-40-101064749<br>ANEXO 2 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |
| Vehículos propios y no propios | \$ 284.700.000,00 | 85-40-101064749<br>ANEXO 2 | 13/08/2025 | 31/12/2025 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 11        | DE 15 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18 de septiembre de 2025.

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

No se cuenta con la aprobación de la SGCPA (Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos) respecto a la orden de inicio. Dicha aprobación fue solicitada a través del memorando No. 2025I-VSAN-080728 el día 15 de octubre de 2025 y reiterada con el memorando No. 2025I-VSAN-093871 de fecha 21 de noviembre de 2025. Además, se solicitó aprobación de pólizas por orden de inicio y adicional y prorroga No. 1 mediante memorando No. 2026I-VSAN-000939 de fecha 22 de enero de 2026 a la Subdirección de gestión integral de carreteras con copia a la Subdirección de Gestión Contractual.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07 de octubre de 2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

**3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No se han presentado

**3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| CORRESPONDENCIA COOPERATIVA COOVIAMON AL CONSORCIO SG VIAL 25 |                |                                                                             |                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| MES DE ENERO DE 2026                                          |                |                                                                             |                                                                |              |
| COMUNICADO                                                    | FECHA          | DESTINATARIO                                                                | ASUNTO                                                         | RADICADO     |
| 2/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                                          | INFORME TRIMESTRAL SUKUBUN PERIODO OCT-DIC DE 2025             | SIN RADICADO |
| 2/01/2026                                                     | ARCHIVO EXCEL  | COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                                          | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 16: ENTRE EL 01/ENE/2026 - 07/ENE/2027 | SIN RADICADO |
| 2/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                                          | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 14 Y 15           | SIN RADICADO |
| 8/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 17: ENTRE EL 08/ENE/2026 - 14/ENE/2026 | SIN RADICADO |
| 8/01/2026                                                     | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                                          | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 16                | SIN RADICADO |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----|
|  | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN |  | 1         |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |  | 12        | DE |

CONTINÚA CORRESPONDENCIA TRAMITADA

| CORRESPONDENCIA COOPERATIVA COOVIAMON AL CONSORCIO SG VIAL 25 |                |                                                                             |                                                                                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MES DE ENERO DE 2026                                          |                |                                                                             |                                                                                                      |                     |
| COMUNICADO                                                    | FECHA          | DESTINATARIO                                                                | ASUNTO                                                                                               | RADICADO            |
| 15/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 17                                                      | SIN RADICADO        |
| 15/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 18: ENTRE EL 15/ENE/2026 - 21/ENE/2026                                       | SIN RADICADO        |
| 19/01/2026                                                    | 1535.30.205    | COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                                          | TRASLADO DE SOLICITUD DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN POR ASOCIADOS - COOPERATIVA COONTRATAR              | SIN RADICADO        |
| 20/01/2026                                                    | 1535.30.213    | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | RESPUESTA A REMISIÓN DE HOJA DE VIDA – MARCO TULIO MALDONADO RUIZ                                    | 2026E-VUVRAZ-002409 |
| 20/01/2026                                                    | 1535.30.214    | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | RESPUESTA A REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA – CRISTIAN BARRERA y SILVANO DELGADO                           | 2026E-VUVRAZ-002417 |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | PROGRAMACIÓN SEMANA No. 19: ENTRE EL 22/ENE/2026 - 28/ENE/2026                                       | SIN RADICADO        |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO COONTRATAR, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA CONCHITA | ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES SEMANA 18                                                      | SIN RADICADO        |
| 23/01/2026                                                    | CORREO DIRECTO | COOPERATIVA COOVIAMON - COOPERATIVA COONTRATAR                              | REENVIO - NOTIFICACION RESPECTO A LA APROBACION DE POLIZA DE LOS CTOS No. 1535, 1432 y 1472 de 2025. | SIN RADICADO        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 13        | DE | 15 |

### 3.11.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| CORRESPONDENCIA COONTRATAR AL CONSORCIO SG VIAL 25 |            |                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MES DE ENERO DE 2026                               |            |                                                                                    |                             |
| DESTINATARIO                                       | FECHA      | ASUNTO                                                                             | RADICADO                    |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                 | 2/01/2026  | FIRMADO - INFORME TRIMESTRAL SUKUBUN PERIODO OCT-DIC DE 2025                       | SIN RADICADO                |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                 | 4/01/2026  | REMISIÓN HOJAS DE VIDA CRISTIAN BARRERA Y SILVANO DELGADO - COOPERATIVA COONTRATAR | COOP-COONTRATAR - 2025 -035 |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                 | 14/01/2026 | ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 – COOPERATIVA COONTRATAR.  | COOP-COONTRATAR - 2025 -037 |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                 | 30/01/2026 | Respuesta a remisión de hoja de vida – MARCO TULIO MALDONADO RUIZ.                 | COOP-SAN-037-26             |
| COOPERATIVA DEL TRABAJO COONTRATAR                 | 30/01/2026 | Aclaración disponibilidad y ubicación de vehículo operativo – Lineamientos SISO    | COOP-SAN-038-26             |

### 3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               | N. A  | N. A         | N. A   |

No se ha generado

### 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

#### 4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- De manera general, no se presentó inconvenientes durante el presente mes de enero de 2026, en cuanto a la parte técnica.
- Durante este mes de labores, la administración vial a cargo del CONSORCIO SG VIAL 25 realiza recorridos permanentes sobre las rutas asignadas verificando el cumplimiento de los aspectos contractuales de cada una de las cooperativas encargadas del servicio de mantenimiento rutinario de las vías, en los recorridos de reconocimiento, en los puntos críticos se hace control y vigilancia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 14        | DE 15 |

- La administración vial en conjunto con las cooperativas de mantenimiento rutinario, han realizado actividades diarias para garantizar el tránsito de vehículos sobre las rutas asignadas en condiciones de seguridad, comodidad, continuidad y economía. La constante comunicación y el trabajo en equipo entre estas entidades garantizan que los trabajos sean realizados de forma oportuna y con altos niveles de calidad.
- Las principales actividades ejecutadas por las cooperativas consistieron en realizar mantenimiento diario de las vías en jurisdicción de la Territorial Santander y la atención de pequeñas emergencias, deslizamiento de tierra menor y caída de árboles, así como actividades de ornato y reporte diario sobre el estado de la vía a su cargo.
- Se realizó la toma de datos pertinentes para cada uno de los accidentes presentados durante este periodo.

#### **6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades

#### **6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado

#### **4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

#### **5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**


Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

#### **6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 15        | DE 15 |

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,




---

**ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**

M.P. 68202-60560 STD

INGENIERA RESIDENTE AMV G-4

CONSORCIO SG VIAL 25