

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	nov '25							7 dic '25							14 dic '25							21 dic '25							28 dic '25						
							L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				
1		CO1.PCCNTR.8647825 MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,5 días	mié 3/12/25	sáb 20/12/25																																				
2		DOCUMENTACIÓN DE INICIO	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25																																				
3		Acta de incio	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25																																				
4		Cronograma de obra	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25	3																																			
5		Información SST de los trabajadores	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25	3																																			
6		PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25																																				
7		Retiro de impermeabilización existente (manto)	5 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	5;3;4																																			
8		Protección del área a intervenir	2 días	mié 3/12/25	jue 4/12/25	5CC																																			
9		Reparación de la superficie	3 días	vie 5/12/25	jue 11/12/25	7CC+2 días;8																																			
10		Suministro aplicación y puesta en servicio de Mortero certificado de nivelación	1 día	mié 10/12/25	jue 11/12/25	9CC+2 días																																			
11		Preparación de toda la superficie por medios mecánicos (destroncado con disco diamantado)	2 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25	10																																			
12		SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	5 días	vie 12/12/25	vie 19/12/25																																				
13		Suministro, aplicación y puesta en servicio de membrana de poliurea pura de 2 componentes	2 días	vie 12/12/25	mar 16/12/25	11																																			
14		Suministro, aplicación y puesta en servicio de Recubrimiento protector de poliuretano alifático bi-componente flexible	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25	13																																			
15		Suministro, aplicación y puesta en servicio de emboquillado de todos los desagües con sello elastómero base poliuretano	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	14																																			
16		TRATAMIENTO DE POLICARBONATOS	3,5 días	mié 17/12/25	sáb 20/12/25																																				
17		Desmante de polycarbonato, estructura de soporte y elementos de fijación deteriorados en claraboyas	1 día	mié 17/12/25	jue 18/12/25	14CC+1 día																																			
18		Reparación de polycarbonato, estructura de soporte y elementos de fijación deteriorados en claraboyas	1 día	jue 18/12/25	vie 19/12/25	17CC+1 día																																			
19		Desmante, instalación y puesta en funcionamiento del polycarbonato existente apoyado sobre la placa	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25	18																																			
20		Prueba de Estanqueidad al Sistema de Impermeabilización Una vez concluidos los trabajos de impermeabilización	0,5 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25	19;15																																			
21		Fin de Proyecto	0 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25	20																																			

Contrato: CO1.PCCNTR.864782

Fecha: jue 4/12/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1