

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

1. TIPO DE INFORME:					
ACTA E INFORME No.			1		
Periódico:	Septiembre - Octubre	x	Final:	(Mes/período/pago)	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		GGC-059-2025		de 2025	
Tipo de contrato: Obra.					
Objeto: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE ARMENIA".					
Supervisor / Interventor:		KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDÁZURI			
Contratista:		HÉCTOR MARIO SOTO BETANCOURTH			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 140.804.929			
Plazo de ejecución:		Hasta el 24 de noviembre de 2025			
Fecha inicio de ejecución:		25	de	Agosto	de 2025
Fecha de terminación del contrato:		24	de	Noviembre	de 2025
EN EJECUCIÓN:	x	TERMINADO:		LIQUIDADO:	
				POR LIQUIDAR:	

INFORMACIÓN FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
6625	2025-01-14	\$150.000.000	1262725	2025-07-15	\$140.804.929

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:					
Tipo: (Marque con una X)		Bancaria:		Póliza de seguro:	
				x	
Garante:			Aseguradora Solidaria de Colombia		
Identificación de la garantía única:		580 74 994000027983 580 47 994000093152	Fecha de aprobación:		Fecha

Póliza No. 580- 74- 994000027983

AMPAROS	x	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	x	15/09/2025	25/10/2025	\$284.700.000

Póliza No. 580 47 994000093152

AMPAROS	x	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	x	25/08/2025	25/05/2026	\$28.160.985
Pago de salarios y prestaciones.	x	25/08/2025	25/11/2028	\$14.080.492
Calidad.	x	Ver nota aclaratoria		\$28.160.985
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

***** NOTA ACLARATORIA *****

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1					
Nueva fecha de terminación:		día	de	mes	de año

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)			
1				
Valor total final:		\$ Valor		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 24 de octubre de 2025	(Desde el 24 de octubre de 2025 hasta el 24 de noviembre de 2025) TREINTA 30 días

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	140.804.929,00	59,68%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	140.804.929,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	84.031.521,63	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	84.031.521,63	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	84.031.521,63	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	56.773.407,37	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:	Saldo por liberar:
---	-----------------------	--------------------

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO X
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
Marque con una X		

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	59,68%
--	---------------

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Cumplir a cabalidad con el Anexo No.1 - Anexo Técnico, los estudios previos, el pliego de condiciones, y la propuesta presentada.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: La supervisión verificó que la ejecución de actividades se desarrolla conforme al Anexo 1 – Especificaciones Técnicas Mínimas. Los trabajos de reparación de muros, cielorrasos, instalaciones eléctricas y acabados cumplen con los estándares de calidad, materiales y procedimientos constructivos definidos. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
2.	Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente proceso, de lo cual deberá entregar un informe de dicha verificación, dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previa firma del acta de inicio. El informe deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Anexo 1. - Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se allega informe técnico de verificación de cantidades y condiciones de sitio, mediante el cual el contratista de obra manifiesta que, para poder proceder con las actividades de adecuación de interiores, es fundamental tomar las siguientes acciones previas: Reparación integral de la cubierta: Es necesario proceder con la reparación de las filtraciones en la cubierta antes de continuar con cualquier otra actividad; Secado de las superficies interiores: Se debe permitir un período adecuado de secado para las paredes interiores afectadas por la humedad, que podría ser de 20 a 30 días una vez resueltas las filtraciones en



ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA



		la cubierta; Revisión de la instalación de nuevas láminas en la cubierta: Es importante realizar una revisión detallada de las condiciones estructurales de la cubierta para evitar futuras filtraciones y daños en las superficies interiores; Ubicación y cantidad de luminarias: Es necesario determinar los puntos correctos de instalación para las lámparas de 0.30 x 1.20 ya que se realizó el recorrido por parte del contratista y no se encontraron en sitio, así mismo revisar las cantidades de las lámparas de (0.30x0.30) y (0.60x0.60) porque dentro del presupuesto se encuentran contempladas 15 de (0.30x0.30) se realizó el conteo por parte del contratista y se encontraron 24 lámparas instaladas de (0.30x0.30), ya que estas no están acordes con lo establecido en el contrato del mismo modo revisar las lámparas de 0.60x0.60 ya que estas tampoco coinciden con las cantidades estipuladas en el contrato que son 15 de (0.60x0.60) en el conteo que se realizó se encontraron 13 lámparas de (0.60x0.60) menos cantidad de lo contractual; Inspección de las instalaciones: Se debe hacer una inspección completa del estado de la cubierta, para garantizar la durabilidad de actividades a realizar por parte del contratista y así poder dar cumplimiento a lo establecido en el contrato. De igual manera supervisar el secado adecuado de las paredes y el cielo raso, que debe ser de 20 a 30 días por temas de filtraciones de la cubierta confirmando que las medidas correctivas previamente implementadas han sido eficaces; Se debe determinar por parte de la entidad el alcance definitivo del proyecto, teniendo en cuenta que no podemos sobrepasar los límites de lo pactado en el contrato de obra número de contrato No. GGC-059-2025 contrato entre HÉCTOR MARIO SOTO BETANCOURTH y El instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Se mantienen controles comparativos con base en el balance actualizado.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación:
3.	Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en el desarrollo de los trabajos LOS CUALES SERÁN EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se mantiene comunicación constante con el supervisor del ICA mediante oficios técnicos y actas de comité. No se han ejecutado cambios sin autorización. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
4.	Presentar al supervisor del contrato en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y desperdicio. ii).	Porcentaje (%) de avance: 59,68%



ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA



	Herramientas y equipos: como herramienta menor, elementos de protección personal EPP, llana, espátula, y demás herramientas y equipos de acuerdo con la necesidad de cada actividad; iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. Si el proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de precios unitarios, o no incluye los costos de movilización y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos costos deberán ser asumidos en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. Adicionalmente es necesario elaborar el respectivo cuadro de cuadrillas, el cual se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto género. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERÁ SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA.	Descripción del avance: La supervisión revisó los APU presentados previo al acta de inicio, encontrando coherencia entre rendimientos, insumos y costos unitarios. No se han requerido ajustes posteriores.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
5.	Presentar cronograma de obra por capítulos detallado, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Project o similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido por la entidad y dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El cronograma de obra se entregará al supervisor en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato previa suscripción del acta de inicio, para que posteriormente sea entregado y aprobado por parte de la supervisión.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La supervisión revisó y aprobó el cronograma presentado por parte del contratista, el cual se encuentra actualizado.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
6.	Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborará en el proyecto, el cual deberá contener: Nombre, cédula de ciudadanía, cargo; también debe aportar las certificaciones de afiliación y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe estar vinculada a la empresa.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se verificaron afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social (EPS, ARL y pensión) de la totalidad del personal activo en obra. No se reportan inconsistencias.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
7.	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la supervisión solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos instalados en la misma, en laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido realizar ensayos de laboratorio, pruebas adicionales para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos instalados en la misma, en laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida. Se realiza verificación visual de acabados.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA



8.	Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser entregada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del contrato quien deberá aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (para los casos en que aplique).	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha requerido la elaboración de ensayos o pruebas. Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
9.	Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: Se validaron facturas y procedencia legal de materiales de construcción; no se evidencian retrasos por desabastecimiento. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
10.	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las especificaciones requeridas en los anexos técnicos correspondientes y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se incurra serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa aprobación de la supervisión.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: A la fecha no se han presentado no conformidades críticas; las observaciones menores fueron corregidas dentro de los plazos establecidos. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
11.	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: Se evidenció la implementación del SG-SST conforme a la Resolución 0312 de 2019 a través de los informes presentados por el contratista de obra. El personal usa EPP, se mantienen registros de capacitaciones y no se reportan incidentes. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
12.	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: La supervisión constató la disposición periódica de residuos y la limpieza de las zonas intervenidas, de acuerdo con los lineamientos ambientales del ICA. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
13.	Hacer la limpieza de las zonas aledañas a la obra de manera constante a fin de prevenir posibles daños o accidentes de las personas que transiten por allí.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: Las áreas circundantes permanecen libres de residuos o material particulado; se realiza limpieza a las áreas que fueron entregadas conforme a la realización de actividades. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
14.	Presentar a la supervisión del contrato, certificado de disposición final de escombros.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: El contratista entregó certificados de disposición en escombrera autorizada, los cuales fueron verificados por la supervisión.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA		 Instituto Colombiano Agropecuario
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
15.	Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se han implementado medidas de protección temporal en acabados y mobiliario mientras continúan las actividades restantes. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
16.	Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el supervisor le puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se mantiene disponibilidad de personal y equipos según cronograma; no se evidencian retrasos críticos. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
17.	Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar las actividades contratadas, deberá dismantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La supervisión verificó la instalación adecuada de bodegas y zonas de almacenamiento, cumpliendo condiciones de seguridad y orden. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
18.	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se mantiene el equipo técnico aprobado para los perfiles Residente de obra y SISO; no se han solicitado reemplazos por parte del contratista de obra. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
19.	Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el AIU de su propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se constató que los gastos administrativos son asumidos directamente por el contratista, conforme al AIU ofertado. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
20.	Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidación final de obra.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se suscribieron, Acta de inicio con fecha 25 de agosto de 2025, Acta de suspensión de fecha 24 de octubre de 2025 hasta 24 de noviembre de 2025 y Acta Parcial N.º 1 correspondiente al avance al 24 de octubre de 2025.	



ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA



		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
21.	Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe final de obra en medio magnético. La información mínima que debe contener cada informe se encuentra especificado en el Anexo 1. Anexo especificaciones mínimas.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Los informes quincenales y mensuales han sido entregados con la información técnica, fotográfica y financiera requerida. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
22.	Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y el supervisor del contrato. Esta bitácora deberá ser entregada previa suscripción del acta de recibo.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La bitácora diaria se encuentra diligenciada y firmada por el residente, con registro de actividades, novedades y decisiones tomadas para el correcto desarrollo de las actividades en obra. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
23.	Asistir a los comités semanales, con el supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante disponga.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se ha mantenido una asistencia del 100% a los comités técnicos de obra convocados por la supervisión. En estas sesiones se verifican avances físicos, revisión de cronograma, control de cantidades y cumplimiento de condiciones de SST y ambientales. Se dejan actas firmadas con compromisos específicos y trazabilidad en la ejecución. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
24.	Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: El contratista ha gestionado la información técnica, económica y documental del proyecto bajo los lineamientos de confidencialidad establecidos por el ICA. No se registran filtraciones ni uso inadecuado de información contractual. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
25.	Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Durante la supervisión no se han evidenciado afectaciones, deterioros o daños a la infraestructura existente ni a bienes del ICA atribuibles a la ejecución del contrato. En consecuencia, esta obligación no aplica para el periodo evaluado. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
26.	Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Las solicitudes de modificación de actividades o ajustes constructivos han sido radicadas mediante comunicaciones formales con soporte técnico y fotográfico las cuales están en revisión por parte de la supervisión. Cada solicitud se evalúa bajo criterios de impacto en tiempo, costo y alcance. Se mantiene registro en el sistema de control documental.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA		 Instituto Colombiano Agropecuario
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
27.	Cada vez que se realice alguna modificación a las cantidades de las actividades iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se deberá diligenciar el formato de la entidad y ser aprobado por la entidad.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Para el tema de modificaciones en cantidades de obra se deja el registro en los documentos correspondientes como balance de obra y acta parcial. En cuanto a la realización de actividades no previstas, fue remitida por el contratista la solicitud la cual está en revisión por parte de la supervisión para revisión, y ajuste o aprobación. El formato oficial del ICA se encuentra dispuesto y validado por la supervisión para su aplicación en caso de ajustes futuros. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
28.	Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias que permitan la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo establecida.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La supervisión realiza seguimiento técnico con base en el balance de obra Formato 4-983, confrontando cantidades ejecutadas, cronograma y recursos. El indicador global de cumplimiento físico se mantiene en 59,68 %, en correspondencia con el avance financiero reportado. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
29.	Entregar al supervisor las memorias de cálculo, los planos de diseño y los planos récord de obra, los cuales deberán adjuntarse al informe final y serán documentos necesarios para la suscripción del acta de recibo.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Esta obligación corresponde a la fase de cierre contractual y será exigible con la presentación del informe final y el acta de recibo definitivo. A la fecha del corte (24 de octubre de 2025), no aplica por tratarse de un informe parcial. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
30.	Entregar al supervisor las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la obra o proyecto arquitectónico (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
31.	Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la supervisión sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para la buena ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: No se han detectado incumplimientos en calidad o desempeño de materiales y equipos. La supervisión mantiene control mediante inspecciones técnicas y fichas de conformidad. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
32.	Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no afecte la prestación del servicio en la oficina local (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de las actividades no se ha requerido implementar cerramientos o aislamientos, dado que los trabajos no interfieren con la operación del laboratorio ni con las áreas funcionales del ICA. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

		Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
33.	Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Las inspecciones técnicas realizadas evidencian que los accesos peatonales y vehiculares se mantienen en condiciones adecuadas. En caso de deterioro, el contratista cuenta con plan de mantenimiento preventivo para su reparación inmediata. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
34.	Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. Éste deberá ser presentado a la supervisión con cada corte de obra o cuando esta lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: El contratista presentó el Balance de Obra Formato 4-983 con corte al 24 de octubre de 2025 , validado por la supervisión. El documento incluye cantidades contratadas, ejecutadas, mayores y menores cantidades, y proyección a la finalización del contrato. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
35.	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estos.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Los requerimientos técnicos y administrativos radicados por el ICA han sido atendidos dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. No se reportan reclamos o peticiones de la comunidad relacionadas con la ejecución. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
36.	Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y especificaciones técnicas de construcción actualizadas, así como autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la supervisión, en todo caso al inicio de las obras el contratista deberá tener afiliado al sistema de seguridad social todo el personal que tenga parte en la ejecución de las mismas.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: En sitio se conserva actualizado el archivo técnico con planos aprobados, cronograma vigente, permisos, pólizas y registros del personal afiliado a la seguridad social. La supervisión constató su cumplimiento durante visitas in situ. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
37.	Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal administrativo y personal operativo y los demás que se requieran.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La supervisión verificó que el contratista mantiene el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de aportes y prestaciones. Se evidencia control de asistencia, seguridad social al día y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1990 y Ley 100/1993. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
38.	Presentar a la supervisión para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor del imprevisto sobre los costos relacionados del AIU; los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto. De no allegar la información requerida, o si la misma no está aprobada por la supervisión, no se realizará el pago de dicho concepto.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: No se han presentado gastos por concepto de imprevistos. La supervisión estableció que cualquier uso deberá contar con justificación técnica, soporte documental y aprobación previa del ordenador del gasto. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación:

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

		Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
39.	En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la Propuesta Económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: No se han requerido modificaciones contractuales. Se mantiene seguimiento a las condiciones originales del contrato. La supervisión continuará controlando la ejecución dentro de los parámetros técnicos, financieros y administrativos aprobados.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.

5.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.			N/A SI X NO

5.1.1 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Presentar a la interventoría o a la supervisión del contrato, certificado de aprovechamiento y/o disposición final de los Residuos Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: El contratista entregó certificados parciales de disposición final en escombrera autorizada y registro de residuos ordinarios. No se han generado residuos peligrosos o RAEE durante esta etapa de mantenimiento. La supervisión verificó la validez de los certificados conforme a la Resolución 472 de 2017.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
2.	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas ambientales establecidas en el anexo técnico establecido por el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: Se cumple con los lineamientos del numeral 3.3 del Anexo 1: segregación de residuos, manejo de aguas residuales, control de polvo y ruido. La supervisión constató la instalación de puntos ecológicos y el control de emisiones.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
3.	Presentar informe en el primer mes de ejecución del contrato la clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales generados, para así, evidenciar los residuos susceptibles de aprovechamiento y no susceptibles de aprovechamiento.	Porcentaje (%) de avance: 59,68%
		Descripción del avance: El contratista radicó el informe técnico de clasificación inicial, con identificación de materiales aprovechables (escombros, chatarra y cartón). Se verificó su correspondencia con el plan de manejo ambiental.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA		 Instituto Colombiano Agropecuario
4.	Disponer de todos los Residuos Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de realizar las labores propias de la ejecución del contrato en sitios de disposición final de RCD autorizadas por las entidades ambientales, que debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente como gestor de RCD. Para lo anterior, el contratista presentará debidamente seleccionado los residuos a la interventoría o a la supervisión, quien determinará si hay residuos a ser reutilizados o se debe realizar la disposición final.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La obra cuenta con un plan de manejo de residuos aprobado. Los RCD generados son dispuestos en gestor autorizado con licencia ambiental vigente. No se reportan residuos peligrosos. La supervisión verificó la trazabilidad y el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 472 de 2017. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
5.	Realizar una presentación en formato digital semanal ante los comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los aspectos financieros, administrativos, de seguridad y salud ocupacional (SST), así como en los temas ambientales. Esta presentación deberá incluir información fotográfica actualizada y detallada sobre el estado de avance en cada una de estas áreas, proporcionando a los comités una visión integral del desarrollo del proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: El contratista participa en los comités semanales de seguimiento, presentando informe digital con evidencia fotográfica del control de residuos, orden y aseo, y avances SST. La supervisión valida los registros. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
6.	Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: A la fecha se han emitido conceptos técnicos de seguimiento ambiental y SST ante observaciones menores de almacenamiento temporal de residuos. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
7.	Responder ante el interventor o el supervisor y el ICA todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demás inherentes al contrato.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Las observaciones formuladas por la supervisión en materia de disposición de residuos y señalización fueron atendidas oportunamente. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
8.	Al finalizar la obra de construcción, adecuación, demolición y/o de mantenimiento, el contratista deberá cumplir con todas las obligaciones ambientales solicitadas por el ICA	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Esta obligación corresponde a la fase de cierre y acta final. No aplica para el periodo evaluado, dado que la obra se encuentra en ejecución (59,68 %). Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.	
9.	Cumplir con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de realizar las labores propias de la ejecución del contrato conforme a la normatividad ambiental vigente demás y demás	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La segregación en fuente, acopio temporal y transporte de residuos se desarrolla según el Plan de Gestión Ambiental. Se cumple con los lineamientos de la Resolución 472 de 2017 y Decreto 1076 de 2015.	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

	normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final.	Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
10.	Realizar la Gestión Integral de los residuos Peligros o desechos peligrosos conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 y Decreto 4741 de 2005.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: No se han generado residuos peligrosos en esta etapa. Se dispone de plan de contingencia y protocolo de manejo de solventes y pinturas, en cumplimiento preventivo de la norma. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
11.	Garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: Se cumple con la implementación del SG-SST en obra, con entrega y uso de EPP, capacitación en trabajo seguro en alturas y brigadas de emergencia. No se han reportado incidentes. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.
12.	Si existe una diferencia del consumo de agua y/o energía (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista, la supervisión será el encargado de verificar las diferencias.	Porcentaje (%) de avance: 59,68% Descripción del avance: La supervisión comparó los consumos registrados por la sede del ICA y no se evidencia aumento significativo atribuible a la obra. Obligación en cumplimiento continuo. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Seccional Casanare No. Proceso en SECOP II: GC-SA-028-2025.

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO ☒

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO ☒

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO ☒

RECIBO A SATISFACCIÓN:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI ☒	NO
Recibo Total	SI	NO
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) detallar los recibos parciales cuando aplique.		

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número de fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA				


CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				0
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:


EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).


KEIBER A. COLORADO LANDÁZURI
Profesional Especializado GIFM


ALEXANDER MARTÍNEZ PARDO
Gerente Seccional Quindío


GERSON J. CÁRRASCAL PÁEZ
Grupo red de laboratorios de diagnóstico veterinario

Elaboró: Arq. Laura Nathalia Robles Jiménez/ Apoyo supervisión 

Revisó: Arq. Keiber Alexander Colorado Landázuri/ Profesional Especializado

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.